


291

1154241/2015



SZAKMAI BESZÁMOLÓ

WR
Polny

A XV. kerületi Önkormányzat támogatásával elkészült a templom belső burkolatának cseréje. A rossz állapotú belső burkolat bontása után, korábban hiányzó, beton aljzatot kapott a templom teljes belső tere. A padok alá hajópadló (48 m²), a templomhajó többi részére kő burkolat került (65 m²). A munkát megnehezítette, hogy a padokat ki kellett szerelni és rögzítésük a korábbi módon (csapolva) nem volt megoldható. Ezért volt szükség a felhasználási határidő kitolására két hónappal, melyet Hajdu László polgármester úr 2015. november 20-án kelt levelében engedélyezett. A felhasznált anyagokról a Magyarországi Evangélikus Egyház Építési Osztálya mondott esztétikai és technikai szakvéleményt. A beruházás az önkormányzati támogatásból és saját egyházi forrásból valósult meg. A templombelső évek óta tartó (ablakcserét, festést, szekko restaurálást, vízszigetelést és szentélykupola felújítást magába foglaló) munkája ezzel befejeződött. Az idei évben és a korábbi munkákhoz nyújtott önkormányzati támogatást nagyon köszönjük.

Budapest, 2016. február 26.



Szabó András

Szabó András
lelkész

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 4.		
Iktatószám: 1/41865-1/2016		
2016 MÁRC 06.		
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:
1/54241/2015	db	T.R.

Kendőben, poliszüveg
ellenőrzés

2016. 05. 12.

Horváth

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkormányzati közpénzből juttatott 610/2015. szerződésszámú támogatás elszámolásához
(benyújtandó az elszámolási folyamat végén, annak utolsó elemeként)

Sorszám:	Számla száma	Kibocsátó megnevezése	Kiállítás dátuma	Szolgáltató, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft-ban)	Számla nettó értéke (Ft-ban)	Kifizetés dátuma
1	2392503	Complott Hír-Cpít	16.02.24.	BUKKOLAT SB 4511	1.354.148.-	1.066.258.-	16.02.25.
2	15/002478	Tér Uft	15.12.14.	CCÖRÖG	200.000.-	157.480.-	15.12.14.
3	16/00099	Tér Uft	16.01.20.	GRIGIA	430.730.-	339.156.-	16.01.20.
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Összesen:					1.984.878.-	1.562.894.-	

Kelt: Budapest, 20.16.02.29.

Szabó
.....
aláírás

Szabó