

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**POLGÁRMESTER**

---

Ikt. sz.: 114 - 255 /2012. Hiv. szám: /2012.  
Az ülés száma: 116 - 18 /2012. (Témafelelős: TÉFI)  
Az ülés időpontja: 2012. június 27.

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**a KMOP-4.5.3-10-11 akadálymentes pályázatokról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évben az Önkormányzat a Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság 61/2011. (III. 30.) sz. határozatában javasoltak szerint a **KMOP-4.5.3-10-11 számú, „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című akadálymentesítési pályázati** felhívásra két intézményre vonatkozóan nyújtott be pályázatot, a Molnár Viktor u. 94-96. sz. alatti óvoda, illetve a Vácrátót tér 4-12. sz. alatti óvoda akadálymentesítése céljából.

A projektek célcsoportjának bázisát elsősorban az óvodába járó gyermekek, az intézmény dolgozói, valamint az előbb felsoroltak közvetlen hozzátartozói képezték.

A XV. kerületi Önkormányzat a pályázati megvalósulás teljes körű bonyolításával mindkét esetben a RUP-15 Kft-t bízta meg.

A projektek előkészítő tevékenységeihez tartozóan az alábbiak valósultak meg:

- az igények, lehetőségek felmérése kapcsán a legalapvetőbb feltételek és feladatok tisztázása.
- a megközelíthetőség, a bejutási lehetőségek, a belső közlekedés, tájékozódás nehézségeinek, helyiségek, helyiségcsoportok használhatóságának, az akadálymentes kommunikáció lehetőségének, meglévő anyagok és szerkezetek állapotának, színek és fényviszonyok, a használati tárgyak elérhetőségének vizsgálata.

- mindezek figyelembevételével a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése az Önkormányzat, az óvoda és az építészmérnök tervező (aki egyben rehabilitációs szakmérnök is) folyamatos aktív közreműködésével (NT- Control Bt. Pandula András)

*Az elvégzett fejlesztések nem építési engedély kötelesek, az építésügyi hatóság erről szóló nyilatkozata és az építési- műszaki tervdokumentáció a pályázati dokumentációhoz csatolásra került.*

A projektek sikeres megvalósítása érdekében mindkét esetben megtörtént a kapcsolatfelvétel három helyi, fogyatékossgal élők érdekvédelmi szervezettel.

**A KMOP-4.5.3-10-11-2011-0021 sz. pályázat megvalósulásáról**

Az akadálymentesített intézmény a Budapest XV. kerület, **Molnár Viktor utca 94- 96. szám alatt elhelyezkedő Száraznád Nevelési Oktatási Központ óvodája.**

A nyertes pályázat Támogatói Okirata 2011. június 28-án került aláírásra.  
Közreműködő szervezet a VÁTI Kft.

A támogatási szerződés szerint a projekt elszámolható költségének összege: 17 373 521.- Ft,  
 támogatás 14 897 104.- Ft (85,746 %),  
 önrész összege: 2 476 417.- Ft.  
 Építési összköltség: 15 853 770.- Ft

A XV. kerületi Önkormányzat a pályázati megvalósulás teljes körű bonyolításával a RUP-15 Kft.-t bízta meg.

2011. év október hónapban a pályázat fizikai megvalósítására irányuló építési kivitelező kiválasztása megtörtént, a legkedvezőbb ajánlatot a kivitelezésre a Spec Vill Kft. adta bruttó 15.853.770 Ft összegben. A kivitelezői szerződés 2011. október 28-án megkötésre került. A kivitelezés 2011.év november 02-án kezdetét vette és 2012. február 15-én, a vállalt határidőre befejeződött.

A megpályázott összes műszaki tartalom megvalósult:

- akadálymentes parkoló kiépítése,
- bejárati terepszint emeléssel kiépített rámpa
- bejárati portál, előtetővel
- bejárati közlekedő burkolata akadálymentes
- foglalkoztatókhoz tartozó öltözők burkolat kiépítése
- akadálymentes mosdó kiépítése és gyermek mosdó átépítése
- akadálymentes információs táblák kihelyezésre kerültek.

Az eredmények fenntartását humán erőforrás oldalról is biztosítani kell, amit az intézmény és fenntartója közti szoros együttműködés biztosít.

A RUP-15 Kft. a műszaki ellenőri, rehabilitációs szakmérnöki és a nyilvánosság feladatokat koordinálva, a kapcsolódó feladatokat elvégezte külső munkatársak igénybe vételével, melynek költségét a projektgazda részére továbbszámolta.

E feladatokra felmerült költségek az alábbiak voltak:

Projektmenedzseri feladatok	bruttó 300.000 Ft,
Nyilvánosság biztosításának költsége:	bruttó 150.000 Ft,
Műszaki ellenőr tevékenységének költsége:	bruttó 300.000 Ft,
Rehabilitációs szakmérnök díja:	bruttó 270.000 Ft,
Projekt előkészítés kiviteli terv:	bruttó 427 500 Ft.

A projekt során megvalósult beruházás ünnepélyes átadására 2012. március 30-án került sor.

A projekt megvalósítása során ténylegesen felmerült

elszámolható költség	17 374.930.- Ft,
támogatás	14 898.311.- Ft, (90,0%)
önrész összege:	2 476 619.- Ft volt.

A projekthez kapcsolódó záró kifizetési kérelem és Záró projekt előrehaladási jelentés 2012. május 2-án a Közreműködő Szervezet (VÁTI Kft) benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet a projekt helyszíni ellenőrzését 2012.június 6-án végezte el. A helyszíni ellenőrzést követően kerül sor a projekt teljes zárására és az igényelt támogatás folyósítására.

**A KMOP-4.5.3-10-11-2011-0022 sz. pályázat megvalósulásáról**

Az akadálymentesített intézmény a Budapest XV. kerület, **Vácrátót tér 2-14. alatt elhelyezkedő Károly Róbert Iskola óvoda épülete.**

A nyertes pályázat Támogatói Okirata 2011. május 17-én került aláírásra.  
Közreműködő szervezet a VÁTI Kft.

A támogató levél szerint a

projekt elszámolható költségének összege:	14 139 103.- Ft,
támogatás	13 725 992.- Ft (97,0782 %),
önrész összege:	413 111.- Ft.
Építési összköltség:	12 230 308.- Ft

2011. év október hónapban a pályázat fizikai megvalósítására irányuló építési kivitelező kiválasztása megtörtént, a legkedvezőbb ajánlatot a kivitelezésre az Indruct Trade Kft. adta bruttó 12 230 308 Ft összegben. A kivitelezői szerződés **2011.** október 28-án megkötésre került. A kivitelezés 2011. év október 28-án kezdetét vette és 2012. március 08-án, a vállalt határidőre befejeződött. Az Áfa változás miatt a kivitelező által számlázott összeg 12.345.992 Ft volt.

A megpályázott összes műszaki tartalom megvalósult:

- akadálymentes parkoló kiépítése,
- bejárati terepszint emeléssel kiépített rámpa
- bejárati portál, előtetővel
- bejárati közlekedő burkolata akadálymentes
- foglalkoztatókhoz tartozó öltözők burkolat kiépítése
- akadálymentes mosdó kiépítése és gyermek mosdó átépítése
- akadálymentes információs táblák kihelyezésre kerültek.

Az eredmények fenntartását humán erőforrás oldalról is biztosítani kell, amit az intézmény és fenntartója közti szoros együttműködés biztosít.

A RUP-15 Kft. a műszaki ellenőri, rehabilitációs szakmérnöki és a nyilvánosság feladatokat koordinálva, a kapcsolódó feladatokat külső munkatársak igénybe vételével végezte el, melynek költségét a projektgazda részére továbbszámlázta.

E feladatokra felmerült költségek az alábbiak voltak:

Projektmenedzseri feladatok	bruttó 250 000.- Ft,
Nyilvánosság biztosításának költsége:	bruttó 120 000.- Ft,
Műszaki ellenőr tevékenységének költsége:	bruttó 275 000.- Ft,
Rehabilitációs szakmérnök díja:	bruttó 270 000.- Ft,
Projekt előkészítés kiviteli terv:	bruttó 427 500.- Ft.

A projekt során megvalósult beruházás ünnepélyes átadására 2012. március 30-án került sor.

A projekt megvalósítása során ténylegesen felmerült

elszámolható költség	13 688 492.- Ft,
támogatás	12 319 643.- Ft,
önrész összege:	1 368 849.- Ft.

A projekthez kapcsolódó záró kifizetési kérelem és Záró projekt előrehaladási jelentés 2012. május 2-án a Közreműködő Szervezet (VÁTI Kft) benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet a projekt helyszíni ellenőrzését 2012.június 6-án végezte el. A helyszíni ellenőrzést követően kerül sor a projekt teljes zárására és az igényelt támogatás folyósítására.

Budapest, 2012. június 18.



**László Tamás**  
polgármester