

2195-5/2018.

2/96-69/a/2018.

8. melléklet a 28/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez



**Módosító javaslat
határozat tervezethez**

Iktatószám: 2/96-69/2018.

Ülés időpontja: 2018. március 27.

Előterjesztés tárgya: A Deák utcai összevont háziorvosi és gyermekorvosi rendelő kivitelezéséről

Módosító javaslatot benyújtó neve: Király Csaba

Benyújtás időpontja: 2018. március 23.

Módosító javaslat:

Az előterjesztés 1./B. határozati javaslatát az alábbiak szerint kívánom módosítani:

1./B. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elismeri a **Penta Industry Kft. - Masinveszt Kft.** kivitelezői konzorcium által meghatározott akadályoztatással érintett napok számát, ez alapján a beruházás befejezésének határidejét 2018. június 30. napjában határozza meg. A **Penta Industry Kft. - Masinveszt Kft-vel** 1010/2016. számon 2016. november 29-én kötött Átalányáras Vállalkozási Szerződést a következők szerint módosítja:

3.2. pont:

A teljesítés határideje, azaz a műszaki átadás-átvétel megkezdésére nyitva álló késedelem és kötbérmentes határidő: 2018. június 30.

6.3.1. pont:

1. részszámla 50 %-os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 25%-áról.

6.5.1. pont:

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, úgy az ellenszolgáltatás kifizetése a 6.3.1. pontban foglaltak tekintetében a 50%-os készültségi fok elérésekor történik, a Megrendelő által erről kiadott teljesítés igazolás kiadását követő 15. napon történő fizetési határidővel, a 6.3.2., 6.3.3. és 6.3.4. pontban foglaltak esetében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján történik 30 napos fizetési határidővel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés fentiek szerinti módosításának aláírására.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a **Penta Industry Kft. - Masinveszt Kft.** kivitelezői konzorcium az Átalányáras Vállalkozási Szerződés-módosítását nem írja alá, abban az esetben jelen előterjesztés 1/A. határozatban foglaltak szerint kell eljárni.

Határidő: 2018. március 27. (döntésre)

2018. április 6. (szerződés módosítás aláírására)

2018. április 15. (amennyiben a **Penta Industry Kft. - Masinveszt Kft.** kivitelezői konzorcium a szerződés módosítását nem írja alá, a szerződés felbontás kiküldésére)

2018. április 30. (amennyiben a **Penta Industry Kft. - Masinveszt Kft.** kivitelezői konzorcium a szerződés módosítását nem írja alá, független műszaki igazságügyi szakértői vélemény beszerzésére)

Felelős: polgármester

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyek:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:213. § (1) bekezdés
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (6) bekezdés
- az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés

Kelt: Budapest, 2018. március 23.


Benyújtó aláírása