



Budapest Főváros XV. kerület  
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

# Budapest XV. kerület

## Rákospalota Városrehabilitációja

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005



## MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

2018. november 26.



### Megbízó

Budapest XV. kerület  
Rákospalota Pestújhely, Újpalota Önkormányzata  
1153 Budapest,  
Bocskai utca 1-3.



### Generál tervező

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és  
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság  
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 17.  
Tel: +36-1-471-8955  
Fax: +36-1-471-8975  
E-mail: proregio@proregio.hu  
Honlap: www.proregio.hu

### Készítették:

Galli Károly	senior projektmenedzser
Bata Enikő	projekt asszisztens
Bezerédy-Herald Balázs	közigazdász, területfejlesztési, pályázati szakértő
Tóth Csaba	okl. közigazdász, területfejlesztési szakember

2018. november 26.

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ</b> .....	<b>8</b>
<b>2. HELYZETELEMZÉS</b> .....	<b>12</b>
<b>3. A CÉLTERÜLETEK ELEMZÉSE</b> .....	<b>14</b>
3.1. AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE.....	14
3.2. BEAVATKOZÁSI HELYSZÍN (EK) KIJELÖLÉSE.....	19
3.3. JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA.....	19
3.4. CÉLOK.....	20
3.5. AZ AKCIÓTERÜLET ÉS A BEAVATKOZÁSI HELYSZÍN(EK) SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÁTTEKINTÉSE VALAMINT A RELEVÁNS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA (LAKÁSRENDELET).....	22
3.5.1 A területre vonatkozó előírások, szabályozások.....	22
3.6. MEGELŐZŐ TELEPÜLÉS-REHABILITÁCIÓS ÉS FELZÁRKÓZTATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA.....	26
3.6.1. Az elmúlt 10 év társadalmi integrációs folyamatainak bemutatása.....	26
3.6.2. Az elmúlt 10 év releváns fejlesztéseinek bemutatása az akcióterületen és a kerületben.....	27
3.7. AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, VALAMINT MŰSZAKI-FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA, PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA.....	32
3.7.1. Az akcióterület társadalmi és gazdasági jellemzőinek bemutatása.....	32
3.7.2. Az akcióterületen elhelyezkedő krízis- és veszélyeztetett tömbökben élők demográfiai helyzete, iskolázottsága és foglalkoztatottsági jellemzői.....	42
3.7.3. Az akcióterület környezeti, műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása.....	48
3.7.4. A közszolgáltatások elérhetősége.....	51
3.8. A BEAVATKOZÁSI HELYSZÍNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI KÖRNYEZETI, VALAMINT MŰSZAKI-FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA, A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS.....	52
3.9. A TULAJDONVISZONYOK ÉRTÉKELÉSE, AZ ÉRINTETT ÉPÜLETÁLLOMÁNY ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE.....	52
3.9.1. Az akcióterület, a krízis- és veszélyeztetett tömbök épületállományának elemzése.....	53
3.9.2. Az akcióterületen érintett épületállomány elemzése.....	56
3.10. A TULAJDONOSI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKOK VIZSGÁLATA.....	68
3.11. PIACI IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE.....	69
<b>4. AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA</b> .....	<b>71</b>
4.1. AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAI.....	71
4.2. BEAVATKOZÁS TÍPUSOK.....	75
4.3. A TELEPÜLÉSREHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TARTALMA.....	77
4.3.1. A beruházásra vonatkozó műszaki tartalom változások.....	79
4.3.2. A beruházási tevékenységek bemutatása.....	80
4.3.3. Szoft projektek végleges szakmai tartalma.....	97
4.4. SZINERGIA VIZSGÁLAT.....	106
4.5. BEVONANDÓ PARTNEREK A MEGVALÓSÍTÁS ÉS FENNTARTHATÓ ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN.....	107

4.5.1.	<i>Partnerek bemutatása</i> .....	107
4.5.2.	<i>A Támogatói Csoport bemutatása és partneri kapcsolatok építése</i> .....	110
4.6.	A JELLEMZŐEN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK .....	113
4.7.	MAGÁNSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKTEK A KÖZSZFÉRA FEJLESZTÉSEI NYOMÁN .....	114
4.8.	KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK – A PROJEKTEN KÍVÜL A KÖZSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT TEVÉKENYSÉGEK AZ AKCIÓTERÜLETEN.....	114
4.9.	A PROJEKT VÁRHATÓ HATÁSAI.....	115
4.10.	FELHÍVÁSBAN MEGHATÁROZOTT HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYRE JUTÁSA .....	116
4.11.	KOCKÁZATOK ELEMZÉSE.....	117
4.12.	A PROJEKT ELKÉSZÍTÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA SORÁN LEZAJLOTT PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK .....	118
<b>5.</b>	<b>MEGFIZETHETŐSÉGI ÉS MOBILITÁSI TERV.....</b>	<b>123</b>
5.1.	NEM LEGÁLIS LAKHATÁSSAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK.....	123
5.2.	KÖLTÖZÉssel Érintettek Bemutatása (amennyiben a projekt során költözés is megvalósul).....	123
5.3.	MEGFIZETHETŐSÉG BEMUTATÁSA .....	123
5.4.	KÖTELEZŐ SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE .....	124
<b>6.</b>	<b>PÉNZÜGYI TERV .....</b>	<b>125</b>
6.1.	MÓDSZER, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEZÉSEK.....	125
6.2.	BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK .....	126
6.3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG .....	128
6.4.	PÓTLÁSI KÖLTSÉG .....	129
6.5.	MARADVÁNYÉRTÉK.....	129
6.6.	BEVÉTELEK .....	129
6.7.	A PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK .....	129
6.8.	A MEGÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁSI ÖSSZEG MEGHATÁROZÁSA.....	129
6.9.	PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG.....	130
6.10.	KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS.....	130
6.11.	ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT .....	131
6.12.	KOCKÁZATELEMZÉS .....	131
<b>7.</b>	<b>MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE .....</b>	<b>132</b>
7.1.	A MENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA.....	132
7.2.	ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS.....	137
<b>8.</b>	<b>MELLÉKLETEK .....</b>	<b>139</b>
8.1.	1. SZ. MELLÉKLET - SZOFT PROJEKTEK RÉSZLETES TARTALMA.....	140
8.1.	2. SZ. MELLÉKLET – BÉRLAKÁSOK FENNTARTÁSI KÖLTSÉGE .....	303
8.2.	3. SZ. MELLÉKLET TÁMOGATÓ CSOPORT ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE .....	304



## Ábra- és táblázatjegyzék

### Ábrajegyzék

1. ábra: A tömbök legrosszabb 10%-ának lehatárolásával kijelölt krízistömbök a XV. kerületben (2011)	15
2. ábra: A tömbök legrosszabb 20%-ának lehatárolásával kijelölt krízistömbök a XV. kerületben (2011)	16
3. ábra: A krízistömbök és veszélyeztetett tömbök alkotta akcióterület.....	17
4. ábra: A Zsókvár utcai fejlesztések akcióterülete .....	29
5. ábra: Az akcióterület, az ahhoz tartozó kerületrész (Rákospalota) és a XV. kerület lakónépessége korcsoportos összetétele (2011) (%).....	36
6. ábra: Az akcióterület, az ahhoz tartozó kerületrész (Rákospalota) és a XV. kerület lakónépessége iskolai végzettsége (2011) (%).....	36
7. ábra: Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya az akcióterületen, az ahhoz tartozó kerületrészben (Rákospalota) és a XV. kerületben (2011) (%).....	38
8. ábra: Lakónépesség száma az akcióterületen lévő krízis- és veszélyeztetett tömbökben.....	42
9. ábra: A lakónépesség korosztályi megoszlása az egyes tömbökön belül.....	43
10. ábra: Lakónépességen belül a 64 évesnél idősebbek aránya.....	43
11. ábra: Lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya .....	44
12. ábra: Legfeljebb általános iskolai végzettségű aktív korúak (15-59 évesek) aránya a lakónépességen belül .....	44
13. ábra: Felsőfokú végzettségűek (25 évestől idősebbek) aránya a lakónépességen belül .....	45
14. ábra: A lakónépesség-szám és a felsőfokú végzettségűek száma.....	45
15. ábra: Felsőfokú végzettségűek az aktív korúakon belül.....	46
16. ábra: Munkanélküliek aránya a teljes lakónépességen belül.....	47
17. ábra: Tartós munkanélküliek (legalább 360 napos munkanélküliek) aránya a lakónépességen belül .....	47
18. ábra: Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya a lakónépességen belül.....	48
19. ábra: Az akcióterületen lévő 5 éven belül felújítandó vízvezetékek elhelyezkedése.....	49
20. ábra: Önkormányzati tulajdon az akcióterületen.....	52
21. ábra: Az akcióterületen elhelyezkedő krízis- és veszélyeztetett tömbök lakásállománya.....	53
22. ábra: Túlzsúfolt lakások aránya az összes lakáson belül .....	54
23. ábra: Szubstandard lakások aránya az összes lakáson belül .....	55
24. ábra: Egyszobás lakások aránya a lakásállományon belül.....	55
25. ábra: Az egyszobás, túlzsúfolt és szubstandard lakások arányai az egyes tömbök esetében.....	56
26. ábra: Budapest XV. kerület Rákospalota városrehabilitációja .....	58
27. ábra Az AT1. Szociális városrehabilitációs Akcióterületen 2018 évben tervezett aktuális fejlesztések .....	74
29. ábra: Karácsony Benő Park tervezett állapota .....	89
30. ábra Az akcióterületen a VEKOP projekt keretében megvalósuló fejlesztések.....	94

31. ábra Az akcióterület térfigyelő kamerarendszerének elemei .....	96
32. ábra: VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációs program” projekt team .....	134

### Táblázatjegyzék

1.táblázat A projekt fő pénzügyi adatai.....	10
2. táblázat A projekt megvalósításának időbeni ütemezése.....	10
3. táblázat: Az akcióterületen található krízis- és veszélyeztetett tömbök utca szintű lehatárolása ...	18
4. táblázat: Az akcióterületen található krízis- és veszélyeztetett tömbök utca szintű lehatárolása ...	18
5. táblázat Átfogó és specifikus célok.....	22
6. táblázat: Zsókvár projekt I. ütemének rövid bemutatása .....	30
7. táblázat: Zsókvár projekt II. ütemének rövid bemutatása .....	31
8. táblázat: Zsókvár projekt III. ütemének rövid bemutatása .....	32
9. táblázat: Demográfiai és szociális helyzet fő statisztikai adatai.....	34
10. táblázat: Foglalkoztatottsági mutatók az akcióterületen, az ahhoz tartozó kerületrészben (Rákospalota) és a XV. kerületben (2011) (%).....	37
11. táblázat: Munkanélküliségi arány az akcióterületen, az ahhoz tartozó kerületrészben (Rákospalota) és a XV. kerületben (2011) (%).....	37
12. táblázat: A Czabán Általános Iskolában tanulók megoszlása a 2015/2016. tanévben a következő	38
13. táblázat: A krízis- és veszélyeztetett tömbök alkotta akcióterületek lehatárolásában használatos statisztikai mutatók értékei az akcióterületen .....	39
14. táblázat: Segélyezési adatok a krízis- és veszélyeztetett tömbök alkotta akcióterületen a XV. kerületben (2015).....	41
15. táblázat: Az akcióterületen lévő 5 éven belül felújítandó vízvezetékek. ....	49
16. táblázat: A veszélyeztetett tömbök érintett épületállomány felmérésének eredménye .....	60
17. táblázat: A K3 krízistömbben érintett épületállomány felmérésének eredménye .....	62
18. táblázat: A K4 krízistömbben érintett épületállomány felmérésének eredménye .....	63
19. táblázat: A K6 krízistömbben érintett épületállomány felmérésének eredménye .....	65
20. táblázat: A K8 krízistömbben érintett épületállomány felmérésének eredménye .....	67
21. táblázat Évenkénti szociális alapú pályázatra kiírt lakásokra beérkező pályázatok száma (2014-2018. év között időszakban).....	70
22. táblázat A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek .....	73
23. táblázat Az akcióterületi fejlesztés kapcsán tervezett beavatkozások beavatkozási típusra bontás .....	75
24. táblázat A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 pályázat fő tevékenységei és költségvetése - Önkormányzat.....	78
25. táblázat A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 pályázat fő tevékenységei és költségvetése - Konzorcium .....	78
26. táblázat A beruházási tevékenységekben eszközölt műszaki tartalom változások összefoglalása a TSZ 1. számú módosítása alapján (2018. november).....	80

27. táblázat: Lakófunkció tevékenység bemutatása .....	83
28. táblázat: Lakófunkciót erősítő tevékenységek – az érintett lakások és a projekt tartalma .....	86
30. táblázat - Karácsony Benő park rendezése.....	88
31. táblázat: Út, járda, zöldsáv felújítás bemutatása .....	90
32. táblázat: Közösségi funkció kialakításának bemutatása.....	92
33. táblázat: Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének bemutatása .....	95
34. táblázat Szoft tevékenységek költségvetésének változása és a jelenleg (2018. november) érvényes fő szoft tevékenység költségvetési tételek .....	100
35. táblázat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat – szoft tevékenységek .....	101
36. táblázat Csokonai Kulturális Központ (CSKK) – szoft tevékenységek .....	102
37. táblázat Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. – szoft tevékenységek.....	102
38. táblázat Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) – szoft tevékenységek .....	103
39. táblázat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (EGI) – szoft tevékenységek .....	103
40. táblázat Szoft tevékenységek ütemezése.....	105
41. táblázat Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt.....	107
42. táblázat Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ....	108
43. táblázat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata Csokonai Kulturális Központ .....	109
44. táblázat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézménye .....	109
45. táblázat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye.....	110
46. Táblázat Önkormányzati feladatok.....	113
47. táblázat Karácsony Benő park önerős korszerűsítése .....	114
48. táblázat Rákos út terei.....	115
49. táblázat A projekt kockázata és azok kezelésére javasolt intézkedések .....	118
50. táblázat A projekt megvalósításának ütemezése .....	118
51. táblázat: Szoft elemek véglegesítésének egyeztetése - Partnerségi egyeztetések listája (2018) .	122
52. táblázat Az akcióterületen lévő önkormányzati lakásokban nem legális lakhatással rendelkező személyek száma és jelenlegi helyzete.....	123
53. táblázat: A projekt tevékenységeinek teljes költségei elszámolhatóság szerinti bontásban (Ft) .	127
54. táblázat A projekt részletes költségvetése .....	128
55. táblázat A pénzügyi költségek és bevételek összegzése (Ft).....	129
56. táblázat: Az egyes projektelemek üzemeltetését és működtetését ellátó szervezetek .....	138

## 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (Kedvezményezett) Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja címmel támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Operatív Programok irányító Hatósága (Támogató) által közzétett VEKOP-6.2.1-15 jelű, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című felhívásra. A támogatási kérelmet a Támogató 2016.08.29-én befogadta és VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosító számon regisztrálta, illetve 2017.10.18. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesítette.

E kedvező döntést a Támogatási Szerződés megkötése, majd pedig a projektfejlesztés 1 éves periódusa követi, amely során a műszaki tervezés és közbeszerzés, valamint a szoft programok előkészítése és a Megvalósíthatósági Tanulmány összeállítása történik.

A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A "Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja" című projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2017.12.02., a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020.12.31.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége 1 530 847 702 Ft, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A projektet megvalósító szervezet Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata.

A kiíró szándékai szerint integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol kedvezőtlen a demográfiai helyzet, alacsony az iskolázottság, magas a tartós munkanélküliség szintje, összességében alacsony a társadalmi státusz és erősen leromlott a fizikai környezet. A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.

Az Önkormányzat a fent jelzett szempontrendszer figyelembevételével jelölte ki az akcióterületet és készítette elő a projektjavaslatot. A fejlesztési elképzelés tartalmának kidolgozása, annak helyi elfogadtatása a széleskörű partnerségi tevékenységen alapul. Az akcióterületen belül 19 db veszélyeztetett tömb és 10 db krízistömb található.

A Kedvezményezett elkötelezett a felhívásban meghatározott célokért, a telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javításáért, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítéséért és az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakításáért.

Összességében a beavatkozás számos tényező miatt indokolt:

- komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások, illetve az egyszobás lakások magas aránya,
- az akcióterület lakásállománya régi építésű, rossz műszaki állapotban lévő családi házakból és társasházakból áll,
- idősödő, kedvezőtlen iskolázottságú, foglalkoztatottságú az akcióterület,
- jellemzően alacsonyabb jövedelemszinttel rendelkeznek az itt lakók.

Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a társadalmi, fizikai, gazdasági leszakadás megállítása, a kedvezőtlen folyamatok visszafordítása. A fő cél olyan fizikai és szociális környezet megteremtése, ahol a rendezett közterületek és közösségi terek, a minőségi lakásállomány, valamint a komplex, különböző célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé teszik a helyi lakosság integrációját és életminőségük javulását.

Az előkészítés során kiemelt feladat volt a lakossági igényfelmérés, amely alapján meghatározásra kerültek a tevékenységek, így az infrastrukturális fejlesztések, valamint a szoft programok egy széleskörű társadalmisítási folyamatra (támogatói csoport, vezető döntéshozók, továbbá az önkormányzat és a konzorciumi partnerek szakmai vezetői javaslataira) támaszkodnak. A tervezett fejlesztések összhangban vannak a felhívás céljaival, a fejlesztések a felhívásban szereplő célokat teljesítik, illetve azokhoz járulnak hozzá.

Jelen városrehabilitációs projekt és részelemei szorosan illeszkednek a releváns városi és szakpolitikai koncepcióban megfogalmazott célrendszerekhez, illetve az ahhoz kapcsolódó programokhoz és akciókhoz.

A beruházásban foglalt fő tartalmi elemek:

Lakófunkciós beruházás - 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, illetve társasházi homlokzat szigetelések.

Közterületi beruházás

- Istvántelek P+R parkoló kialakítása
- Karácsony Benő park felújítás
- Út, járda, zöldsáv felújítás

Közösségi funkciós beruházás

Közösségi terek kialakítása

- Rádda Barnen u. 37.
- Dugonics u. 10.
- Dugonics u. 22.
- 12 db térfelügyelő kamera telepítése

Szoft programok megvalósítása

1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösség-szervezési programcsomag,
2. Kisebbségek integrációját segítő programcsomag,
3. Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomag,
4. Képzési programcsomag,
5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése programcsomag,
6. Egészségügyi programcsomag,
7. Gyerekek iskolai felzárkózását segítő programcsomag,
8. Közbiztonsági és bűnmegelőzést elősegítő programcsomag,
9. Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása 672 főre.
10. Szoft szakértői feladatok -

Tevékenység típusa	Tevékenység megnevezése	Felelős	Költség			
			Nettó	Áfa	Bruttó	
A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek	Rádda B. u. 37.	Önkormányzat	34 662 193	9 358 792	44 020 985	
	Beller Imre u. 117. bontás helyett felújítás	Önkormányzat	19 666 493	5 309 953	24 976 446	
	Pázmány Péter. u. 106/a.	Önkormányzat	24 779 781	6 690 541	31 470 322	
	Kinizsi u. 90.	Önkormányzat	49 362 897	13 327 982	62 690 879	
	Pázmány Péter. u. 18/b.	Önkormányzat	25 517 274	6 889 664	32 406 938	
	Kinizsi u. 42.	Önkormányzat	34 662 193	9 358 792	44 020 985	
	Szerencs u. 10	Önkormányzat	19 174 830	5 177 204	24 352 034	
	Pázmány Péter. u. 86.	Önkormányzat	64 591 484	17 439 701	82 031 185	
	<b>Önkormányzati lakások összesen</b>		<b>272 417 145</b>	<b>73 552 629</b>	<b>345 969 774</b>	
	Beller Imre utca 87. Társasház	Palota Holding	39 529 650	10 673 006	50 202 656	
	Pázmány Péter utca 108. Társasház	Palota Holding	45 626 263	12 319 091	57 945 354	
	Kinizsi utca 102. Társasház	Palota Holding	20 551 485	5 548 901	26 100 386	
	Bethlen Gábor utca 103. Társasház	Palota Holding	31 417 222	8 482 650	39 899 872	
	Pázmány Péter utca 98. Társasház	Palota Holding	30 581 396	8 256 977	38 838 373	
	Palánk utca 119 Társasház	Palota Holding	7 866 597	2 123 981	9 990 578	
	<b>Konzorciumi lakások összesen</b>		<b>175 572 613</b>	<b>47 404 606</b>	<b>222 977 219</b>	
	<b>Lakások összesen</b>		<b>447 989 758</b>	<b>120 957 235</b>	<b>568 946 993</b>	
	Közterületi beruházás (Önállóan nem támogatható, választható tevékenység; D) Egyéb kapcsolódó tevékenységek)	P+R parkoló kialakítása (45 gépjármű számára)	Önkormányzat	50 000 000	13 500 000	63 500 000
		Karácsony Benő park rendezése	Önkormányzat	35 000 000	9 450 000	44 450 000
		Út, járda, zóldsáv felújítások	Önkormányzat	108 625 055	29 328 765	137 953 820
<b>Közösségi terek kialakítása összesen</b>		<b>193 625 055</b>	<b>52 278 765</b>	<b>245 903 820</b>		
Közösségi funkciók beruházás (Önállóan nem támogatható, választható tevékenység; A) Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, B) Közbiztonsági funkció)	Rádda Barna u. 37.	Önkormányzat	9 450 000	2 551 500	12 001 500	
	Dugonics u. 10.	Önkormányzat	13 485 000	3 640 950	17 125 950	
	Arany J. u. 22 helyett Dugonics u. 22.	Önkormányzat	16 923 000	4 569 210	21 492 210	
	<b>Közösségi funkciók kialakítása összesen</b>		<b>39 858 000</b>	<b>10 761 660</b>	<b>50 619 660</b>	
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	Önkormányzat	45 759 843	12 355 158	58 115 001	
	<b>Közösségi és közbiztonsági funkció összesen</b>		<b>85 617 843</b>	<b>23 116 818</b>	<b>108 734 661</b>	
	<b>Önállóan támogatható tevékenység - építés - összesen</b>		<b>447 989 758</b>	<b>120 957 235</b>	<b>568 946 993</b>	
<b>Önállóan nem támogatható, választható tevékenység - építés - összesen</b>		<b>279 242 898</b>	<b>75 395 582</b>	<b>354 638 482</b>		
<b>Lakófunkció, Közterületi beruházás és Közösségi funkció összesen</b>		<b>727 232 656</b>	<b>196 352 817</b>	<b>923 585 474</b>		
Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok	Önkormányzat	3 188 976	861 024	4 050 000	
	Műszaki dokumentációk	Önkormányzat	39 011 362	10 533 068	49 544 430	
	Közbeszerzési költségek	Önkormányzat	12 477 010	2 831 465	15 308 475	
	Egyéb projektelőkészítési költségek	Önkormányzat	2 440 946	659 055	3 100 001	
	<b>Projekt előkészítés összesen</b>		<b>57 118 294</b>	<b>14 884 612</b>	<b>72 002 906</b>	
Ingtatlanvásárlás	P+R parkoló telek megvásárlása	Önkormányzat	15 748 032	4 251 969	20 000 001	
Projektmenedzsment	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakmai szolgáltatás	Önkormányzat	29 527 559	7 972 441	37 500 000	
Szakmai szolgáltatások	Műszaki ellenőr	Önkormányzat	11 811 024	3 188 976	15 000 000	
	Mérműki szakértő	Önkormányzat	1 181 102	318 898	1 500 000	
	Nyilvánosság biztosítása	Önkormányzat	1 578 740	426 260	2 005 000	
	<b>Szakmai szolgáltatások összesen</b>		<b>14 570 866</b>	<b>3 934 134</b>	<b>18 505 000</b>	
Szoft szolgáltatások	<b>Szoft projektek (Önkormányzat) összesen</b>		<b>239 851 996</b>	<b>62 927 009</b>	<b>302 779 005</b>	
	Szoft projektek	CSKK	31 244 095	8 435 906	39 680 001	
	Szoft projektek	Palota-15	29 171 038	7 876 180	37 047 218	
	Szoft projektek	ESZI	36 809 525	9 938 572	46 748 097	
	Szoft projektek	Egészségügyi Intézmény	25 984 252	7 015 748	33 000 000	
	<b>Szoft projektek (Konzorciumi partnerek) összesen</b>		<b>123 208 910</b>	<b>33 266 406</b>	<b>156 475 316</b>	
<b>Szoft projektek összesen</b>		<b>363 060 906</b>	<b>96 193 415</b>	<b>459 254 321</b>		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>892 985 859</b>	<b>238 866 263</b>	<b>1 131 852 123</b>	
	<b>Konzorciumi partnerek összesen</b>		<b>314 272 452</b>	<b>84 723 127</b>	<b>398 995 579</b>	
	<b>Projekt összesen</b>		<b>1 207 258 312</b>	<b>323 589 389</b>	<b>1 530 847 702</b>	

1. táblázat A projekt fő pénzügyi adatai

negyedévek tevékenységek	2017. IV.	2018. I.	2018. II.	2018. III.	2018. IV.	2019. I.	2019. II.	2019. III.	2019. IV.	2020. I.	2020. II.	2020. III.	2020. IV.
Támogatási szerződés megkötése	2017.12.04												
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése					2018.12.01								
Szoft programok előkészítése													
Tervezések közbeszerzetése													
Műszaki tervek elkészítése, engedélyeztetések						2019.03.01							
Beruházási elemek közbeszerzetése							2019.06.01						
Lakófunkciós tevékenység megvalósítása											2020.06.30		
Út, járda, zóldsáv felújítások										2020.02.28			
Karácsony Benő Park felújítása								2019.08.31					
Közösségi funkciók megvalósítása									2019.11.30				
Istvánlelki P+R parkoló kialakítása									2019.11.30				
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése									2019.11.30				
Szoft tevékenység megvalósítása													2020.12.31
Program zárása													2020.12.31

2. táblázat A projekt megvalósításának időbeni ütemezése

Változások a projekt műszaki tartalmában<sup>1</sup>:

A Támogatási Szerződés keretén belül a Kedvezményezett összesen 2595 m<sup>2</sup> területen 76 db lakás felújítását és 8 db lakás elbontását vállalta. A támogatási kérelem benyújtása óta eltelt időben lakásösszevonások, bontások, eladások következtében a projektbe bevont ingatlanokon 15 darabbal csökkent az önkormányzati tulajdonú lakások száma. A projekt szakmai tartalmának megtartása érdekében Kedvezményezett a műszaki tartalom módosítását javasolta Irányító Hatóságnak, amely az 1. számú TSZ módosításban jóváhagyásra is került.

1. Beller Imre u. 117. szám alatti 8 db lakás elbontása helyett azok felújításra kerülnek. Ezzel a megoldással összesen 69 db lakás, 2720,705 m<sup>2</sup> alapterületen kerül felújításra. A bekövetkezett módosításokkal megvalósuló fejlesztés műszaki szakmai tartalma egyenértékű a támogatási igény műszaki szakmai tartalmával. A módosítással a felújítandó lakás-alapterület 125,705 m<sup>2</sup>-rel növekszik, a homlokzati hőszigetelés minden tervezett helyen megvalósul.

2. A közösségi funkció keretében a pályázatba bevont Arany János utca 26. üzlethelyiség a pályázat benyújtását követően a Down Alapítványnak bérbeadásra került, és azt az Alapítvány felújította. A helyiség pótlására a Dugonics u. 22. szám alatti, 123 m<sup>2</sup> alapterületű, volt országgyűlési képviselői iroda került bevonásra a projektbe. A módosítással megvalósuló fejlesztés műszaki szakmai tartalma egyenértékű a támogatási igény műszaki szakmai tartalmával.

3. Közterületi funkció keretében parkolóhelyek számának módosítása. Az Istvántelek P+R parkoló a 80134 helyrajzi számú, 900 m<sup>2</sup>-es területen valósul meg. A pályázatban a területen 45 férőhelyes gépkocsi parkoló és fedett kerékpár-tároló kialakítása volt tervezve. Az engedélyezési és kiviteli tervekben szereplő konkrét számítások szerint azonban csak 34 szgk. parkolóhelye fér el a rendelkezésre álló területen. A P+R parkoló kapacitása így is képes kiszolgálni a vele szemben támasztott igényeket (jelenleg ott parkoló gépkocsik száma kb. 15-20 db).

4. Szoft elemek változása

A Megvalósíthatósági Tanulmányhoz (MT) tervezendő szoft elemek kidolgozása során cél volt, hogy a Projekt Előkészítő Tanulmányban (PET) betervezett szoft tevékenységek tartalma ne változzon, csak mélyüljön, illetve néhány újabb elemmel bővültek, amelyek a benyújtástól eltelt két évben bekövetkezett gazdasági és munkaerőpiaci körülményekhez igazította a projekt fókuszát. A képzés és oktatás sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, ezáltal megpróbálva megcélozni a területen élők életminőségének javítását.

---

<sup>1</sup> A műszaki tartalom változásának részletes bemutatását lásd a 4.3. fejezetben!



## 2. HELYZETELEMZÉS<sup>2</sup>

A XV. kerület Budapest Főváros északi részén helyezkedik el, az elővárosi zónát alkotó peremkerületek közé tartozik, közvetlen kapcsolatot alkotva az északi agglomerációval, a főváros fő központi térségétől távol. A kerületet elhelyezkedésénél fogva Budapest „észak-keleti kapujaként” is lehet nevezni, helyzetéből adódóan jelentős átmenő forgalommal rendelkezik. Több fontosabb közlekedési útvonal, vasút és autópálya is érinti, köztük az akcióterületet is érintő M3 autópálya, illetve a Budapest-Szob vasútvonal. A XV. kerület 1950 óta része Budapestnek, történetileg jól elkülöníthető, három területegység összevonásával jött létre.

A három, egykor önálló település: Rákospalota, Pestújhely és Újpalota. Ezek a városrészek sem építészeti szempontból, sem az ott élők társadalmi és szociális helyzetét figyelembe véve nem tekinthetők teljesen homogénnek. Újpalota városrész tipikus nagyvárosi lakótelep, fénykorában 16 ezer lakásban 60 ezren éltek, 1990-ben ez jelentősen, 45 ezer főre lecsökkent. A rákospalotai területen 1968-tól épült fel a lakótelep Újpalota néven, egyik legnagyobb értéke a hatalmas zöldfelülete, amely azonban az úszótelkes kialakítás miatt teljes egészében közpark. Rákospalotán 1990-ben 50 ezren, Pestújhelyen kb. 7 ezren éltek, ezzel szemben ma a teljes kerületben kb. 80 000 fő él.

Homogenitással Rákospalotát sem lehet jellemezni, ugyanis sok különböző időszakban épült településrész alkotja. A családi házas, kertvárosias lakóövezet (Rákospalota-kertváros) és a régi építésű parasztházak terület (Öregfalu) mellett a településrészen található újonnan épült lakótelepi, társasházak rész is. Az elmúlt években Rákospalotán felélékültek az építkezések, több kisebb-nagyobb épület, társasház épült és épül folyamatosan, mely szintén fokozza a terület sokszínűségét.

Pestújhely térsége - családi házas, villaszerű épületekkel beépített településrészként – a leghomogénebb rész a XV. kerületet alkotó három városrész közül.

A három egymástól jól elkülöníthető településrész mellett említést kell tenni egy másik részről, az egykori laktanya helyén kialakított, jellemzően új építésű tömbökből álló Szilas-parki lakótelepről, mely Újpalota mellett található, de több szempontból is elkülöníthető tőle. A Szilas-parki lakótelepen élők statisztikai adatai nagy arányban eltérnek a többi kerületrészek lakóinak jellemzőitől, a lakosok jobb társadalmi státusszal rendelkeznek. Az itt élők átlagéletkora alacsonyabb, foglalkoztatottsági mutatóik jobbak, átlagos iskolai végzettségük magasabb az Újpalotán lakókéttól.

A kerület elhelyezkedésénél fogva a főváros északkeleti városkapuja, jelentős közlekedési csomópontok és útvonalak haladnak át a területén. Az M3-as autópálya bevezető szakasza, az M0-ás észak-északkeleti vonala, a M2-es út városi szakaszai vonzóvá tették a kerületet a kereskedelmi beruházások számára. Számos bevásárlóközpont és áruház található a kerületben, köztük a Pólus

---

<sup>2</sup> Forrás: Budapest XV. kerület Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) és Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP)



Center, ami megépülésekor Közép-Kelet-Európa legnagyobb bevásárlóközpontja volt, a Metro, Praktiker, Gulliver és számos autót forgalmazó cég (Opel, Skoda, Citroen, Peugeot), az Ázsia Center.

A kerület területe: 26,95 km<sup>2</sup>. Belterületi közúti hálózata: 137 km, ebből burkolt: 119 km. Csatornahálózat hossza: 139 km. A kerületi lakott lakások száma: 2001-ben 34 616, 2011-ben 38 361 volt. 2011-ben 12 lakóépületben, 3 296 m<sup>2</sup>-en 35 lakást építettek. Számos közösségi közlekedéssel érintett útvonal felújítása történt meg az elmúlt években a fővárosi önkormányzat által. A szilárd burkolatú saját utak és járdák szükséges felújítása tervben van, jelen projekt keretében a Bethlen G. utca - Wysoczki és Szerencs utca közötti szakasz krízistömb felőli járda és zöldsáv felújítása, a Bocskai utca - Szerencs és Rádda Barnen utca közötti szakasz teljes szélességben úttest, járda, zöldsáv felújítása valósul meg.

A közműhálózatot jelentős lakossági önerő bevonásával sikerült fejleszteni az elmúlt években, mára teljesnek mondható a vezetékes földgáz és a közcsatorna hálózat is. Az újpalotai lakótelepen teljes körűen kiépítésre került a távhő hálózat, azonban életkora miatt szükséges a felújítása, esetenként cseréje. A kerület csapadékvíz elvezetése több helyen és helyenként a szennyvízelvezetése is felújításra szorul. Internet, kábeltévé és telefonhálózatok tekintetében a kerület lefedettsége jónak mondható.

A kerület környezeti állapota javul, sokáig a főváros egyik legszennyezettebb levegőjű kerülete volt a XV. kerület, melyhez főként az M3 autópálya bevezető szakasza és a szeméttégető járult hozzá. A XV. kerület legmeghatározóbb alapadottságát a zöld jelleg és főváros centrumába való bejutás gyorsasága adja. A zöld jelleg egyrészt a mezőgazdasági, kertvárosi hagyomány, másrészt Újpalota negyven éves növényállománya, a gazdag fa és cserjeállomány, és az újpalotai kiserdő jelenti. A környezet állapotának javításához és a zöld jelleg erősítéséhez jelen projekt keretében hozzájárulnak a növénytelepítések, a Karácsonyi Benő park rendezése során a faállomány rekultivációja, cseréje. A kerületen folyó vizek, a Szilas és Csömöri patakok szennyezettsége a fő folyamok szennyezettségétől függ. Súlyosabb probléma pedig a kerület lakosai tekintetében, a közlekedésből adódó zajterhelés, ami miatt fontos célkitűzése az Önkormányzatnak a zajvédőfal építése. Az autópálya melletti zajvédőfal teljes kiépítése jelentősen mérsékelné az akcióterületre jutó zajterhelést.

### 3. A CÉLTERÜLETEK ELEMZÉSE

A projekt kiinduló helyzete és a megvalósítás indokoltsága a projektfejlesztés időszakában nem változott, ezért a PET egyes részei változtatás nélkül érvényben maradtak. A Támogatási Szerződés 1. számú módosítása és jelen Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza a projekt műszaki tartalmának és egyes szoft elemeinek változásait.

#### 3.1. Akcióterület kijelölése<sup>3</sup>

Budapest XV. kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) 2009-ben, az ÖTM által kiadott Kézikönyv módszertanának megfelelően, és tartalommal készült el. Az IVS-ben meghatározásra kerültek a 7-8 éves, 15-20 éves időszakra vonatkozó városfejlesztési irányok, a fő célok és az akcióterületek. Az IVS készítése óta eltelt időszakban a projektek közül számos megvalósításra került. 2009 óta azonban olyan jelentős változások következtek be, mind a gazdasági, társadalmi folyamatokban, jogszabályi környezetben, illetve az önkormányzati feladatok és hatáskörök átalakítása kapcsán, melyek indokoltá tették az IVS felülvizsgálatát, módosítását.

2012-ben a Magyar Kormány rendeletet alkotott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (314/2012.(XI.8) korm. rendelet). A XV. kerületi városvezetés fontosnak tartotta a kerületi stratégia új rendelet szerinti naprakész felülvizsgálatát a legfrissebb (2011-es) KSH népszámlálási adatok felhasználásával. A kerület felülvizsgált Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a Pro Régió Ügynökség készítette el összhangban a meglévő Településfejlesztési Koncepcióval, figyelembe véve és integrálva a kerület már meglévő stratégiai dokumentumainak célkitűzéseit.


Az ITS a korábbi IVS elképzeléseire alapozva, a korábbi fejlesztési irányokkal összhangban, új rendszerbe foglalva – a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelményekkel kiegészítve – határozza meg a kerület középtávú fejlesztési célkitűzéseit, és az azok megvalósításához szükséges stratégiai beavatkozásokat.

A Budapest kerületeire elkészített „Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program – Krízisterületek lehatárolása Budapesten” c. dokumentum (2014) a XV. kerületben lehatárol társadalmi és fizikai mutatók alapján hátrányos helyzetű krízistömböket és a társadalmi és fizikai

---


<sup>3</sup> Tartalma azonos a PET 1.1 fejezetével

mutatók alapján nem a leghátrányosabb helyzetű, de további romlás lehetőségét magukban hordozó veszélyeztetett tömböket. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia ezen sajátos tömbök mentén kijelölte azt az akcióterületet, melyen belül a leromlott településrészen élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítását társadalmi és fizikai rehabilitációját kívánja elvégezni szociális városrehabilitáció keretében. Az akcióterület tehát krízis-és veszélyeztetett tömbökből és az azokat körülvevő tömbökből az önkormányzat által kijelölt összefüggő terület, melyet a XV. kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiája konkrétan nevesít, elemez, célokat és feladatokat rendel hozzá.



1. ábra: A tömbök legrosszabb 10%-ának lehatárolásával kijelölt krízistömbök a XV. kerületben (2011)

*Forrás: Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program – Krízisterületek lehatárolása Budapesten (2014)*




2. ábra: A tömbök legrosszabb 20%-ának lehatárolásával kijelölt krízistömbök a XV. kerületben (2011)

*Forrás: Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program – Krízisterületek lehatárolása Budapesten (2014)*

A XV. kerületi Önkormányzat egyrészt a Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program – Krízisterületek lehatárolása Budapesten (2014) c. dokumentum eredményei, másrészt saját tapasztalatai alapján döntött a Rákospalotán koncentráltan megjelenő krízis- és veszélyeztetett tömbök területi elhelyezkedése alapján az akcióterület kijelöléséről a kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiájában. A krízisterületeket olyan tömbök alkotják, ahol a társadalmi problémák koncentrációja magas.

A kijelölt akcióterület (3. ábra) Rákospalota városrészben található, közvetlenül kapcsolódik a városközpontozhoz. A szociális városrehabilitáció akcióterülete olyan terület, mely számos krízis- és veszélyeztetett tömböt tartalmaz, a megvalósítandó beavatkozások az itt élő lakosság problémáinak megoldására, helyzetük javítására reagálnak.



3. ábra: A krízistömbök és veszélyeztetett tömbök alkotta akcióterület

Forrás: RUP 15 Városfejlesztési Kft. 2016.

Az akcióterület határai a kerületen belül:

**Kerülethatár (vasúti sínpálya) – Tóth István u. – Patyolat u. - Wysocki u.– Rákos út – Dugonics u. – Klapka György u. – Arany János u. – Baksay Sándor utca – Tompa Mihály utca – Csákberény utca – Szentmihályi út - Illyés Gyula u. – Deák u. – Fő út (3. ábra)**

Az akcióterületen belül 19 db veszélyeztetett tömb és 10 db krízistömb található. Az egyes tömbök sorszámát és lehatárolását az alábbi táblázatok részletezik:

**Veszélyeztetett  
tömb**

Lehatárolása utcák szintjén

<b>V1</b>	Bácska utca – Bethlen Gábor utca – Dobó utca – Pázmány Péter utca
<b>V2</b>	Rädda Barnen utca – Bethlen Gábor utca – Dobó utca – Pázmány Péter utca
<b>V3</b>	Rädda Barnen utca – Dobó utca – Beller Imre utca – Palánk utca
<b>V4</b>	Rädda Barnen utca – Palánk utca – Oroszlán utca – Dobó utca

<b>V5</b>	Rádda Barnen utca – Oroszlán utca – Palotás utca – Kinizsi utca
<b>V6</b>	Galgó utca – Kinizsi utca – Palotás utca – Rákos út
<b>V7</b>	Rákos út – Szentmihályi út – Csákberény utca
<b>V8</b>	Szerencs utca – vasút – Pázmány Péter utca – gyalogos felüljáró
<b>V9</b>	Arany János utca – Eötvös utca – Rádda Barnen utca – Bocskai utca
<b>V10</b>	Arany János utca – Palánk utca – Rádda Barnen utca – Oroszlán utca
<b>V11</b>	Arany János utca – Kinizsi utca – Rádda Barnen utca – Rákos út
<b>V12</b>	Szerencs utca – Pázmány Péter utca – Arany János utca – Bethlen Gábor utca
<b>V13</b>	Szerencs utca – Palánk utca – Arany János utca – Oroszlán utca
<b>V14</b>	Szerencs utca – Oroszlán utca – Arany János utca – Kinizsi utca
<b>V15</b>	Dugonics utca – Palánk utca – Szerencs utca – Oroszlán utca
<b>V16</b>	Dugonics utca – Oroszlán utca – Szerencs utca – Kinizsi utca
<b>V17</b>	Szerencs utca – Bezerédi utca – Dessewffy Arisztid utca – Arany János utca
<b>V18</b>	Szerencs utca – Dessewffy Arisztid utca – Arany János utca – Klapka György utca
<b>V19</b>	Rákosi út – Bezerédi utca – Szerencs utca – Dessewffy Arisztid utca

### 3. táblázat: Az akcióterületen található krízis- és veszélyeztetett tömbök utca szintű lehatárolása

(Forrás: PET 12.o.)

<b>Krízis tömb</b>	<b>Lehatárolása utcák szintjén</b>
<b>K1</b>	Dobó utca – Bethlen Gábor utca – Hubay Jenő tér – Eötvös utca
<b>K2</b>	Rádda Barnen utca – Kinizsi utca – Galgó utca – Rákos út
<b>K3</b>	Arany János utca – Bocskai utca – Rádda Barnen utca – Beller Imre utca
<b>K4</b>	Szerencs utca – Bocskai utca – Arany János utca – Beller Imre utca
<b>K5</b>	Dugonics utca – Kinizsi utca – Arany János utca – Rákos út
<b>K6</b>	Dugonics utca – Pázmány Péter utca – Szerencs utca – Bethlen Gábor utca
<b>K7</b>	Dugonics utca – Beller Imre utca – Szerencs utca – Palánk utca
<b>K8</b>	Dugonics utca – Kinizsi utca – Szerencs utca – Rákos út
<b>K9</b>	Dembinszky utca – Pázmány Péter utca – Dugonics utca – Bethlen Gábor utca
<b>K10</b>	Beller Imre utca – Dugonics utca – Palotás tér – Nyári Pál utca

### 4. táblázat: Az akcióterületen található krízis- és veszélyeztetett tömbök utca szintű lehatárolása

(Forrás: PET 12.o.)



### 3.2. Beavatkozási helyszín (ek) kijelölése

A projekt keretein belül az akcióterületről nem lesz kiköltöztetés, ezért beavatkozási helyszínek nem kerültek kijelölésre. A felújítási munkálatok idején a bérlők ebből a célból felújított, ideiglenes lakhatást szolgáló lakásokba történő átköltöztetéséről az Önkormányzat gondoskodik. A kihelyezésre kerülő családok tekintetében (57 család) a lehetőségekhez mérten hasonló adottságú ideiglenes lakhatási megoldásokra törekszik az Önkormányzat. Az átmeneti költöztetés három szakaszban valósul meg, e célra 20 db felújítandó önkormányzati lakás áll rendelkezésre. A lakások felújításával hosszú távon az önkormányzat növelni tudja a bérlébe adható lakásai számát. A projekt végrehajtása érdekében a lakófunkciós tevékenység keretében felújítandó lakásokban élő lakók ki és visszaköltöztetési, továbbá az átmenetileg biztosítandó lakhatási feltételeket nyújtó önkormányzati bérlakások felújítási feladataival a Palota Holding Zrt-t bízta meg.

A benyújtott pályázat nem számolt a lakófunkciós tevékenység keretében felújítandó lakásokban élő lakók ki és visszaköltöztetési, továbbá az átmenetileg biztosítandó lakhatási feltételeket nyújtó önkormányzati bérlakások felújításának költségeivel, ennek eredményeként az elnyert támogatás azokra nem nyújt fedezetet.

Az ütemezésre való tekintettel a költségek számításánál figyelembe vették, hogy egy lakásban többször kell elhelyezni családokat, így a tisztasági festésekkel, valamint a szükséges lakás berendezési tárgyak pótlásával is kalkuláltak. Figyelembe kellett venni azt a problémát is, hogy a rendelkezésre álló 20 darab lakás rossz általános műszaki állapotú épületben van, így a fenntarthatóság érdekében a vízszigetelési munkákat is el kell végezni.

### 3.3. Jogosultság igazolása

„A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” pályázatra, a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című projektre elnyert támogatás felhasználása érdekében a Képviselő-testület 793/2017. (XI. 28.) határozatának felhatalmazása alapján a Támogatási Szerződés 2017. december 4-én aláírásra került a Nemzetgazdasági Minisztérium és Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata között, majd a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása 2018. 06. 12-én a Pénzügyminisztérium és az Önkormányzat között. A támogatási döntés dátuma: 2017.10.18., a projektre megítélt ERFA forrás összege 1 530 847 702 Ft, 100% támogatási aránnyal. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.12.02., fizikai

befejezésének tervezett napja: 2020.12.31., a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.12.31.

A támogatás jogcímét tekintve, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.1 0.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatásból 49 094 042 Ft, azaz negyvenkilencmillió-kilencvennégyezer-negyvenkettő forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 140712013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 49 094 042 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1 481 753 660 Ft, azaz egymilliárd-négyszáznyolcvanegymillió hétszázötvenháromezer-hatszázhatvan forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21 /EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 1 481 753 660 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

### 3.4. Célok

Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a társadalmi, fizikai, gazdasági leszakadás megállítása, a kedvezőtlen folyamatok visszafordítása. A fő cél olyan fizikai és szociális környezet megteremtése, ahol a rendezett közterületek és közösségi terek, a minőségi lakásállomány, valamint a komplex, különböző célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé teszik a helyi lakosság integrációját és életminőségük javulását.



---

**Átfogó cél és specifikus célok**

---

**Átfogó cél**

Az akcióterületen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi – fizikai - gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

**Specifikus célok**

- Csökkenjen a komfort nélküli, szubstandard lakások száma, javuljanak a lakhatási körülmények, ezzel az ott lakók életminősége javuljon.
  - Az önkormányzati bérleményekben élők lakáskörülményei javuljanak, az üresen álló önkormányzati lakások a felújítást követően a rászoruló réteg számára bérbe adhatók legyenek.
  - A vasúti közlekedés kihasználtságának növelése a belváros könnyebb elérhetősége érdekében.
  - Növekedjen az akcióterületen a rendezett zöldfelület nagysága, a lakókörnyezet és településkép minősége javuljon.
  - Javuljanak a biztonságos közlekedés infrastrukturális feltételei és a parkolási körülmények.
  - Legyenek olyan könnyen elérhető helyszínek az akcióterületen, melyek a terület közösség szervezési életében jelentős szerepet játszhatnak.
  - Érezhetően növekedjen az akcióterületen élők identitástudata, ismerjék meg, szeressék, gondozzák a környezetüket.
  - Csökkenjen az eltérő identitásból eredő feszültség az akcióterületen.
  - Növekedjen az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság munkaerő piaci integrációja a képzettségi szint emelésén, felzárkóztató, készségfejlesztő programokon keresztül.
  - Hatékony szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások alakuljanak ki.
  - Az akcióterületen élők egészségi állapota javuljon, egészségtudatosságuk növekedjen.
  - Csökkenjen az iskoláskorú gyermekek lemaradása a tanulmányaik során, emelkedjen az iskolázottság.
  - Növekedjen a közbiztonság az akcióterületen az ott lakók megelégedésére.
  - Csökkenjen a képzetlenek és a munkanélküliek aránya az aktív korúak között.
-

Az elmúlt 2-2,5 évben mind a munkaerőpiaci környezet, mind pedig az önkormányzat és konzorciumi partnereinek helyzete változott, a pályázat benyújtásának pillanatához képest szervezeti átalakulások történtek<sup>4</sup>. Ezen változások, új körülmények, valamint a munkaerő kérdésének és képzettségének figyelembe vételével fentiekén túl a szoft elemeken belül célként kerültek megfogalmazásra az alábbiak:

- A munkaerőpiaci körülmények újragondolása a munkavállalók és munkáltatók szempontjából is. - Az OKJ-s képzések és egyéb ismereteket adó képzések a helyi igényekhez illeszkedjenek és a tényleges szükségleteket pótolják. Kiemelten fontossá válik a munkáltatói igények kiszolgálása a projekt adta kereteken belül.
- Az infokommunikációs akadálymentesítés. - A kerületben meglévő és elérhető, jól működő szolgáltatásokat elérhetővé tenni a célcsoport számára.
- A szemléletformálás a falakon kívül. – Jótékonyági és adományozási eseményeken keresztül a kerületi döntéshozókat közelebb hozni az akcióterülethez, valamint a célcsoporthoz. Kiemelni a kerületi értékeket, és az értékteremtő embereket.

5. táblázat Átfogó és specifikus célok

### **3.5. Az akcióterület és a beavatkozási helyszín(ek) szabályozási tervének áttekintése valamint a releváns jogszabályi környezet bemutatása (lakásrendelet)**

#### **3.5.1 A területre vonatkozó előírások, szabályozások**

A hatályos építésügyi követelményeket Budapest XV. kerület területére, így a tárgyi ingatlanra és környezetére a 17/2018. (VI. 26.) ök. rendelettel jóváhagyott Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Építési Szabályzata (KÉSZ) határozza meg. A KÉSZ együtt alkalmazandó az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel (OTÉK).

A környezetbe illeszkedés és városképi megjelenés tekintetében a Budapest XV. kerület településképezének védelméről szóló 21/2017. (IX.29.) ök. településképi rendelet (Tkr.) rendelkezései is betartandók.

<sup>4</sup> Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatása, 2018. szeptember

A fejlesztés illeszkedik a hatályos településrendezési követelményeknek, módosításuk nem szükséges.

**A projektre vonatkozó releváns jogszabályi környezet bemutatása, lakásrendelet:**

A jogszabályi környezet vizsgálatához tartozik a kerületi önkormányzat szociális bérlakásokra vonatkozó rendelete, a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (VI.30.) ök. rendelete, a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről.

A rendelet **59. §** értelmében *„Szociális bérlakás: változó komfortfokozatú, önkormányzati tulajdonú bérlakás, melyet az e rendelet 4/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott jövedelmi és vagyoni helyzetben élők kaphatnak e rendeletben szabályozott jogcímenek.”*

A fenti rendelet szerint a lakások feletti bérbeadási jogokat és kötelezettségeket a Képviselő-testület, az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság és a polgármester gyakorolhatja. Ahol a rendelet külön nem rögzíti a bérbeadási jogokat, illetve kötelezettségeket gyakorló szervet, ott ezeknek a jogoknak és kötelezettségeknek gyakorlója a polgármester. A bérbeadási jogok és kötelezettségek teljesítése során a Palota-Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a bérbeadó tulajdonában álló lakások és helyiségek vagyonkezelője (a továbbiakban: vagyonkezelő) a Képviselő-testülettel kötött megállapodás alapján e rendeletben meghatározott módon a Képviselő-testület megbízottjaként közreműködik.

A 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet 2/A. §-a szerint *„a vagyonkezelő biztosítja, hogy a lakásbérleti pályázat kiírását, illetve pályázaton kívüli bérbeadás esetén a bérleti szerződés megkötését megelőzően a lakás bérbeadásra alkalmas állapotban legyen. A lakás akkor tekinthető bérbeadásra alkalmasnak, ha az az Ltv. 7. § (2) bekezdése szerint rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a szerződésben foglalt határnapkal birtokba adható.”*A bérbeadó csak az üres és fenti paragrafusnak megfelelő lakás bérbeadásáról hozhat döntést.

A 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet 4. § leírja, hogy a lakást pályázat útján vagy pályázaton kívül lehet bérbé adni, a pályázat útján megvalósuló bérbeadás: szociális alapon rászorultság szerint, költségelven, vagy Piaci viszonyok alapján történhet. Pályázaton kívüli bérbeadás, az e rendeletben meghatározott közérdekű feladatok, célok megvalósítása érdekében; lakáscsere jogcímén; megállapodáson alapuló elhelyezési – másik lakás bérbeadási kötelezettség jogcíme alapján; a bérlőkijelölési és bérlő-kiválasztási jog alapján; kényszerbérlők elhelyezése jogcímén; jogszabályon alapuló elhelyezési kötelezettség jogcíme alapján; méltányosság alapján; lakásgazdálkodási érdek alapján; adósságátvállalás alapján; a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok

lakáshelyzetének a rendezése érdekében; ismételt bérbeadás (hosszabbítás) alapján; a lakásbérleti jogviszony rendezése érdekében történhet.

A 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet 4/A. §-ban az szerepel, hogy „*Szociális helyzet alapján bérbe adott lakásra az jogosult, aki*

*a) és a vele együtt költöző személy nem rendelkezik más beköltözhető ingatlan tulajdonjogával, hasznélvezeti jogával vagy bérleti jogával, és*

*b) háztartásában élők igazolt jövedelme nem haladja meg*

*ba) egyedülállónál a havi nettó 85.000,-Ft-ot,*

*bb) több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 75.000,-Ft-ot.”*

*„A szociális helyzet alapján, valamint a költségelven bérbe adott lakás bérlőjének jogosultságát a vagyonkezelő minden év október 31-éig felülvizsgálja. Ennek érdekében a bérlő köteles minden év június 30-áig benyújtani a vagyonkezelőnek a jövedelmi kimutatásokat, valamint írásban nyilatkozni a lakásban élők számáról és az ott lakás jogcíméről.”*

(5) Amennyiben a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bérlő már nem jogosult szociális vagy költségelví bér fizetésére, a polgármester tulajdonosi nyilatkozattal megállapítja az új bért, és azt a bérlővel írásban, haladéktalanul közli.

(6) A költségelví lakbérrel bérbe vehető lakás bérleti jogára az jogosult, aki a jövedelmi és vagyoni helyzete alapján szociális bérű lakást nem bérelhet, és háztartásában élők igazolt jövedelme

a) egyedülállónál havi nettó 85.000 forintnál magasabb, de a 130.000,-Ft-ot nem haladja meg,

b) több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 75.000,- forintnál magasabb, de a 110.000,-Ft-ot nem haladja meg.

(7) A szociális helyzet alapján, illetve a költségelven bérbe adott lakások esetén a bérlő a vagyonkezelő felé tizenöt napon belül írásban köteles bejelenteni és igazolni a jövedelmi és vagyoni helyzetében bekövetkezett változást.

#### **4/B. §**

(1) A bérbeadás feltétele, hogy a pályázat benyújtásakor, illetve pályázaton kívüli bérbeadás esetén a bérleti szerződés megkötésekor a bérlő rendelkezzen a lakás fenntartásához elégséges, igazolt jövedelemmel, kivéve ismételt bérbeadás és jogviszony rendezése.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a bérlő a lakás fenntartásához elégséges jövedelemmel rendelkezik, ha a háztartásában élők igazolt jövedelme

a) egyedülálló bérlő esetében a havi nettó 50.000,-Ft-ot,

b) több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 35.000,-Ft-ot

meghaladja.

(3) Bérlőtársak esetében a bérlőtársak együttes jövedelmének kell elérnie a (2) bekezdésben meghatározott, a lakás fenntartásához elégséges jövedelmet.

## 5. §

(2) Szociális helyzet alapján, valamint költségelven történő bérbeadás esetén a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti, a lakásigény mértékét meg nem haladó szoba számú lakás adható bérbe.

(3) A lakásigény mértékének megállapításánál figyelembe kell venni:

a) a pályázót,

b) kiskorú gyermekét (gyermekeit) és vele – a pályázat benyújtását megelőző három év óta - életvitelszerűen együttlakó azon személyeket, akik az Ltv. 21. § (2) bekezdés alapján a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatóak be a lakásba,

c) akik öröklés útján jutottak nem beköltözhető lakásra vonatkozó tulajdonjoghoz.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén sem adható bérbe lakás, ha:

a) a pályázó a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét nem töltötte be, kivéve, ha házasságkötés útján vált nagykorúvá,

b) öt éven belül volt beköltözhető önálló lakása, tulajdonjoga vagy eredményes pályázat útján bérbevitelre lehetősége volt, amit önhibájából nem kötött meg. (6)<sup>i</sup> Szociális helyzet alapján, valamint költségelven történő bérbeadás esetén –amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik – a bérbeadói jogokat az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság gyakorolja.

(7) A határozott idő lejártával, változatlanul fennálló szociális rászorultság esetén kérelemre, az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság döntése alapján, a bérlővel újabb – legfeljebb öt évre szóló - bérleti szerződést lehet kötni.

A rendelet Méltányosság, valamint szociális helyzetben bekövetkezett változás alapján történő bérbeadásról szóló **13. §** szerint:

(1) A polgármester javaslatára méltányosságból, kivételesen pályázaton kívül bérlakás biztosítható annak a személynek,

a) akinek szociális helyzete vagy egészségi állapota indokoltá teszi és

b) aki szociális alapú lakáspályázaton legalább 2 alkalommal érvényesen, de eredménytelenül vett részt a Budapest XV. kerületben, és méltányossági kérelme benyújtását megelőzően legalább 5 éve a Budapest XV. kerületben lakik életvitelszerűen.

(2) A polgármester javaslatára különösen indokolt esetben, méltányosságból, kivételesen pályázaton kívül bérlakás adható. Különösen indokolt esetnek minősül a bérbeadás:

- a) ha a kérelmező lakása természeti vagy egyéb katasztrófa következtében megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul megrongálódott,
- b) többes gyermekáldás (ikerszülés) esetén
- c) ha a kerületben lakó család a Szociális és Rehabilitációs Alapítványnál nyert átmeneti elhelyezést és rászorultsága bizonyított,
- d) ha a kérelmező családi, munkahelyi vagy egészségügyi körülménye a lakásjuttatást indokoltá teszi, szociális, költségelvű vagy piaci bérű lakásra méltányosságból kijelölhető.

**(3) A különösen indokolt méltányosságból történő elbírálás esetén a kérelmezőnek vállalnia kell a számára kijelölt bérlakás felújításának, illetőleg felújított lakás esetében a felújítási költségeknek Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság által meghatározott részét.**

(5) Ha a bérlő piaci alapú bérlakását szociális helyzete miatt nem tudja ismételt piaci alapon bérbé venni, de a bérleti idő lejártá előtt kéri szociális jogcímen történő elhelyezését, bizonyítja szociális helyzetének romlását és szociális bérlakásra való rászorultságát, akkor a továbbiakban szociális alapú lakbért kell fizetnie.

### **3.6. Megelőző település-rehabilitációs és felzárkóztató tevékenységek bemutatása**

#### **3.6.1. Az elmúlt 10 év társadalmi integrációs folyamatainak bemutatása<sup>5</sup>**

Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete 627/2007. (XII.19.) sz. határozatával öt évre szólóan elfogadta a kerület Esélyegyenlőségi Programját (HEP). A Képviselő-testület minden évben megtárgyalta és elfogadta az intézkedési tervbe foglaltakat, a program felülvizsgálatára legutóbb 2012-ben került sor, melynek megfelelően az aktuális dokumentum 2013 és 2018 közötti időszakra érvényes.

A HEP-ben a nők és férfiak esélyegyenlőségének, a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőtlenségének, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közoktatási esélyegyenlőségének, valamint a fogyatékos személyek esélyegyenlőtlenségének megteremtésére

---

<sup>5</sup> Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program

irányulnak az intézkedések. A XV. kerületi Önkormányzat célul tűzte ki, hogy erősödjön az esélyegyenlőség a fizikai környezetben, a kulturális életben, a lakhatás lehetőségeiben, a közlekedési eszközök használatában, a szociális és egészségügyi ellátásban, az iskoláztatásban és a munkaerőpiacon, a sport és a szórakozás területén is. Az Önkormányzat folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a kerület működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban is.

A HEP 2013-2018 célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely az állam, az önkormányzatok és ezek intézményei, a civil szervezetek és a magánszemélyek feladata. A helyi esélyegyenlőségi csoportok helyzetének felmérése, problémáik beazonosítása folyamatosan történik a kerületben, melyek hatására már történtek közpolitikai intézkedések, fejlesztések a humán infrastruktúrában. Az elért eredmények mellett a HEP 2013-2018 megfogalmazza a jövőbeli intézkedések körét is, a bevonható lehetséges partnerek megnevezésével.

A XV. kerület főbb társadalmi problémái között lehet felsorolni a hajléktalanság jelenlétét. 2011-ben a XV. kerületi Önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az Újpalotai Családsegítő Szolgálat segítségével kidolgozott egy programot, mely az újpalotai kiserdőben elhanyagolt, szemetes kolóniaszerű, telepeken élő hajléktalan emberek élethelyzetén hivatott javítani. A kiserdőben tartózkodók közül 45 fővel elindult a szociális munka, a hajléktalanok 70 %-a férfi (32 fő), 30 %-a nő (14 fő) volt. A program befejezésekor a résztvevők közül 15 fő nem kívánt élni a felajánlott lehetőségekkel, továbbra is az utcán kívántak élni, szintén 15 fő a hajléktalan ellátás valamely szállást nyújtó formáját választotta, 8 fő albérletbe költözött, 4 fő sajáttulajdonú vidéki ingatlanba költözött a Máltai Szeretetszolgálat segítségével, aki két ingatlant vásárolt Pilis és Nagyrábé községben („first in haus” stratégia), 3 fő pedig visszaköltözött vidéki rokonaihoz. A program során elért sikerek azt mutatják, hogy a szociális munkának ez az iránya hatékonyan bizonyulhat, a kapcsolatvesztésnek, a társtalanságnak, a szeretet hiányának a visszaállítása alapvető fontosságú a hajléktalanság problémájának a kezelésében.

### **3.6.2. Az elmúlt 10 év releváns fejlesztéseinek bemutatása az akcióterületen és a kerületben**

A kerületben, kiemelten Újpalotán az elmúlt években számos pályázati forrásból megvalósult fejlesztés történt, melyek hozzájárulnak többek között a helyi identitástudat erősödéséhez, az élhető város feltételeinek javításához és a társadalmi integrációhoz. A városfejlesztéshez kötődő beruházások, befejezett projektek, fejlesztések közvetlenül és közvetetten egyaránt azt szolgálják,

hogy a kerületi lakosság életminősége javuljon, kötődésük a helyi közösséghez erősödjön (pl.: Pestújhelyi és Rákospalotai Emlékfasor, Város-Emlék-Képek, Életfa program, Miénk a tér! pályázat).

Az elmúlt évek fontosabb, részben önkormányzati, részben állami támogatás felhasználásával megvalósult kerületi projektjei közé tartozik az új mentőállomás építése a volt Észak-pesti Kórház területén (2012); az Újpalotai piac fejlesztése (I. ütem 2014); az Ifjúsági Közösségi Tér létrehozása (három ütemben 2013-tól); közterületi fejlesztések (2011-től pl. zöldfelületek, játszóterek fejlesztése); műfüves pályák kialakítása (2012-től több iskolában is). Az Európai Unió pályázati forrásból megvalósult projektek többsége akadálymentesítésre, közterület-fejlesztésre, és infrastruktúra-fejlesztésre irányult. Ezek a fejlesztések közvetetten érintik a rákospalotai akcióterület lakosait is.

Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” témában kiírt KMOP-4.5.3-09-2009-0024 számú pályázat keretében valósult meg a XV. kerületi Fejlesztő Gondozó Központ akadálymentesítése az esélyegyenlőség jegyében. Az Önkormányzat a pályázaton 15 millió forint Európai Unió támogatást nyert a projekt megvalósításához. A 77 %-ban támogatott beruházás során sor került a rossz állapotú nyílászárók cseréjére és az elnyert támogatásnak köszönhetően az intézmény öt foglalkoztatóra bővült, a hozzátartozó korszerűen felszerelt, akadálymentes infrastruktúrával, mely lehetővé tette a szakmai programban szereplő tevékenységek teljes körű ellátását. A fejlesztés teljes költsége 19,3 millió forint volt. A megújult épület 2010. szeptember 20-án ünnepélyes keretek között került átadásra.

A KMOP-4.5.3-2007-0012 számú pályázat keretében valósult meg a XV. kerületi Száraznád Nevelési-Oktatási Központ teljes körű akadálymentesítése. Az Önkormányzat a pályázaton 25 millió forint Európai Unió támogatást nyert a projekt megvalósításához. A 67,2 %-ban támogatott beruházás során az iskola bejárata előtt akadálymentes parkoló lett kialakítva. Az épületben lift épült, szintenként egy-egy akadálymentes mosdót alakítottak ki. A hallássérültekkel való kommunikáció elősegítésére indukciós készüléket szereztek be és az aulában Braille felirattal is ellátott tábla segíti az épületben való tájékozódást. A fejlesztés teljes költsége 37,2 millió forint volt. A megújult épület 2009. március 26-án ünnepélyes keretek között került átadásra.<sup>6</sup>


Újpalotán, az ipari technológiával épült lakótelep egyes panelháza felújításra kerültek, de ezek közül is kiemelkedik a Zsókvár utcában megvalósult „Zsókvár-projekt”, melynek egyik eleme a 2012-ben átadott és felújított Háziorvosi Rendelő volt. A XV. kerületi Önkormányzat további jelentős fejlesztéseket tervez a háziorvosi rendelők felújításával kapcsolatban. A Zsókvár-projekt keretein

---

<sup>6</sup> Forrás: [www.bpxv.hu](http://www.bpxv.hu)



belül felújított Háziorvosi Rendelő mellett, a tervek szerint a Deák utcai felnőtt háziorvosi rendelő és a Szódliget utcai gyermekorvosi rendelő összevonásra kerül és az új rendelő kialakítására az akcióterületen lévő Karácsony Benő park mellett kerülhet sor. 2017-ben került átadásra az Őrjárat utca 1-5. szám alatt, a volt Észak-Pesti Kórház területen kialakított új háziorvosi rendelő, tüdőgyógyászati szakrendelés és Tüdőgondozó, amely több rossz állapotú orvosi rendelő kiváltására jött létre.



4. ábra: A Zsókvár utcai fejlesztések akcióterülete

Forrás: HEP

A Zsókvár projekt nagyberuházás 2011-ben kezdődött meg az Újpalotai városrészen a Zsókvár utcai akcióterületen. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata társfinanszírozásával valósult meg, az „Ipari technológiával épület lakótelepek rehabilitációja” (KMOP-2007-5.1.1/C) pályázat keretein belül. A beruházás keretében megvalósított fontosabb beavatkozások: pl. közterek újjáalakítása, új zöldfelületek létrehozása, lakóépületek komplex rekonstrukciója, orvosi rendelő teljes megújítása. A projekt ESZA-programokat is tartalmazott, hasonlóan a Rákospalota Városrehabilitációja projektben tervezettekhez, melyek célja volt a közösségfejlesztés (pl. klubok működtetése), a munkaerő-piaci

integráció elősegítése (pl. tanfolyamok), „reszocializációs” mentális támogatás megteremtése (pl. hajléktalanok számára)<sup>7</sup>.

A Zsókavár projekt három ütemének rövid tartalmát, célját, és a fejlesztés hatásait az alábbi táblázatok foglalják össze:

<b>1. Beavatkozás megnevezése</b>	„Budapest XV. kerületben az ipari technológiával épült újpalotai lakótelep, Zsókavár utcai akcióterületén lakó- és középület felújítása, korszerűsítése és a kapcsolódó közterületek rehabilitációja" (Zsókavár I. ütem)
Beavatkozás célja	Iparosított technológiával épült lakótelepek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása több eszköz együttes, integrált alkalmazása során. A helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége és esélyei javuljanak, mind az épített környezet, mind a társadalmi helyzet tekintetében.
Rövid tartalom	Projektelelemek: - orvosi rendelő felújítás és berendezés - Zsókavár szervizút - Játszótéri berendezések - Zsókavár u. 2. Társasház felújítás - szoft tevékenységek
Teljes bekerülés költség (Ft)	575.339.342,-
Támogatás forrása	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozás
Fejlesztés hatásai	Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj különdíjában részesített, minden igényt kielégítő, modern orvosi rendelő jött létre. Egy társasház energetikai korszerűsítése megtörtént. A megújult környezet és a szoft programok megteremtették a közösségi kapcsolatok új szintre helyezését.

#### 6. táblázat: Zsókavár projekt I. ütemének rövid bemutatása

*Forrás: saját szerkesztés*

<b>2. Beavatkozás megnevezése</b>	„Az újpalotai lakótelepen a Zsókavár utcai akcióterület II. ütemű fejlesztése” Zsókavár II. ütem - Szociális célú városrehabilitáció
Beavatkozás célja	Iparosított technológiával épült lakótelepeken a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége és esélyei javuljanak, az épített környezete

<sup>7</sup> Forrás: www.bpxv.hu

	minőségi változáson menjen át, a program gazdája az adott városrészben valósítson meg felzárkóztató programokat a társadalmi helyzet javítása érdekében.
Rövid tartalom	<p>Projektelelemek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zsókavár u. 4. felújítás</li> <li>- Zsókavár u. 6. felújítás</li> <li>- Zsókavár u. 12-22. felújítás</li> <li>- Zsókavár u. 28. felújítás</li> <li>- Zsókavár u. 32-38. felújítás</li> <li>- Árendás óvoda felújítás</li> <li>- Zsókavár u. 2-4-6. közterület felújítás</li> <li>- szoft tevékenységek</li> </ul>
Teljes bekerülés költség (Ft)	651.786.112,-
Támogatás forrása	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozás
Fejlesztés hatásai	Lakóingatlanok és egy óvoda energetikai korszerűsítése megtörtént. A lakótelepi környezet tovább szépült. A szoft tevékenységek hatására a közösségépítésben és a társadalmi felzárkóztatásban további eredményt értünk el.

### 7. táblázat: Zsókavár projekt II. ütemének rövid bemutatása

Forrás: saját szerkesztés

<b>3. Beavatkozás megnevezése</b>	"A Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció témában"
Beavatkozás célja	Iparosított technológiával épült lakótelepek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása több eszköz együttes, integrált alkalmazása során. Az alacsony státuszú lakosság bevonásra kerüljön a lakókörnyezet megújítása és rendben tartása során.
Rövid tartalom	<p>Projektelelemek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kőrakás park 1-8. Szobabérlők Háza felújítása</li> <li>- Zsókavár u. 24-26. Spirálház épület és közterület felújítása</li> <li>- Zöldterület, közterület felújítások</li> <li>- Kamerarendszer kiépítés</li> <li>- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár felújítása</li> <li>- Pajtás Étterem felújítása</li> <li>- Hartyán Általános Iskola felújítása</li> <li>- Kőrakás park 37. Társasház felújítása</li> <li>- Zsókavár u. 46-62. Társasház felújítása</li> </ul>

	- szoft tevékenységek
Teljes bekerülés költség (Ft)	1.652.169.067,-
Támogatás forrása	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozás
Fejlesztés hatásai	Lakóingatlanok és egy iskola energetikai korszerűsítése megtörtént. A hajléktalansággal fenyegetett lakosság lakhatását szolgáló épület és környezete felújításra került. A lakótelepi környezet tovább szépült és a kamerarendszernek köszönhetően biztonságosabb lett. Létrejött a Spirál Humán Központ, amelyben a családsegítő szolgálat, a munkanélküli fiatalok tanácsadója, szociális varroda és mosoda, könyvtár és közösségi étkezde kapott helyet. A közösségépítő programok nemcsak az újpalotaiakat, hanem a többi településrész lakosságát is meg tudták szólítani.

8. táblázat: Zsókvár projekt III. ütemének rövid bemutatása

Forrás: saját szerkesztés

### 3.7. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

#### 3.7.1. Az akcióterület társadalmi és gazdasági jellemzőinek bemutatása<sup>8</sup>

Az akcióterületen él a XV. kerületi lakosság (79645 fő) 12,6%-a, vagyis összesen 10.017 fő. A helyi lakosság korösszetételében 66%-ot az aktív korúak, 14%-ot a fiatalok, és 20%-ot az idősek teszik ki. A 14 év alattiak aránya kismértékben meghaladja a kerületi átlagokat, míg a 60 év felettek aránya 5 százalékponttal elmarad attól. Ennek következménye, hogy viszonylag fiatalos az akcióterület összetétele, de ennek ellenére a fiatalok arányát meghaladja az idősek aránya, vagyis az idősödés folyamata itt is releváns demográfiai jelenség. A 15-59 év közötti korcsoport aránya közel 4 százalékponttal magasabb az akcióterületen, mint a kerület egészében, vagyis az aktív korú népesség kismértékben felülprezentált az akcióterületen.

A statisztikai mutatók egy része az akcióterületen élő népesség kedvezőtlenebb munkaerő-piaci pozíciójáról tanúskodik. Az aktív korúakon belül az alacsony iskolai végzettségűek aránya (12%)

<sup>8</sup> Tartalma azonos a PET 1.1.2 fejezetével.

meghaladja a kerületi átlagot. Szintén az aktív korúak között a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők a kerületi átlagnak felelnek meg, de ez viszonylag magas értéknek tekinthető (34%). Közülük 7,2% alacsonyan képzett: azok, akik foglalkoztatottként alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, többségükben alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgoznak.

Az akcióterület lakónépességének 48%-a gazdaságilag nem aktív. A munkanélküliségi arány 11,8%, ezen belül 7% tartós munkanélküli. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 32%.

Az igényfelmérés során a megkérdezettek közel 30%-a nevezte meg a munkanélküliséget olyan társadalmi problémának, mely az ő közvetlen közelében jelentkezik és változtatna rajta. Ez az érték egybeesik a hivatalos statisztikai adatokkal. Érdekes viszont, hogy ugyanezen kérdéskörön belül, vagyis, hogy „Tapasztal-e olyan társadalmi problémákat a lakókörnyezetében, amelyekben szíves változtatna?” a hajléktalanok jelenlétéből adódó konfliktusokat a megkérdezettek 35%-a emelte ki, tehát a munkanélküliséggel együtt komoly problémának tartják a hajléktalanokat, illetve a „lézengő” személyeket a lakókörnyezetük közelében.

Az akcióterületi lakásállomány összesen 4.821 lakóingatlanból áll, amely XV. kerület lakásállományának 13%-a. A lakások egyötöde egyszobás, amely a kerületi átlag több mint háromszorosa. Az akcióterületen található lakások 7,5%-a alacsony komfort fokozatú, amely a kerületi átlag duplája. Komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 6,3%, amely szintén kétszerese a XV. kerületi átlagszintnek.

<b>Mutató megnevezése</b>	<b>Budapest XV. kerület összesen*</b>	<b>Krisis- és veszélyeztetett tömbök alkotta akcióterület</b>
Lakónépesség száma	79.645	10.017
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya %	12,4	13,9
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya %	62,0	65,8
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya %	25,7	20,3
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül %	10,2	11,9
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában %	21,4	23,7
Lakásállomány (db)	37.158	4821
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya %	3,2	7,5
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a	2,5	6,3

<b>lakott lakásokon belül %</b>		
<b>Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül %</b>	8,4	25,6
<b>Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül %</b>	32,6	34,0
<b>Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül %</b>	5,9	7,2
<b>Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül %</b>	63,0	62,4
<b>Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya %</b>	35,5	32,0
<b>Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya %</b>	26,8	27,4
<b>A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül %</b>	50,0	48,1
<b>Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) %</b>	11,8	11,8
<b>Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) %</b>	7,1	7,1

9. táblázat: Demográfiai és szociális helyzet fő statisztikai adatai

Forrás: KSH adatszolgáltatás

A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján 10.017 fő él a krízis- és veszélyeztetett tömbök alkotta akcióterületen, ahol összesen 4.821 lakóingatlan található. Az akcióterületen a kerület általános társadalmi jellemzőihez képest koncentráltan jelentkeznek szociális problémák, amelyek főként az alacsony iskolai végzettségből, a hátrányos munkaerő-piaci helyzetből, a rosszabb jövedelmi viszonyokból, és így a szegénység különböző formáiból adódnak. Az akcióterületen él a XV. kerületben található roma népesség jelentősebb hányada. A 2011. népszámlálás alapján 1.063 fő vallotta magát a cigány nemzetiséghez tartozónak a kerületben, de a kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tapasztalatai alapján számuk 3-4.000 fő is lehet a XV. kerületben. A kerületi cigány lakosság kb. 20%-a él az akcióterületen: nagyjából a Bocskai u., Bethlen G. u., Eötvös u., Palánk u., Szerencs u., Rádda Barnen u. területén. A kisebbség a többségi társadalommal történő együttélésében súlyos problémák mutatkoznak, melyek a lakókörnyezet és a közbiztonság, valamint a társadalmi problémák elmélyülését okozzák. Megoldásukhoz komplex programok megvalósítására lenne szükség, ennek hatékony eszköze lehet a szociális városrehabilitáció, annak beruházási és ESZA típusú tevékenységei. Nagy szükség mutatkozik a helyi identitást erősítő közösségi, közösség-szervezési programokra és a kisebbségek integrációját segítő programokra. A két program


típus és azok elemei szorosan összefüggnek egymással, végső céljuk pedig a nyugodt együttélés, megóvott környezetben, biztonságban.

A XV. kerülethez és Rákospalotához képest az akcióterületen legmagasabb a fiatalok aránya (5. ábra). Az aktív korúak aránya szintén meghaladja a kerületi és kerületrészi átlagokat, ugyanakkor az időskorúak aránya azok alatt marad. Egyrészt fontos, hogy az akcióterületen nagy számban élnek fiatalok, másrészt pedig mivel az időskorúak aránya meghaladja a fiatalok arányát, ezért az idősödés is jellemző az akcióterületre. A háztartások jövedelmi helyzete miatt fontos, hogy az akcióterületen magas arányú az aktív korú népesség jelenléte. Az akcióterület népességének kedvezőtlen az iskolai végzettsége, mert a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 2-3 százalékponttal magasabb, mint a kerület egészében és Rákospalotán (6. ábra). A diplomások aránya a rákospalotai átlaghoz hasonló (24%), arányuk tehát kétszerese az általános iskolai végzettségűeknek. A 15-64 évesek között a foglalkoztatottak aránya kismértékben alacsonyabb a kerülethez és Rákospalotához képest, közülük 27,4% alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban dolgozik. Ez kismértékben rosszabbul alakul az akcióterületen, mint a kerületben és Rákospalotán (3. táblázat). A munkanélküliek és a tartós munkanélküliek aránya az akcióterületen a XV. kerületi átlagszint körül alakul, de mindenféleképpen információhordozó, hogy az akcióterületen élő munkanélküliek nagy része legalább egy évig nem talál munkát (4. táblázat).

A munkaerő-piacról hosszabb kimaradók elhelyezkedési aránya jelentősen romlik, így ez az adat súlyos problémákat mutat, mely túlburjánzik és súlyosan kihat az akcióterület közbiztonsági helyzetére és a környezeti állapotokra egyaránt. A munkaerőpiacra való visszatérést jelentősen tudják segíteni a piacorientált felnőttképzések, melyek az előző szoft programok legsikeresebb elemei voltak. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya néhány százalékponttal alacsonyabb a kerületi és kerületrészi átlagnál, de 32%-os arányuk számottevő, és az akcióterületi háztartások legalább harmadának hátrányos helyzetét okozzák (7. ábra). Erre a problémára reagál több programelem, mint a munkaerő-piaci felzárkóztató képzés, a kívül-belül megújulás program, a védett munkahelyen való képzés, a nyelvi-, számítástechnikai és OKJ-s képzések mentorálással kiegészülve.


Az igényfelmérés során a kérdezőbiztosok rákérdeztek arra, hogy mivel segíthető elő a helyi gyermekek nevelés, iskolán kívüli oktatása. A kérdezőbiztosok elmondása alapján ez népszerű kérdésnek bizonyult és sok ötlet is érkezett hozzá. A válaszadók többsége szerint a különböző tanfolyamok, szakkörök, illetve sportprogramok elősegíthetik a gyerekek jobb teljesítményét az iskolákban. Ezek mellett fontosak a tanoda jellegű programok, a felzárkóztatás és tehetséggondozás már óvodás kortól, a korrepetálás és a közösségépítés, jó minták közvetítése a diákok számára.





5. ábra: Az akcióterület, az ahhoz tartozó kerületrész (Rákospalota) és a XV. kerület lakónépessége korcsoportos összetétele (2011) (%)

Forrás: KSH adatszolgáltatás



6. ábra: Az akcióterület, az ahhoz tartozó kerületrész (Rákospalota) és a XV. kerület lakónépessége iskolai végzettsége (2011) (%)

Forrás: KSH adatszolgáltatás

Mutató megnevezése	Budapest XV. kerület összesen	Rákospalota	Akcióterület
--------------------	-------------------------------	-------------	--------------



<b>Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességén belül</b>	63,0	63,5	62,4
<b>Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya</b>	26,8	25,2	27,4


10. táblázat: Foglalkoztatottsági mutatók az akcióterületen, az ahhoz tartozó kerületrészben (Rákospalota) és a XV. kerületben (2011) (%)

*Forrás: KSH adatszolgáltatás*

<b>Mutató megnevezése</b>	<b>Budapest XV. kerület Rákospalota összesen</b>	<b>Akcióterület</b>
<b>Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)</b>	11,8	10,7
<b>Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)</b>	7,1	6,6

11. táblázat: Munkanélküliségi arány az akcióterületen, az ahhoz tartozó kerületrészben (Rákospalota) és a XV. kerületben (2011) (%)

*Forrás: KSH adatszolgáltatás*



7. ábra: Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya az akcióterületen, az ahhoz tartozó kerületrészben (Rákospalota) és a XV. kerületben (2011) (%)

Forrás: KSH adatszolgáltatás

Az akcióterület lakosainak élethelyzetét jelentősen befolyásolja az oktatási-nevelési intézmények elérhetősége és hozzáférhetősége. Az akcióterület szomszédságában található a Czabán Általános Iskola, amely iskolának a beiskolázási körzete kiterjed az akcióterületre. Az iskola az akcióterület legtávolabbi pontjáról is kb. 15-20 perc gyaloglással megközelíthető. Az akcióterületen élő 14 év alatti fiatalok legnagyobb része ebbe az iskolába jár, bár vannak családok, akik a kerület más általános iskoláiba írátták be gyermekeiket.

Szempon	Fő
<b>tanulói létszám:</b>	190 fő
<b>integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma:</b>	21 fő
<b>beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók száma:</b>	49 fő
<b>hátrányos helyzetű tanulók száma:</b>	19 fő
<b>ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló száma:</b>	6 fő
<b>évfolyamismétlő:</b>	25 fő
<b>magántanuló:</b>	6 (ebből SNI: 3) fő

12. táblázat: A Czabán Általános Iskolában tanulók megoszlása a 2015/2016. tanévben a következő

Forrás: [oktatas.hu](http://oktatas.hu)

A Czabán Általános Iskolába járó diákok között jelentős számban megjelenik a hátrányos és halmozottan hátrányos szociális helyzet. A tanulók 25%-a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, 13%-a évfolyamismétlő, 11%-a integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanuló,

10%-a pedig hátrányos helyzetű. Az iskolában koncentráltan megjelenő szociális problémákra az iskola oktatásprogramja elsősorban a kooperatív tanulási módszerek előtérbe helyezésével reagál, azonban nemzetiségi oktatás vagy egyéb készség- és képességfejlesztő módszer nem jelenik meg a helyi tananyagban. Az akcióterületen jelentősebb iskolán kívüli felzárkóztató, fejlesztő program nem érhető el az ott lakók számára, ezért erre kiemelt hangsúlyt fektettünk a jelen programban.

Az akcióterület hátrányos helyzetének fontos információhordozója az adott területen önkormányzati támogatásokban részesülő lakosság aránya. Az alábbi mutatók 2011-2013 közötti átlagos értékei elfogadottak a krízis- és veszélyeztetett tömbök alkotta akcióterületek lehatárolásában Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program – Krízisterületek lehatárolása Budapesten (2014) c. alapján. Ezeknek a mutatóknak a 2011-2013 közötti átlagos értékei az akcióterületen a következők:

Statisztikai mutató	db
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő háztartások száma:	208
közgyógyellátásban részesülő taggal rendelkező háztartások száma:	472
aktív korúak ellátásában részesülő taggal rendelkező háztartások száma	191

13. táblázat: A krízis- és veszélyeztetett tömbök alkotta akcióterületek lehatárolásában használatos statisztikai mutatók értékei az akcióterületen

(Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás)

Az eredmények bizonyítják az akcióterület kedvezőtlen társadalmi helyzetét, amely jelentős hatással van a helyi ellátórendszerre, annak nagyobb arányú igénybevételére. Az akcióterületen élő időskorú népesség jelenléte miatt meghatározó a gyógyszer-támogatásban (közgyógyellátásban) részesülők aránya. Az időskori elszegényedés egyik velejárója, hogy egyre kevesebben tudják igénybe venni a térítésköteles házi segítségnyújtás különböző formáit. A halmozottan hátrányos helyzetű családok egyszerre több rizikótényezővel is szembenéznek (pl. munkanélküliség, alacsony jövedelem, közműdíj-tartozás, rossz egészségi állapot, szociális problémák), amely növeli az akcióterületen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő háztartások számát.

A KSH 2011-es népszámlálása alapján a krízis- és veszélyeztetett tömbök körülhatárolásában vizsgált statisztikai mutatók a következők:<sup>9</sup>

- legfeljebb 8 osztály végzettségűek aránya a 15-59 népességben,
- munkanélküliek aránya az aktívakon belül,
- felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya,
- túlszűfolt lakások aránya az összes lakáson belül,
- szubstandard lakások aránya az összes lakáson belül,
- önkormányzati bérlakások aránya az összes lakáson belül.

Ezek alapján is a kerületi lakosság hátrányos helyzete elsősorban Rákospalotán és az akcióterületen figyelhető meg, amely alapján különíthetők el a krízis- és veszélyeztetett tömbök. Ezek a tömbök leginkább összefüggően az Integrált Településfejlesztési Stratégiában az Önkormányzat által körülhatárolt akcióterületen koncentrálódnak. Tehát a krízis- és veszélyeztetett tömbök definiálásához és körülhatárolásához szükséges társadalmi mutatók önmagukban információhordozók az akcióterületen élő lakosság társadalmi hátrányairól, kedvezőtlenebb szociális helyzetéről. Ezt részletesebben bizonyították az előzőekben bemutatott demográfiai, háztartási, iskolai végzettségre és gazdasági aktivitásra vonatkozó statisztikai mutatók.

A 2015. évi önkormányzati támogatások száma alapján is megállapítható az akcióterületen élők hátrányos helyzete. (6. táblázat) Az akcióterületen több mint 200 alkalommal nyújtott az Önkormányzat Lakásfenntartási támogatást 2015-ben. Emellett magas volt 2015. első két hónapjában a Rendszeres szociális segélyben és a Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma az akcióterület lakosai között. 2015. év folyamán a Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 145 család részesült.

A kerületi önkormányzati adatok alapján, az akcióterületen 2011-2013 között átlagosan 235-ször vették igénybe a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, míg ugyanezen időszakban átlagosan 555-en részesültek közgyógyellátásban, illetve az aktív korúak ellátására átlagosan 222 alkalommal került sor.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Forrás: Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program – Krízisterületek lehatárolása Budapesten 2014

<sup>10</sup> Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Önkormányzati támogatások	Akcióterület
	Lakások száma**: 4821 db
LFT-ben* részesülők aránya a lakások számához viszonyítva	5,0% (242 db)
Rendszeres szociális segélyben részesülők aránya a lakások számához viszonyítva	2015. 01. 01.-2015. 02. 28. között folyósítva: 0,64% (31 db) (2015. március 1-ével a járási kormányhivatal folyósítja és tartja nyilván.)
Foglalkozást helyettesítő támogatásban részesülők aránya a lakások számához viszonyítva	2015. 01. 01.-2015. 02. 28. között folyósítva: 1,22% (59 db) (2015. március 1-ével a járási kormányhivatal folyósítja és tartja nyilván.)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya a lakások számához viszonyítva	3% (145 család)

14. táblázat: Segélyezési adatok a krízis- és veszélyeztetett tömbök alkotta akcióterületen a XV. kerületben (2015)

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

\* LFT – Lakásfenntartási támogatás, amibe beletartozik a normatív, helyi és adósságkezelési LFT egyaránt,


\*\* Lakások száma – A KSH 2011. évi népszámlálási adatainak megfelelően.

A kerületben egyre növekszik az idős egyszemélyes háztartások száma, valamint az egyedül élő, a különböző egészségügyi, mentális és szociális problémákkal küzdő emberek aránya. Az akcióterületen élők egészségügyi helyzetét jelentősen befolyásolják a lakáskörülmények, a lakókörnyezet, az iskolázottság, illetve az életkori sajátosságok. Az igényfelmérés során a kérdezőbiztosok kikérték a lakosság véleményét arról, hogy vajon mivel segíthető elő a lakosság egészségügyi állapotának javulása. A válaszadók kiemelték a sportolást, sportrendezvényeket, sportolásra nevelést, sportlétesítmények fejlesztését (kerékpárút, uszoda, focipálya, grund, stb.), ezek a válaszok döntően a fiatalabb és a középső korosztályokból érkeztek. Ezzel szemben a rövidebb várólista (kórház és SZTK esetében) opciót döntően az idősebb korosztály jelölte meg, szemben a legyen kórház a kerületben válasszal, ami korcsoporttól függetlenül jelent meg. Szintén megemlítendő még a több orvos, és a szűrések, valamint számos esetben jelent meg az egészséges életmóddal kapcsolatos (legyen az étkezés, életvitel, stb.) programok, tájékoztatók esete, hasonlóan a prevenció (főként a káros szenvedélyek területén) megjelöléséhez. Mindezen igényekre válaszul a szoft programban egészségnapokat, életmód napokat tervezünk, melyek során a megelőzés, szűrések és az egészségügyi szolgáltatások hatékonyabb igénybevételére lesz lehetőség, sportprogramok széles

köre lesz elérhető és prevenciók előadásokat, klubfoglalkozásokat szervezünk. Jól látszik tehát, hogy igény mutatkozik az egészségmegőrzés területén olyan programokra, melyeket kerületi, illetve akcióterületi, helyi szinten lehet megvalósítani. Az igényfelmérés egyik összefoglaló kérdése azt firtatta, hogy az akcióterületen élők szerint mi szükséges az általános életminőség javításához a területen. A válaszok összesítéséből kiderült, hogy 66% számára a „szébb, ápoltabb környezet”, a zöldfelületek, parkok, játszóterek megléte alapvető fontosságú. Ezt az igényt elégíti ki a növénytelepítés, valamint az épített környezet közösségi akciók során történő karbantartása: szemétszedés és közterület szépítés során.

### 3.7.2. Az akcióterületen elhelyezkedő krízis- és veszélyeztetett tömbökben élők demográfiai helyzete, iskolázottsága és foglalkoztatottsági jellemzői<sup>11</sup>

Az akcióterületen belüli krízis- és veszélyeztetett tömbök lakónépessége 51 fő és 333 fő közötti értékeket mutat. A legkevesebben laknak a V15 veszélyeztetett tömbben, legtöbben pedig a K6 krízistömbben.




8. ábra: Lakónépesség száma az akcióterületen lévő krízis- és veszélyeztetett tömbökben

Forrás: KSH adatszolgáltatás

A lakónépesség korösszetétele az egyes tömbökben csak néhány százalék mentén ingadozik. A 15. számú ábrán látványos a 15-59 éves korosztály magas aránya a népességben.


<sup>11</sup> Tartalma megegyezik a PET 1.2.1.2; 1.2.1.3; 1.2.1.4 fejezeteivel

Legmagasabb az idős korosztály aránya a V7 és V19 tömbökben (23%), legalacsonyabb pedig a V1 tömbben, ahol egyúttal a gyerekek aránya a legmagasabb az összes többi tömb közül. A 64 évesnél idősebbek aránya a kerületi átlaghoz viszonyítva csak három tömb esetében magasabb. A kerületi átlaghoz képest a gyerekek korosztályát képviselők aránya a tömbök túlnyomó részében magasabb, sőt a V1 tömbben közel a kétszerese a kerületi átlagnak.




9. ábra: A lakónépesség korosztályi megoszlása az egyes tömbökön belül

Forrás: KSH adatszolgáltatás



10. ábra: Lakónépességben belül a 64 évesnél idősebbek aránya


Forrás: KSH adatszolgáltatás



11. ábra: Lakónépességben belül a 0-14 évesek aránya

Forrás: KSH adatszolgáltatás

A legmagasabb iskolai végzettséget vizsgálva kimutatható, hogy az akciónégyrétben élő legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya magasabb a kerületi átlagnál, az egyes tömbök szintjén pedig kiugróan magas értékeket tapasztalunk. A V4, V6, V10, K3, K4, K6 tömbökben az alacsony iskolázottságú lakosság aránya több mint kétszerese a kerületi átlagnak. (18. ábra)




12. ábra: Legfeljebb általános iskolai végzettségű aktív korúak (15-59 évesek) aránya a lakónépességben belül

Forrás: KSH adatszolgáltatás




A felsőfokú végzettséggel rendelkező lakók aránya az akcióterületen belül minimálisan ugyan, de szintén magasabb, mint a kerületi átlag. Az egyes krízis és veszélyeztetett tömbök között az arány értéke 19% és 7% között változik. A lakónépességhez képest a legtöbb felsőfokú végzettséggel rendelkező lakos a V9-es tömbben lakik. Legalacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya a V19 tömbben, ahol az idős korosztály aránya is az egyik legmagasabb.



53. ábra: Felsőfokú végzettségűek (25 évestől idősebbek) aránya a lakónépészen belül


Forrás: KSH adatszolgáltatás



14. ábra: A lakónépesség szám és a felsőfokú végzettségűek száma

Forrás: KSH adatszolgáltatás


A 14. ábra még plasztikusabban mutatja, hogy a krízis- és veszélyeztetett tömbök lakónépességén belül a felsőfokú végzettségűek száma mennyire alacsony.



15. ábra: Felsőfokú végzettségűek az aktív korúakon belül


Forrás: KSH adatszolgáltatás

Az akcióterület munkanélküliségi rátája megegyezik a kerületi átlaggal. A legmagasabb munkanélküliségi rátával a K2 tömb rendelkezik, ugyanakkor ez az egyik legkisebb lakónépességű tömb is, jelentős szubstandard lakással. A kerületi és akcióterületi munkanélküliségi rátát meghaladó értéket 18 tömb mutat, 9 pedig alatta van, vagy megegyezik a 6%-os átlag értékkel. Kerületi átlagnál magasabb tartós munkanélküliségi arányt 14 tömb mutat. A K4, V15, V13 tömbökben a tartós munkanélküliségi ráta duplája kerületi és az akcióterületi rátának. Ezek közül a K4 tömbben a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma is kimagaslik a kerületi és az akcióterületi átlagból.



16. ábra: Munkanélküliek aránya a teljes lakónépességen belül


Forrás: KSH adatszolgáltatás



17. ábra: Tartós munkanélküliek (legalább 360 napos munkanélküliek) aránya a lakónépességen belül

Forrás: KSH adatszolgáltatás

Az alacsonypresztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak statisztikai adataiból jól kitűnik, hogy a V6 tömbben dolgoznak a lakónépességhez képest arányaiban a legtöbb ilyen munkakörben. Erre a tömbre jellemző a szubstandard, az egyszobás, túlzásúlt lakások magas aránya is.



18. ábra: Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya a lakónépességben belül

Forrás: KSH adatszolgáltatás

### 3.7.3. Az akcióterület környezeti, műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása<sup>12</sup>

A Víz, szennyvíz, elektromos áram és gáz ellátás tekintetében az akcióterület közterületei gerincvezetékekkel kiépültek. A közműszolgáltatások használata és a közműbekötések igénylése a fővárosi közműszolgáltatók mindenkor aktuális szabályzata alapján történik. A lakások közműellátottságát a felmérési tervek tartalmazzák.

Az Önkormányzat adatszolgáltatása alapján, az akcióterületen van vezetékes víz, áram, szennyvíz-csatorna, közvilágítás, gázszolgáltatás. Az akcióterületen a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő vezetékek közül a kor, anyag, illetve meghibásodási statisztika alapján, középtávon (5 éves távlatban) felújításra javasolt vezetékek a következők:


Utca	Szakasz határ	Üzembe helyezés éve	Átmérő	Csőszakasz anyaga
Baksay Sándor	Tompa Mihály utca – Rákos út	1950	80	azbesztcement

<sup>12</sup> Tartalma a 2. bekezdéstől megegyezik a PET 1.1.3 fejezetével

<b>Bethlen Gábor</b>	Dugonics utca – Szerencs utca	1949	80	azbesztcement
<b>Bezerédi Pál</b>	Szerencs utca – Arany János utca	1950	80	azbesztcement
<b>Bocskai</b>	Wysocki utca – Dugonics utca	1949	150	azbesztcement
<b>Bocskai</b>	Dobó utca – Illyés Gyula utca	1948	150	azbesztcement
<b>Illyés Gyula</b>	Hubay Jenő tér – Bocskai utca	1950	80	azbesztcement
<b>Oroszlán</b>	Rádda Barnen utca – Régi tér	1949	80	azbesztcement
<b>Oroszlán</b>	Dugonics utca – Szerencs utca	1949	80	azbesztcement
<b>Oroszlán</b>	Szerencs utca – Arany János utca	1949	80	azbesztcement
<b>Palánk</b>	Dobó utca – Régi Palotai utca	1949	80	azbesztcement
<b>Pázmány Péter</b>	Wysocki utca – Dugonics utca	1948	200	öntöttvas
<b>Wysocki</b>	Pázmány Péter utca – Rákos út	1948	175	azbesztcement

15. táblázat: Az akcióterületen lévő 5 éven belül felújítandó vízvezetékek.

Forrás: Fővárosi Vízművek Zrt. adatszolgáltatása



19. ábra: Az akcióterületen lévő 5 éven belül felújítandó vízvezetékek elhelyezkedése

Forrás: RUP 15 Városfejlesztési Kft. 2016.

Az öt éven belül felújítandó vízvezetékek ismerete azért fontos, mert a programban nem lehet ezen útszakaszokra infrastrukturális felújításokat tervezni.

A XV. kerület életében az agglomerációval kapcsolatos átmenő forgalom rendkívül jelentős, ami környezeti teherrel jár. Az igényfelmérés során is kiderült, hogy a megkérdezettek a legfőbb

környezeti problémák között a második helyen emelték ki a főutak zajosságát. Az átmenő forgalom megállítása a városhatáron, kiemelt közlekedési cél, ez azonban jelenleg megfelelő infrastruktúra hiányában nem lehetséges, hiányoznak a megfelelő méretű P+R parkolók, az eszközváltó csomópontok, a kapacitív közösségi közlekedési hálózatok a város illetve a kerület határán. Az akcióterületet ez a forgalmi hatás jelentősen érinti, kiugró példa erre a Szerencs utca, ahol komoly torlódás tapasztalható minden nap. A kerület főút hálózatán és az akcióterületen is a kétoldali járda, a lakó utcákon a minimum egyoldali járda megléte általában biztosított. A járdák szélessége, burkolatuk minősége azonban már kevésbé megfelelő, sok helyen akadálymentesítés sem biztosított. Általános probléma az akcióterületen is, hogy a járdafelületeken autók parkolnak akadályozva ezáltal a gyalogosforgalmat és tovább rongálva azok felületét. Az akcióterületen élők véleményének kikérése során a megkérdezettek 41 %-a (205 fő) említette a balesetveszélyes járdákat és 25 %-uk a rossz állapotú közutakat. Közel 20 %-a válaszádnak a megoldatlan parkolási gondokat nehezményezte. Sokan kiemelték ennek kapcsán a Rákos út környékét.

További problémát jelent a kereskedelmi funkciók megjelenéséből adódó parkolási igény biztosítása. Pl. a Rákos út környezetében a földszintes épületek sorában a lakó funkcióból kereskedelmi funkció kialakulása, olyan forgalmi terhelést eredményezett, ami a közterületen egyre nehezebben kezelhető (Dugonics utca – Szerencs utca közti szakasz).

A közösségi közlekedés megállóhelyeinél, a vasútállomások, vasúti megállóhelyek környékén, az autóbusz és villamos végállomásoknál jelenleg sehol nem épült parkoló.

A buszmegállók közelében fontos lenne, hogy legyen gyalogátkelőhely, mert itt a gyalogosok a viszonylag távol lévő gyalogátkelő helyett, az úttesten átrohanva érik el a megállót. Az iskolák környékén az egyedül közlekedő gyermekek közlekedése nem biztonságos, a gépjárművek sebessége miatt. Erre a problémára a Polgárórság kíván reagálni a szoft programok keretében.

Minden lakos számára érezhető problémája az akcióterületnek, hogy nincsen megfelelő számú parkoló, a közintézmények gépjárművel való megközelítése ezért sok esetben korlátozott. A kertvárosias, családi házas beépítésű lakóterületeken előírás a parkolás telken belül való megoldása, mely bizonyos esetekben nem lehetséges, vagy, mert a zártos beépítés ezt nem teszi lehetővé, vagy nincs minden telken elegendő hely a járművek tárolására. A szűk keresztmetszetű utcákban az út menti parkolás mellett, a kétirányú forgalom sokszor nehezen tud lebonyolódni, az úton történő parkolás pedig mind az autóst, mind a közösségi közlekedést megnehezíti.

Hosszú idő óta fennálló jelentős igénye lenne az akcióterületi lakosoknak a belváros elérhetősége a közvetlen közelükben futó vasúton keresztül. A parkolási gondokon is részben segítené és a vasút elérhetőségét, azaz a belváros megközelítését is nagyban segítené az akcióterület közvetlen szomszédságában lévő Istvántelek vasúti megállóhoz építendő, de az akcióterületen kialakított P+R parkoló. Ha a helyiek igénybe tudnák venni a vonatközlekedést, akkor a Nyugati pályaudvar az akcióterületről 15-20 perc alatt elérhetővé válna számukra. Ez már csak azért is indokolt, mert a NIF Zrt. kiemelt projektjének következő ütemében várhatóan felújítják a Rákospalota-Újpest-Veresegyház-Vác vasútvonalat. A beruházás keretében a Nyugati pályaudvartól a Rákospalota-Újpestig terjedő szakaszon megújul Istvántelek és Rákospalota-Újpest állomás, továbbá a jelenleg

kielégítő városi kapcsolatokkal nem rendelkező Rákosrendező állomás utasforgalmát a tervek szerint a Hungária körút térségében létesülő új megállóhely veszi át. Ez a projekt azonban az állomások környezetére nem terjed ki, azok megközelíthetőségére nem jelent megoldást.

A vasút rendkívül kedvező, közvetlen belvárosi kapcsolatot jelent az akcióterület számára: Istvántelek megállóhelyről a Nyugati pályaudvar mindössze 8 perc alatt érhető. A vonatok gyakorisága megfelelőnek mondható: a reggeli csúcsidő táján (06:00 óra és 09:00 között) átlagosan 10 perc körüli követési időköz figyelhető meg, a délutáni csúcsidő környékén (15:00 óra és 18:00 óra között) a követés kedvezőtlenebb, átlagosan 20 perc körül mozog, de a NIF Zrt. beruházását követően ez javulhat.

### 3.7.4. A közszolgáltatások elérhetősége<sup>13</sup>

Az akcióterület Rákospalota központjának közvetlen közelében található. Emiatt az akcióterület távolabbi pontjától is kb. 15-20 perces gyalogútra az összes közszolgáltatás megközelíthető. Tömegközlekedés (busz) érinti az akcióterületet több megállóhellyel is.

Az akcióterületen található a Rákos úti járóbeteg-szakrendelő. Az intézmény alapfeladatként ellátja a járó betegek orvosi, szakorvosi, gondozó intézeti ellátását, a háziorvosi (felnőtt, gyermek, ügyelet) és fogorvosi ellátást, a foglalkozás-egészségügyi feladatokat, a védőnői szolgáltatást, az anya-gyermek és csecsemővédelmi (iskola egészségügyi) feladatokat és egyéb humán egészségügyi tevékenységet.

A XV. kerületi Önkormányzat jelentős fejlesztéseket tervez a háziorvosi rendelők felújításával kapcsolatban. Ennek az első lépése a Zsókvár utcai háziorvosi rendelő teljes körű felújítása, korszerűsítése volt 2012-ben. A fejlesztési tervek alapján a Képviselő-testület 2013. márciusi ülésén úgy döntött, hogy a Deák utcai felnőtt háziorvosi rendelőt és a Sződliget utcai gyermekorvosi rendelőt egy felújított épületben összevonja. Az új rendelő kialakítására az akcióterületen lévő Karácsony Benő park mellett kerülhet sor. 2017-ben került átadásra az Órjára utca 1-5. szám alatt, a volt Észak-Pesti Kórház területen kialakított új háziorvosi rendelő, tüdőgyógyászati szakrendelés és Tüdőgondozó, amely több rossz állapotú orvosi rendelő kiváltására jött létre.

Az elérhetőség szempontjából fontos további intézmények a területen: az egyik kerületi Idősek Klubja (Arany J. u.), a Bocskai utcai óvoda és a Csokonai Művelődési Ház. Az akcióterület közvetlen szomszédságában áll a Polgármesteri Hivatal és a Rendőrkapitányság. Az Egyesített Szociális Intézmény központja Újpalotán van, ez azonban nem befolyásolja az akcióterület ellátását. Szintén a közelben elérhetők különféle sportpályák. Az akcióterületről néhány perc távolságra található bölcsőde (Fő úti Bölcsőde), és általános iskola (Czabán Általános Iskola). Az akcióterületen belül van a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, míg az akcióterület mellett van pár percre a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola.

---

<sup>13</sup> Tartalma megegyezik a PET 1.1.4 fejezetével




### 3.8. A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés

A projekt keretein belül az akcióterületről nem lesz kiköltöztetés, ezért beavatkozási helyszínek nem kerültek kijelölésre.

### 3.9. A tulajdonviszonyok értékelése, az érintett épületállomány állapotának értékelése

Csak a fejlesztéssel érintett ingatlanok vonatkozásában rendelkezünk részletes adatokkal, ezek közül is az önkormányzati tulajdonú bérlakások tekintetében van információnk. A veszélyeztetett és krízistömbökben, vagy az akcióterület más tömbjeiben lévő, fejlesztéssel nem érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok adatai nem nyújtanak valós képet az akcióterület épületállományáról, hiszen a többségben lévő magántulajdonokról információval nem rendelkezünk. Az akcióterület önkormányzati tulajdonú ingatlanjait az alábbi ábra mutatja be (ITS, 2016).




20. ábra: Önkormányzati tulajdon az akcióterületen

Forrás: ITS (2016)

### 3.9.1. Az akcióterület, a krízis- és veszélyeztetett tömbök épületállományának elemzése<sup>14</sup>

Az akcióterületen belül összesen 4821 db lakás található. A Krízis és veszélyeztetett tömbök területén 1973 db lakást tartanak nyilván. A lakásállomány számát vizsgálva azt látjuk, hogy a V2 (V = veszélyeztetett tömb) és a K6 (K = krízis tömb) tömbök területén a legmagasabb a lakások száma. Ugyanakkor a K6 krízis tömbben a legmagasabb a túlszűfolt lakások aránya (39%), a kerületi átlagnak is több mint a kétszerese az akcióterület többi tömbjéhez viszonyítva, aminek egyik kiváltó oka, hogy itt a legmagasabb az egyszobás lakások aránya a tömbben lévő lakások számához viszonyítva (50%) és a lakónépség is itt a legmagasabb (333 fő). A K6 tömbben veszik igénybe a legtöbben valamely önkormányzati segélyt. Legkevesebb lakás a V10, V6, K2 tömbökben található.



21. ábra: Az akcióterületen elhelyezkedő krízis- és veszélyeztetett tömbök lakásállománya

Forrás: KSH adatszolgáltatás


Túlszűfolt lakásnak tekintjük azt az esetet, ahol egy főre kevesebb, mint  $10 \text{ m}^2$ , vagy kevesebb mint fél szoba jut. Budapesten a lakások 13,9 %-ában élnek zsűfoltan, a XV. kerületben ez az arány 15%, az akcióterületen 19%. Hat tömb kivételével a többi tömb mind az akcióterületi átlag feletti értékeket

<sup>14</sup> Tartalma megegyezik a PET 1.2.1.1 fejezetével

mutatja a túlszűfolt lakások arányát nézve az adott tömb lakásállományához viszonyítva. Legrosszabb a helyzet a K6 tömbben, ahol ez az érték 39%.


A kerületben a szubstandard lakások, azaz az alapvető komfortfeltételekkel nem rendelkező lakások aránya 3%. Ez jobb érték, mint Budapest egészére nézve, ami 4,3%. Az akcióterület lakásai esetében azonban ez az érték már 7%, ami a budapesti átlagnál is rosszabb, de hat tömb esetében kirívóan magas a megfelelő lakás hiánya, ahol a háztartás társadalmilag nem elfogadható lakáskörülmények között él. Ilyen tömbök a V15, V5, V3, K5, V6, V4, K7+K10. Az akcióterületi átlagtól néhány százalékkal mutat rosszabb értéket a V2, K3, K4, K6, K9, V14, V16, V19, V9, V17 tömbök. A statisztikát rontanák még annak az öt tömbnek az adatai, melyekre adatvédelmi korlátok miatt a KSH nem adhat ki adatokat.

A szubstandard és túlszűfolt lakások magas területi koncentrációja a terület leromlását jelzik.



6. ábra: Túlszűfolt lakások aránya az összes lakáson belül


Forrás: KSH adatszolgáltatás



23. ábra: Szubstandard lakások aránya az összes lakáson belül

Forrás: KSH adatszolgáltatás


Az egyszobás lakások aránya az akcióterületen (23%) közel háromszorosa a kerületi átlagnak (8%). Az akcióterület 17 veszélyeztetett- és krízis tömbje haladja meg az akcióterületi átlagot. A legrosszabb értéket a K6 tömb adja, ahol a lakások 50%-a egyszobás.



74. ábra: Egyszobás lakások aránya a lakásállományon belül

Forrás: KSH adatszolgáltatás

Ha az egyszobás, túlzásúfolt és szubstandard lakások arányait egyszerre vizsgáljuk az adott tömbre, akkor hat olyan tömböt kapunk eredményül az akcióterületen belül, ahol mind a három tényező együttesen mutat magas értéket. Ezek a V3, V4, K5, V15, V5, V6. A többi esetben maximum két tényező lesz kimagasló a harmadikkal szemben.



25. ábra: Az egyszobás, túlzásúfolt és szubstandard lakások arányai az egyes tömbök esetében

Forrás: KSH adatszolgáltatás


### 3.9.2. Az akcióterületen érintett épületállomány elemzése

A projekt során a krízis- vagy veszélyeztetett tömbben elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása valósul meg. A felújítandó lakófunkciójú lakások legnagyobb része a krízistömbökben helyezkedik el, összesen 49 db lakás, a veszélyeztetett tömbökben összesen 20 db lakás felújítására kerül sor. Eredetileg 76 db önkormányzati tulajdonú lakás felújítása szerepel a pályázati anyagban és a Támogatási Szerződésben, de a téves helyiség beszámítások, lakáseladások és lakás felújítások után a végleges 69 db felújítandó lakás a Támogatási Szerződés 1. számú módosításában már helyesen szerepel. Az 1. számú TSZ módosítás szerint az összes felújítandó alapterület 2720,71 m<sup>2</sup>. A 69 db önkormányzati lakásból a Palánk u. 119. szám alá tartozó 2 db önkormányzati lakásnak csak a homlokzati szigetelését tartalmazza a projekt, a belső felújítását nem. A felújítással érintett 69 db önkormányzati tulajdonú lakáson kívül a projekt érint 20 db

magántulajdonnal rendelkező társasházi lakást is, ahol homlokzatszigetelés lesz. A társasházak, ahol nem 100%-os az önkormányzati tulajdon, konzorciumi partnerként vesznek részt a fejlesztésekben. A 69 db lakófunkciós céllal felújítandó ingatlan mellett 3 db ingatlan felújítása valósul meg közösségi funkciós céllal. Ezek is a krízis és veszélyeztetett tömbökben helyezkednek el, mindhárom ingatlan önkormányzati tulajdonú, jelenleg kihasználatlan és erősen felújításra szorul.

A projekt során fejlesztéssel érintett lakóépületek, közösségi célú épületek, közterületek és a kiépítendő térfigyelő kamerák akcióterületen belüli elhelyezkedését a 26. sz. ábra mutatja be. A térképen fekete színnel jelöltük a 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanokat és szürke színnel a társasházakat, ahol nem 100%-os az önkormányzati tulajdon, kék színnel a közösségi funkció kialakítására szolgáló ingatlanokat. Zöld színnel ábrázoltuk a projekt során felújításra kerülő közterületeket, köztük az Istvántelek P+R parkoló kialakításának területét, a Karácsony Benő park parkkorszerűsítésének területét, a Bethlen G. utca - Wysocki és Szerencs utca közötti szakaszának a krízistömb felőli járda és zöldsáv felújítását és a Bocskai utca - Szerencs és Rádda Barnen utca közötti szakasz teljes szélességben úttest, járda, zöldsáv felújítását. A felújítással érintett, a térképen ábrázolt épületállomány felmérésének eredményeit táblázat formájában is összefoglaltuk. A táblázatokban bemutatásra kerülnek az egyes ingatlanokhoz tartozó helyrajzi számok, tulajdoni viszony, ott lakók száma és az ott lakás státusza, per- teher és igényterheltség léte és az épület állapota, valamint a további hasznosítási elképzelések is feltüntetésre kerültek.





26. ábra: Budapest XV. kerület Rákospalota városrehabilitációja

Forrás: Önkormányzat adatközlése



Tömb jele	Cím (utca, házszám)	Helyrajzi szám	Tulajdonviszony	Életvitelszerűen ott élők száma	Ott lakás jogi státusza	Ingtalan jogi státusza	Épület állapota	További hasznosítási elképzelések
V2	Pázmány P. u. 18/b. fsz/1-2.	87343	Önkormányzati	2	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V2	Pázmány P. u. 18/b. fsz/3.	87343	Önkormányzati	3	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V2	Pázmány P. u. 18/b. fsz/4.	87343	Önkormányzati	4	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V2	Pázmány P. u. 18/b. fsz/5.	87343	Önkormányzati	üres	-	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V2	Pázmány P. u. 18/b. fsz/6.	87343	Önkormányzati	2	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V11	Kinizsi u. 42. fsz/1.	86531	Önkormányzati	2	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V11	Kinizsi u. 42. fsz/2.	86531	Önkormányzati	3	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V11	Kinizsi u. 42. fsz/3.	86531	Önkormányzati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V11	Kinizsi u. 42. fsz/4.	86531	Önkormányzati	3	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V12	Pázmány P. u. 86. fsz/1.	87029/0/A/1	Önkormányzati	7	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V12	Pázmány P. u. 86. fsz/1/a. (2)	87029/0/A/2	Önkormányzati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V12	Pázmány P. u. 86. fsz/2-3. (5)	87029/0/A/3	Önkormányzati	üres	-	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V12	Pázmány P. u. 86. fsz/4. (3)	87029/0/A/5	Önkormányzati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V12	Pázmány P. u. 86. l/6.	87029/0/A/6	Önkormányzati	2	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V12	Pázmány P. u. 86. l/7. (9)	87029/0/A/9	Önkormányzati	2	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V12	Pázmány P. u. 86. l/8.	87029/0/A/8	Önkormányzati	6	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V12	Pázmány P. u. 86. l/10. (7)	87029/0/A/7	Önkormányzati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
V12	Szerencs u. 10. fsz/1.	87015	Önkormányzati	2	bérlő	per, tehermentesség, ELMŰ	felújítandó	bérbeadás

V12	Szerencs u. 10. fsz/2.	87015	Önkormányzati	2	bérlő	Hálózati Kft. vezetékjog	felújítandó	bérbeadás
V12	Szerencs u. 10. fsz/3.	87015	Önkormányzati	1	bérlő		felújítandó	bérbeadás

16. táblázat: A veszélyeztetett tömbök érintett épületállomány felmérésének eredménye

Forrás: Önkormányzat adatközlése

Tömb jele	Cím (utca, házsza m)	Helyrajzi szám	Tulajdonviszony	Életvitelszerűen ott élők száma	Ott lakás jogi státusza	Ingtatlan jogi státusza	Épület állapota	További hasznosítási elképzelések
K3	Rádda B. u. 37. fsz/2. - 6.	87197/0/A/2 87197/0/A/6	Önkormányzati	Üres	-	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K3	Rádda B. u. 37. fsz/3.	87197/0/A/3	Önkormányzati	5	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K3	Rádda B. u. 37. fsz/4.	87197/0/A/4	Önkormányzati	Üres	-	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K3	Rádda B. u. 5	87197/0/A/5	Önkormányzati	Üres	-	per, teher és igénymentesség	felújítandó	átmeneti szállás hajléktalanoknak

37. fsz/5.								
K3	Beller I. u. 87. fsz/2.	87188/0/A/ 2	Önkormányz ati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K3	Beller I. u. 87. fsz/3.	87188/0/A/ 3	Önkormányz ati	Üres	-	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K3	Beller I. u. 87. fsz/4- 5.*	87188/0/A/ 4 87188/0/A/ 5	Önkormányz ati	2	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K3	Beller I. u. 87. fsz/7.	87188/0/A/ 7	Önkormányz ati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K3	Beller I. u. 87. fsz/9.	87188/0/A/ 9	Önkormányz ati	2	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K3	Beller I. u. 87. fsz/10.	87188/0/A/ 10	Önkormányz ati	Üres	-	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K3	Beller I. u. 87. fsz/11.	87188/0/A/ 11	Önkormányz ati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás

## 17. táblázat: A K3 krízistömbben érintett épületállomány felmérésének eredménye

Forrás: Önkormányzat adatközlése

Tömb jele	Cím (utca, házszám)	Helyrajzi szám	Tulajdonviszony	Életvitelszerűen ott élők száma	Ott lakás jogi státusza	Ingatlan jogi státusza	Épület állapota	További hasznosítási elképzelések
K4	Beller I. u. 117. fsz/1.	87143/0/A /1	Önkormányzati	3	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K4	Beller I. u. 117. fsz/2.	87143/0/A /2	Önkormányzati	4	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K4	Beller I. u. 117. fsz/3.	87143/0/A /3	Önkormányzati	2	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K4	Beller I. u. 117. fsz/4.	87143/0/A /4	Önkormányzati	Üres	-	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás

K4	Beller I. u. 117. fsz/5.	87143/0/B /1	Önkormányz ati	3	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K4	Beller I. u. 117. fsz/6.	87143/0/B /2	Önkormányz ati	6	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K4	Beller I. u. 117. fsz/7.	87143/0/B /3	Önkormányz ati	3	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	értelmi fogyatékosok lakhatási támogatása
K4	Beller I. u. 117. fsz/8.	87143/0/B /4	Önkormányz ati	Üres	-	per, teher és igénymentesség	felújítandó	értelmi fogyatékosok lakhatási támogatása

18. táblázat: A K4 krízistömbben érintett épületállomány felmérésének eredménye

*Forrás: Önkormányzat adatközlése*

Tömb jele	Cím (utca, házszám)	Helyrajzi szám	Tulajdonvis zony	Életvitelse rűen ott élők száma	Ott lakás jogi státusza	Ingtalan jogi státusza	Épület állapota	További hasznosítási elképzelések
K6	Pázmány P. u. 98. fsz/1.	86969/0/ A/1	Önkormány zati	5	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás

K6	Pázmány P. u. 98. fsz/3.	86969/0/ A/3	Önkormány zati	Üres	-	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Pázmány P. u. 106/a. fsz/1.	86978	Önkormány zati	Üres	-	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Pázmány P. u. 106/a. fsz/2.	86978	Önkormány zati	4	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Pázmány P. u. 106/a. fsz/3-4.	86978	Önkormány zati	3	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Pázmány P. u. 106/a. fsz/5-6.	86978	Önkormány zati	3	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Pázmány P. u. 106/a. fszt. 7.	86978	Önkormány zati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Pázmány P. u. 108. fsz/1.	86980/0/ A/1	Önkormány zati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Pázmány P. u. 108. fsz/5.	86980/0/ A/5	Önkormány zati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Pázmány P. u. 108. fsz/6.	86980/0/ A/6	Önkormány zati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Pázmány P. u. 108. fsz/9.	86980/0/ B/9	Önkormány zati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Pázmány P. u. 108. fsz/10.	86980/0/ B/10	Önkormány zati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Pázmány P. u. 108.	86980/0/	Önkormány	1	bérlő	per, teher és	felújítandó	bérbeadás

	fsz/11.	B/11	zati			igénymentesség		
K6	Bethlen G. u. 103. fsz/1.	86972/0/ A/1	Önkormány zati	3	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Bethlen G. u. 103. fsz/2.	86972/0/ A/2	Önkormány zati	4	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Bethlen G. u. 103. fsz/5-6.*	86972/0/ B/5 86972/0/ B/6	Önkormány zati	5	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Bethlen G. u. 103. fsz/10.	86972/0/ B/10	Önkormány zati	Üres	-	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Palánk u. 119. fsz/1.	86830/0/ A/1	Önkormány zati	2	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K6	Palánk u. 119. fsz/5.	86830/0/ A/5	Önkormány zati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás

19. táblázat: A K6 krízistömbben érintett épületállomány felmérésének eredménye

Forrás: Önkormányzat adatközlése

Tömb jele	Cím (utca, házszá m)	Helyrajzi szám	Tulajdonvis zony	Életvitelszerűen ott élők száma	Ott lakás jogi státusza	Ingtalan jogi státusza	Épület állapota	További hasznosítási elképzelések
--------------	-------------------------------	-------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------	--------------------------------------



K8	Kinizsi u. 90. fsz/1- 2-3.	86722/0/ A/1 86722/0/ A/2 86722/0/ A/3	Önkormány zati	4	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K8	Kinizsi u. 90. fsz/4.	86722/0/ A/4	Önkormány zati	3	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K8	Kinizsi u. 90. fsz/5.	86722/0/ A/5	Önkormány zati	5	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K8	Kinizsi u. 90. fsz/6.	86722/0/ A/6	Önkormány zati	2	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K8	Kinizsi u. 90. fsz/7.	86722/0/ A/7	Önkormány zati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K8	Kinizsi u. 90. fsz/8.	86722/0/ A/8	Önkormány zati	2	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K8	Kinizsi u. 90. fsz/9-	86722/0/ A/9 86722/0/	Önkormány zati	5	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás

10.		A/10						
K8	Kinizsi u. 90. fsz/11.	86722/0/ A/11	Önkormány zati	4	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K8	Kinizsi u. 90. fsz/12.	86722/0/ A/12	Önkormány zati	3	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K8	Kinizsi u. 102. fsz/2.	86734/0/ A/2	Önkormány zati	5	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás
K8	Kinizsi u. 102. fsz/3.	86734/0/ A/3	Önkormány zati	1	bérlő	per, teher és igénymentesség	felújítandó	bérbeadás

20. táblázat: A K8 krízistömbben érintett épületállomány felmérésének eredménye

*Forrás: Önkormányzat adatközlése*

### 3.10. A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata

A projekt során a krízis- vagy veszélyeztetett tömbben elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő lakások felújítása valósul meg, további lakófunkciós ingatlan vásárlása nem része a projektnek. A városrehabilitációs program keretében a kijelölt akcióterületen belül a lakófunkciós felújítások és közterület felújítások mellett három helyszínen valósul meg közösségi funkció kialakítása. A közösségi funkciók létrehozása alapvetően szükséges a tervezett ESZA típusú, szoft programok megvalósíthatósága szempontjából, a tevékenységek meghatározó része ezekben valósul meg, hosszabb távon pedig a kerület és az akcióterület közösségi és kulturális és sport életét gazdagítják.

A városrehabilitációs program keretében megvalósítandó ESZA típusú programok az akcióterületen élő célcsoportok számára és azok bevonásával lesznek megvalósítva.

A programok, tevékenységek az egyes társadalmi csoportok elkülönüléséből fakadó feszültségek oldására, az egészségügyi, szociális, oktatási, munkaerő-piaci, lakhatási, együttélési, városképi és bűnügyi-közbiztonsági területeken felmerült problémák megoldására, az akcióterületen élő lakosság társadalmi integrációjára irányulnak.

A szoft programcsomagok tevékenységeinek végrehajtásában konzorciumi partnereként, a kerületi közintézmények közül a Csokonai Kulturális Központ, az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI), Budapest XV. ker. Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézménye és a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. szakemberei, szakmában jártas munkatársai vesznek részt.

A közösségi funkciós épületek szakértői üzemeltetési hátterét a Csokonai Kulturális Központ és az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) fogják biztosítani. Az ESZI általános alaptevékenysége, hogy a kerületben élők számára biztosítja a jogszabályban meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási és egyes szociális szakosított ellátási formákat, szervezi a kerületben a fogyatékkal élők nappali ellátását és számukra az intézményen belüli szociális foglalkoztatást. Az idős korosztály számára elérhető szolgáltatások között megtalálható a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, idősek átmeneti otthoni ellátása. Biztosítják a családok, a gyermekek és fiatal felnőttek számára a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat, valamint a hajléktalanok körében utcai szociális munkát végeznek, nappali melegedőt működtetnek.

A Csokonai Kulturális Központ számtalan kulturális, közösségépítő rendezvényt, tanfolyamot, mozgásos-sport programot valósít meg több telephelyen és a kerület több szabadtéri helyszínén. Hosszú lenne szakmai tevékenységüket bemutatni, egyet példaként kiemelnénk: Az itteni szakemberek ötlete és kezdeményezése alapján indult évekkel ezelőtt a RÖFI, azaz rövid film szemle, melynek keretében önkormányzati forrásból valósulhatnak meg a kiválasztott forgatókönyvek alapján kisfilmek, többek között az Újratervezés c. kisfilm, mely csúcs nézettséget és több díjat is kapott az elmúlt években. Ezzel támogatja az önkormányzat a fiatal filmes művészeket. A példa jól mutatja, hogy a kultúra és a közművelődés minden ágában magas szakmai értéket képvisel ez az intézményünk.

2016. április 22-én került megrendezésre a projekthez kapcsolódó Támogatói Csoport alakuló ülése, ahol az Önkormányzat felkérte a meghívott résztvevőket a pályázat céljait segítő Támogatói Csoportban való részvételre. A meghívott szervezetek képviselői nyilatkozat formájában együttműködési szándékukat fejezték ki a projekt előkészítési és megvalósítási tevékenységei során. 2018. november 15-én került sor a Támogatói Csoport második ülésére (részletesen lásd a 4.5.2. fejezetben!).

Az akcióterület fejlesztéssel nem érintett ingatlanjainak tulajdonosai közül többen jelezték, hogy közreműködnének a felújításokban, azonban nem rendelkeznek anyagi erőforrással a lebonyolításhoz.

### 3.11. Piaci igények, lehetőségek felmérése

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30) ök. rendelete alapján – (hatályos: 2018.05.15.-től):

- A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzata a tulajdonában lévő üres lakások bérbeadását elsősorban lakáspályázatok kiírásával teszi lehetővé. A pályázatokon szerzett tapasztalatok, valamint az Önkormányzathoz beérkező kérelmek alapján számos az érdeklődés lakások bérbeadása iránt, és elsősorban a szociális alapon bérlhető lakások iránt. Ennek mindössze annyi az oka, hogy nagy számban élnek a kerületben olyan családok, akik több gyermekesek és alacsony jövedelemmel rendelkeznek. Nem ritka a fiatal pároktól beérkező kérelmek is, akiknek úgy alakult az életük, hogy lakhatásuk megoldatlan, az albérleti díjat, amelyben élnek nem tudják megfizetni, a családjuknál szűkös a hely, több generáció is él egy lakásban, és nem rendelkeznek olyan összegű anyagi fedezettel, amelyből lakást tudnának vásárolni, ezért szükséges az ilyen típusú pályázatokat kiírni, hogy új életet kezdhessenek, családot alapíthassanak.

Az Önkormányzat évente 1-2 szociális alapú lakáspályázatot tud kiírni üres, eltérő mértékben felújításra szoruló lakásokra. Ezen lakások 1, 2, ritkán 3 lakószobásak komfortos, vagy összkomfortosak régi, hagyományos építésűek, ritkán panellakások. Azért kevesebb a panellakások kiírása pályázaton, mert a szociálisan rászoruló anyagi helyzete nem teszi lehetővé a panel épületekben lévő bérlemények fenntartásával járó költségek megfizetését.

2014. I. évben	2014. III. évében	2015. I. évében	2015. III. évében	2016. II. évében	2017. évben	2018. évben
173 db	142 db	167 db	161 db	85 db	86 db	-

21. táblázat Évenkénti szociális alapú pályázatra kiírt lakásokra beérkező pályázatok száma (2014-2018. év között időszakban)

Az évente csökkenő beérkezett pályázatok számát az is indokolja, hogy a kiírásra került bérlemények között több volt az alacsonyabb szobaszámú, 1-1,5 szobás lakások, amelyek a beköltözhető személyek számát tekintve a nagy családokat „kizárta”, azaz a kis szobaszámú bérlakásokra nem tudtak benyújtani pályázatot.

- Továbbá a hatályos helyi rendelet értelmében lehetőség van pályázaton kívül, méltányossági jogcímen bérlakás bérbeadására, akinek szociális helyzete vagy egészségügyi állapota indokoltá teszi, aki szociális alapú lakáspályázaton legalább 2 alkalommal érvényesen, de eredménytelenül vett részt a Budapest XV. kerületben, és méltányossági kérelme benyújtását megelőzően legalább 5 éve a Budapest XV. kerületben lakik életvitelszerűen.
- A fentebb részletezetteken kívül lehetőség van különösen indokolt esetben, méltányosságból, pályázaton kívül bérlakás bérbeadására. Ebben az esetben különösen indokolt eset:
  - több gyermekáldás (ikerszülés);
  - ha a kerületben lakó család a kerületben lévő Szociális és Rehabilitációs Alapítványnál (Budapest XV. kerület, Aporháza u. 63.) nyert átmeneti elhelyezést és rászorultsága bizonyított,
  - ha a kérelmező családi, munkahelyi, vagy egészségügyi körülménye a lakásjuttatást indokoltá teszi szociális alapú bérlakásra kijelölhető.

A méltányossági kérelmek száma évről, évre magasabb, csak 2017. augusztus hónaptól 2018. augusztus hónapig beérkezett kérelmek száma jóval meghaladta a 100 benyújtott igényt. A kérelmekben szereplő kérések, igények bérlakás bérbeadása 1 vagy 2 szobás lakásokra vonatkozik, akár kertkapcsolatos, sok esetben az igény az, hogy ne panel lakás legyen. Az Önkormányzat szűkös üres lakásállománya miatt, a pályázaton kívüli, méltányossági lakáskérelmeket nem minden esetben tudja kielégíteni - lényegesen több az igénylő, mint az üres bérlakás- lakáspályázatokon való részvételre hívjuk fel a kérelmezők figyelmét.

## 4. AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA

### 4.1. Az akcióterület beavatkozásai

A jelen VEKOP finanszírozású akcióterületen belüli fejlesztéseken túl, azokhoz kapcsolódva és egymást támogatóan Kedvezményezett további jelentős fejlesztéseket tervez az AT1. Szociális városrehabilitációs Akcióterületen. A releváns időszakban tervezett fejlesztések összefoglalása a kerület ITS-ben került megjelenítésre.

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT1)					
Projekt száma	Projekt neve	Projekt rövid leírása	Indikatív keretösszeg (bruttó, mFt)	Megvalósítás várható ideje	Előkészítettség foka (%)
AT1.1	Szociális bérlakások korszerűsítése	100%-os önkormányzati tulajdonban lévő épületek korszerűsítése	*	2016-2020	10
AT1.2	Lakóépületek korszerűsítése	Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek energiahatékonysággal egybekötött korszerűsítése	*	2016-2020	0
AT1.3	Közbiztonság javítása	Térfigyelő rendszer korszerűsítése, fejlesztése	10	2016-2020	0
AT1.4	Közterület-rehabilitáció	Biztonságos közlekedést segítő rendszerek tervezése, telepítése	*	2016-2018	0
		Forgalomtechnikai beavatkozások (egyirányúsítás, utcaszakaszokat rendezése, felújítása, parkolók kialakításával)	*	2016-2018	0
		Közterek, parkok, játszóterek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése	*	2016-2018	0

<b>AT1.5</b>	Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések (Járdák, kerékpáros sávok felújítása, gyalogos zónák, forgalomcsillapított utcák kialakítása, önkormányzati közúthálózat felújítása.)	Istvántelek P+R vasúti megálló rehabilitációja, mini intermodális csomópont kialakítása	*	2016-2020	20
		Pázmány Péter u. – Szerencs u. csomópontjának megoldása	*	2016-2020	0
<b>AT1.6</b>	Soft típusú tevékenységek	Érintett lakosság bevonását, beilleszkedését segítő programok.	*	2016-2020	0
		A munka világába való visszatérés segítése, felzárkóztatási programok, képzések lebonyolítása	*	2016-2020	0
		Egészségügyi programok szervezése	*	2016-2020	0
<b>AT1.7</b>	Illegális hulladéklerakók felszámolása	Utcai hulladékgyűjtők kihelyezése a közterületek komfort fokozatának növelése érdekében	*	2016-2020	0
<b>AT1.8</b>	Önkormányzati tulajdonú középületek energetikai korszerűsítése	Rákos úti szakrendelő, Csokonai Kulturális és Sportközpont energetikai korszerűsítése	72	2016-2020	20
<b>AT1.9</b>	Alulhasznosított, önkormányzati tulajdonban lévő épületek szociális célú hasznosítása	Nem lakás célú önkormányzati helyiségek közösségi hasznosítása, szociális inkubátorházak kialakítása	*	2016-2020	0
<b>AT1.10</b>	A vasút – Szerencs u. – Pázmány Péter u. – Wysocki u. közti terület fejlesztése	A terület közösségi és rekreációs jellegű fejlesztése	*	2016-2020	10
<b>AT1.11</b>	Rákospalota-Újpest	A vasútállomás	*	2016-2020	10


	vasútállomás és a volt Novák Piac területének rendezése, környezetének fejlesztése	környezetének rehabilitálása, a vasúti megálló közelében kisvárosias léptékű, a közösségi közlekedéshez kapcsolódó funkciókat magába foglaló intermodális csomópont, P+R parkoló kiépítése, a terület tulajdonviszonyainak rendezése			
<b>AT1.12</b>	A Csokonai Kulturális és Sportközpont és a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola összekötése	A két intézmény összekötésével kulturális-közművelődési tengely létesítése	*	2016-2020	0
<b>AT1.13</b>	A volt Börgyár területének fejlesztése	a Börgyár területén barnamezős fejlesztésének preferálása	*	2016-2020	10
<b>AT1.14</b>	Karácsony Benő park fejlesztése	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Összevont orvosi rendelő építése a Fő utca Deák utca sarkán</li> <li>• Park terület rekonstrukciójának folytatása</li> <li>• Szabadtéri rendezvények megtartására alkalmas terület kialakítása</li> <li>• Felüljáró felőli zajvédelem megoldása</li> </ul>	815	2016-2020	80

\*a tervezés jelenlegi fázisában nem becsülhető

22. táblázat A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek

Forrás: XV. kerület ITS





27. ábra Az AT1. Szociális városrehabilitációs Akcióterületen 2018 évben tervezett aktuális fejlesztések

Forrás: Önkormányzat adatközlése

## 4.2. Beavatkozás típusok

Beavatkozás típusa	Projekt neve	Projekt gazda megnevezése	Melyik specifikus célhoz kapcsolódik	Megvalósítás feltétele	2017	2018	2019	2020	2021
VEKOP támogatással megvalósuló fejlesztés	1. Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja	Budapest Főváros XV. ker. Önkorm.	A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja	VEKOP támogatás biztosítása	2017. 12.02	.		2020. 12.31.	
Közszféra fejlesztése akcióterület fejlesztés hatásaként	2. TÉR-KÖZ 2016. Városrehabilitáció pályázat / Rákos út terei	Budapest Főváros XV. ker. Önkorm.	Közösségi célú városrehabilitáció	Támogatási Szerződés aláírása			2019. 01.01		2021. 12.15.
Közszféra fejlesztése akcióterület fejlesztés hatásaként	3. Karácsony Benő park önerős korszerűsítése	Budapest Főváros XV. ker. Önkorm.	Városfejlesztés	Kiviteli tervek elkészülése			2019. március - 2019. december		

23. táblázat Az akcióterületi fejlesztés kapcsán tervezett beavatkozások beavatkozási típusra bontás szerint

Forrás: saját szerkesztés

### A tervezett beavatkozások közötti logikai kapcsolatok

A VEKOP és TÉR-KÖZ 2016 pályázat támogatási kérelme 2016-ben került benyújtásra. A pályázatok akcióterülete a Rákos úton ér össze. Cél volt, hogy a két fejlesztés erősítse egymást, hiszen a Rákos út „Rákospalota fő utcája”, a VEKOP pályázat célcsoportja állandó közlekedési és bevásárlási útvonala. Itt található a VEKOP konzorciumi partner Dr. Vass László EGI központja, a Rákos úti Szakrendelő, amely számos egészségügyi szoft program helyszínéül szolgál majd. A szakrendelő energetikai felújítása 2017-ben valósult meg, a TÉR-KÖZ 2016 projekt keretében megújul a szakrendelő előtti tér is, mozgáskorlátozottak számára új parkolók és mentőbeálló kerül kialakításra.

A Karácsony Benő park önerős korszerűsítését a VEKOP pályázat kiegészítéseként, azzal párhuzamosan tervezzük megvalósítani. A két projekt eredményeként a teljes park rekonstrukciójának nagy része megtörténik.

A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések térképvázlaton történő bemutatását lásd 4.1. fejezet!

### 4.3. A településrehabilitációs célú pályázat tartalma

Jelen fejezet teljes körűen tartalmazza a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosító számú pályázat műszaki tartalmának bemutatását, a PET-ben megjelenített információk bázisán, az azóta bekövetkezett tartalom változtatások bemutatásával és indoklásával együtt.

A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 pályázat fő tevékenységei a 2018. május 8-i önkormányzati előterjesztés anyaga alapján, a szoft projekteket érintő 2018. októberi változások átvezetésével (utóbbi módosult tételek szűrkítéssel jelölve)

Önkormányzat költségvetése		
Tevékenység megnevezése	Bruttó költség	Tevékenység leírása
<b>Projekt előkészítés</b>	56.101.123 Ft	Előzetes tanulmányok, Műszaki dokumentációk, Közbeszerzési költségek Egyéb projektelőkészítési ktg.
<b>Ingtatlan vásárlás</b>	20.000.001 Ft	P+R parkoló telek megvásárlása
<b>Lakófunkciós beruházás</b>	345.969.774 Ft	100% önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rádda B. u. 37.</li> <li>▪ Beller Imre u. 117. bontás helyett felújítás</li> <li>▪ Pázmány Péter. u. 106/a.</li> <li>▪ Kinizsi u. 90.</li> <li>▪ Pázmány Péter. u. 18/b.</li> <li>▪ Kinizsi u. 42.</li> <li>▪ Szerencs u. 10</li> <li>▪ Pázmány Péter. u. 86.</li> </ul>
<b>Közterületi beruházás</b>	245.903.820 Ft	Istvántelek P+R parkoló kialakítása Karácsony Benő park felújítás Út, járda, zöldsáv felújítás
<b>Közösségi funkciós beruházás</b>	108.734.660 Ft	Közösségi terek kialakítása <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rádda Barnen u. 37.</li> <li>▪ Dugonics u. 10.</li> <li>▪ Arany J. u. 22 helyett Dugonics u. 22.</li> <li>▪ 12 db térfigyelő kamera telepítése</li> </ul>
<b>Projektmenedzsment</b>	37.500.000 Ft	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakmai szolgáltatás díja
<b>Szakmai szolgáltatások</b>	14.863.740 Ft	Műszaki ellenőr Mérnöki szakértő Nyilvánosság biztosítása
<b>Szoft programok</b>	302.779.005 Ft	Programok: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Közösségi identitást erősítő</li> <li>▪ Kisebbségek integrációját segítő</li> <li>▪ Munkaerő piaci beilleszkedést segítő</li> <li>▪ Képzési</li> <li>▪ Szociális, családsegítő, gyermekjóléti</li> <li>▪ Egészségügyi</li> <li>▪ Gyerekek iskolai felzárkózását segítő</li> </ul>

		▪ Közbiztonsági
Önkormányzat összesen:	<b>1.131.852.123 Ft</b>	

24. táblázat A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 pályázat fő tevékenységei és költségvetése - Önkormányzat

Forrás: saját szerkesztés

Konzorciumi tagok költségvetése <sup>15</sup>		
Konzorciumi tag megnevezése	Bruttó költség	Tevékenység megnevezése
Csokonai Kulturális és Sport Központ	39.680.001 Ft	Szoft programok
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	33.000.000 Ft	Szoft programok
Egyesített Szociális Intézmény	46.748.097 Ft	Szoft programok
Palota-15 Kft.	37.047.218 Ft	Szoft programok
Beller Imre utca 87. Társasház	54.576.399 Ft	7 db önkormányzati lakás felújítása Homlokzat szigetelés
Pázmány Péter u. 108. Társasház	62.982.085 Ft	6 db önkormányzati lakás felújítása Homlokzat szigetelés
Bethlen Gábor u. 103. Társasház	43.391.409 Ft	4 db önkormányzati lakás felújítása Homlokzat szigetelés
Kinizsi u. 102. Társasház	28.410.305 Ft	2 db önkormányzati lakás felújítása Homlokzat szigetelés
Pázmány Péter u. 98. Társasház	42.239.018 Ft	1 db önkormányzati lakás felújítása Homlokzat szigetelés
Palánk u. 119. Társasház	10.921.047 Ft	Homlokzat szigetelés
Konzorcium összesen:	<b>398.995.579 Ft</b>	
Projekt összesen:	<b>1.530.847.702 Ft</b>	

25. táblázat A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 pályázat fő tevékenységei és költségvetése - Konzorcium

Forrás: 2018. május 8-i Képviselő-testületi előterjesztés alapján saját szerkesztés

A Támogatási Szerződés keretén belül a Kedvezményezett összesen 2595 m<sup>2</sup> területen 76 db lakás felújítását és 8 db lakás elbontását vállalta. A támogatási kérelem benyújtása óta eltelt időben lakásösszevonások, bontások, eladások következtében a projektbe bevont ingatlanokon 15 darabbal csökkent az önkormányzati tulajdonú lakások száma. A projekt szakmai tartalmának megtartása érdekében Kedvezményezett a műszaki tartalom módosítását javasolta Irányító Hatóságnak, amely az 1. számú TSZ módosításban jóváhagyásra is került.

<sup>15</sup> A Konzorciumi tagok költségvetési tételei a beruházáson túl magukban foglalnak előkészítési, műszaki ellenőri és közbeszerzési költségeket is

### 4.3.1. A beruházásra vonatkozó műszaki tartalom változások

1. Beller Imre u. 117. szám alatti 8 db lakás elbontása helyett azok felújításra kerülnek. Ezzel a megoldással összesen 69 db lakás, 2720,705 m<sup>2</sup> alapterületen kerül felújításra. Az alábbi táblázat részletezve tartalmazza a lakásszám és alapterület változását ingatlanonként. Az összesítésből kiolvasható, hogy a bekövetkezett módosításokkal megvalósuló fejlesztés műszaki szakmai tartalma egyenértékű a támogatási igény műszaki szakmai tartalmával. A módosítással a felújítandó lakás-alapterület 125,705 m<sup>2</sup>-rel növekszik, a homlokzati hőszigetelés minden tervezett helyen megvalósul. Ezen kívül a kiviteli terv és szigetelési szakvélemény ismeretében, igény szerint (a felújításra kerülő lakások állapotának hosszú távú fenntartása érdekében) plusz műszaki tartalom megvalósítását is tervezünk pl. utólagos talajnedvesség elleni szigetelés aljazaton, homlokzati és belső főfalakon, ereszcsonna javítása vagy cseréje.

2. A közösségi funkció keretében a pályázatba bevont Arany János utca 26. üzlethelyiség a pályázat benyújtását követően a Down Alapítványnak bérbeadásra került, és azt az Alapítvány felújította. A helyiség pótlására a Dugonics u. 22. szám alatti, 123 m<sup>2</sup> alapterületű, volt országgyűlési képviselői iroda került bevonásra a projektbe. Az előző ciklus országgyűlési képviselőjének mandátuma megszűnt, az Országgyűlési Képviselői Hivatal megszüntette a bérleti szerződést, mert a megválasztott új képviselő nem tartott igényt az irodára. A módosítással megvalósuló fejlesztés műszaki szakmai tartalma egyenértékű a támogatási igény műszaki szakmai tartalmával.

3. Közterületi funkció keretében parkolóhelyek számának módosítása

Az Istvántelek P+R parkoló a 80134 helyrajzi számú, 900 m<sup>2</sup>-es területen valósul meg. A pályázatban a területen 45 férőhelyes gépkocsi parkoló és fedett kerékpár-tároló kialakítása volt tervezve. Az engedélyezési és kiviteli tervekben szereplő konkrét számítások szerint azonban csak 34 szgk. parkolóhelye fér el a rendelkezésre álló területen. A P+R parkoló kapacitása így is képes kiszolgálni a vele szemben támasztott igényeket (jelenleg ott parkoló gépkocsik száma kb. 15-20 db).

A szoft projekteket érintő tartalom változásokat lásd a 4.3.3. fejezetben!

Lakásszám és alapterület változása					
Ingtatlan címe	TSZ szerinti lakás-szám	TSZ szerinti alapterület	1. sz. TSZ módosítás szerinti lakásszám db	1. sz. TSZ módosítás szerinti alapterület m <sup>2</sup>	Változás oka
Rádda B. u. 37.	5	235	4	175,7	Lakásszám változás: 1 db bontás; Alapterület változás: közösségi funkciós helyiség téves beleszámítása
Beller I. u. 117.	0	0	8	370,93	Bontás helyett 8 db lakás felújítás
Pázmány P. u. 106/a.	6	168	5	168	Lakásösszevonás
Kinizsi u. 90.	12	308	9	306,57	Lakásszám változás: 3+2 lakás összevonása; Alapterület változás: felmérés eredménye
Pázmány P. u. 18/b	6	173	5	177,01	2 lakás összevonása; Alapterület változás: felmérés eredménye
Kinizsi u. 42.	4	235	4	235	
Szerencs u. 10.	3	130	3	134,51	Alapterület változás: felmérés eredménye
Pázmány P. u. 86.	9	411	8	454,44	Lakásszám változás: 2 lakás összevonása; Alapterület változás: felmérés eredménye
Beller I. u. 87.	8	196	7	202,75	Lakásszám változás: 2 lakás összevonása; Alapterület változás: felmérés eredménye
Pázmány P. u. 108.	8	256	6	195	2 db lakás eladása
Kinizsi u. 102.	3	106	2	68	1 db lakás eladása
Bethlen G. u. 103.	7	193	4	162	- 2 lakás összevonása- 1 db lakás eladása- 1 db lakás téves adatszolgáltatás miatt
Pázmány P. u. 98.	2	184	2	70,8	Alapterület változás: üzlethelyiség téves beleszámítása
Palánk u. 119.	3	0	2	0	1 db lakás eladás
<b>Mindösszesen</b>	<b>76</b>	<b>2595</b>	<b>69</b>	<b>2720,71</b>	

26. táblázat A beruházási tevékenységekben eszközölt műszaki tartalom változások összefoglalása a TSZ 1. számú módosítása alapján (2018. november)

Forrás: Önkormányzat adatközlése

### 4.3.2. A beruházási tevékenységek bemutatása

#### Az 1. számú TSZ módosításban módosuló tevékenységek teljes bemutatása (beruházás)

Tevékenység neve	Lakófunkciót erősítő tevékenységek - 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	100%-os önkormányzati tulajdonú épületek esetében: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Társasházak esetében: Palota Holding, mint közös képviselő
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek: I. Krízis- vagy veszélyeztetett tömb területén: b) A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása érdekében önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő szociális bérlakások korszerűsítésének keretében energiahatékonyság javítással egybekötve támogathatóak az alábbi tevékenységek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje;</li> <li>• tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése;</li> <li>• fűtési rendszerek felújítása, kialakítása a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, elektromos, gáz) kiépítése és/vagy cseréje;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• komfortosítás;</li> <li>• belső falak bontása, áthelyezése, festése, burkolása;</li> <li>• burkolatok cseréje;</li> <li>• beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése;</li> <li>• bútortart beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra alkalmas berendezés.</li> <li>• melléképületek felújítása, amennyiben a lakófunkcióhoz kapcsolódó hasznosítása bemutatott;</li> <li>• telken belüli hiányzó közművek kiépítése;</li> <li>• kártyás közüzemi mérőórák felszerelése, amennyiben azok az önkormányzat (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülnek.</li> </ul> <p>Célcsoportok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A krízis- vagy veszélyeztetett tömbök területének lakossága</li> <li>• Az akcióterület lakossága</li> <li>• Közvetetten a XV. kerület teljes lakónépessége</li> </ul>
Tevékenység helyszíne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rádda B. u. 37.</li> <li>▪ Beller Imre u. 117. bontás helyett felújítás</li> <li>▪ Pázmány Péter. u. 106/a.</li> <li>▪ Kinizsi u. 90.</li> <li>▪ Pázmány Péter. u. 18/b.</li> <li>▪ Kinizsi u. 42.</li> <li>▪ Szerencs u. 10</li> <li>▪ Pázmány Péter. u. 86.</li> </ul>
Tevékenység célja, célcsoportja	<p>Projekt releváns specifikus céljai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Csökkenjen a komfort nélküli, szubstandard lakások száma, javuljanak a lakhatási körülmények, ezzel az ott lakók életminősége javuljon</li> <li>• Az önkormányzati bérleményekben élők lakáskörülményei javuljanak, az üresen álló önkormányzati lakások a felújítást követően a rászoruló réteg számára bérbe adhatók legyenek</li> </ul>
Tevékenység szakmai leírása	<p>A projekt keretében a krízis- vagy veszélyeztetett tömbben elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő lakások felújítása valósul meg. A tevékenység célja, hogy csökkenjen a komfort nélküli, szubstandard lakások száma, az önkormányzati bérleményekben élők lakáskörülményei javuljanak. A tevékenység a Támogatási szerződés 1. sz. módosítása alapján 14 helyszínt érint összesen, 69 lakás és 3 helyiség lesz felújítva, összesen 2720,705 m<sup>2</sup> alapterületen.</p> <p>A felújítandó lakások legnagyobb része a krízistömbökben helyezkedik el, összesen 49 db lakás. A veszélyeztetett tömbökben összesen 20 lakást érint a felújítás. Legnagyobb arányú lakásfelújítás a K6-os tömbben valósul meg, összesen 19 db lakás és egy helyiséget</p>



	<p>bevonva. A K6 tömb a statisztikai elemzések során a legmagasabb értékeket mutatja a túlszűfolt lakások, az egyszobás lakások és a lakónépesség számát illetően.</p> <p>A társasházak, vagyis, ahol nem 100%-os az önkormányzati tulajdon, konzorciumi partnereként vesznek részt a fejlesztésekben.</p> <p>A lakófunkciós tevékenység során 3 lakás szociális célra lesz felújítva. Az egyik átmeneti szállás lesz a hajléktalanságból való kivezetéshez, a másik kettő pedig értelmi fogyatékosok lakhatási támogatását fogja szolgálni. Itt kapcsolódik a lakófunkciós tevékenység a szoft programokhoz.</p> <p>A tevékenység során a beruházásokat meg kell előznie a műszaki tervek elkészítése, valamint a közbeszerzések lefolytatása, illetve egyes esetekben meg kell oldani a bérlők ideiglenes átköltöztetését másik ingatlanba a felújítási munkálatok idejére.</p> <p>Az elvégzett lakásfelmérések során feltárásra került, hogy a lakások zömének vízszigetelési és lábazatszigetelési hiányosságai vannak. A támogatás a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében teljes belső felújítást (esetleges homlokzati nyílászáró cseréssel együtt) és homlokzati hőszigetelést tartalmaz. A vízszigetelési munkák elvégzése a homlokzati és padlástéri hőszigetelési feladatok megvalósítása előtt elengedhetetlenül fontosak. Ezek hiányában rövid időn belül a felújított épületekben, lakásokban állagromlás következik be, melynek eredményeként a TSZ-ben vállalt öt éves fenntartási időszak alatt komoly műszaki beavatkozásokat kell végrehajtani a megfelelő állapot megőrzése érdekében. Az utólagos vízszigetelés kivitelezését meg kell előznie a kiviteli terv (tételes költségvetés kiírással) elkészítése.</p> <p>A támogatott tevékenységek közül kimaradt felújítások:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utólagos talajnedvesség elleni szigetelés homlokzati és belső főfalakon;</li> <li>• utólagos talajnedvesség elleni szigetelés aljazaton (talajon fekvő padlóknál);</li> <li>• kiegészítő lábazati vízszigetelés;</li> <li>• tetőhéjazat alatti vízszigetelés (átszellőztetett fóliázás);</li> <li>• átázott, korhadt szerkezetek cseréje;</li> <li>• megelőző szárítási munkák (teljes vakolatleverés; szárítási folyamat);</li> <li>• átszellőztetett szerkezetek kialakítása;</li> <li>• gépészeti kiegészítő megoldások a szellőzésre.</li> </ul>
<p>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</p>	<p>A felújítandó épületek kiválasztásának alapja és indoka, hogy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• krízis, vagy veszélyeztetett tömbben helyezkednek el,</li> <li>• az önkormányzati tulajdon magasabb, mint 50%,</li> <li>• a felmért műszaki állapotok maximálisan indokolják az azonnali beavatkozást</li> <li>• A tevékenységgel csökken a komfort nélküli, szubstandard</li> </ul>

	<p>lakások száma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az igény egyrészt az önkormányzat részéről érkezik, mert ezek az ingatlanok vannak a legrosszabb állapotban valamennyi felmért ingatlan közül. Másrészt az igényt a lakók, bérlők maguk is kifejezték az igényfelmérés fázisában, amikor a kérdezőbiztosok személyesen felkeresték őket.</li> </ul> <p>Kapcsolódás egyéb tevékenységekhez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A lakófunkciós tevékenység során 3 lakás szociális célra lesz felújítva. Az egyik átmeneti szállás lesz a hajléktalanságból való kivezetéshez, a másik kettő pedig fogyatékkal élők lakhatási támogatását fogja szolgálni. Itt kapcsolódik a lakófunkciós tevékenység a szoft programokhoz.</li> <li>• TÉR-KÖZ pályázat a Rákos úti szakrendelő környezetének megújítására</li> <li>• A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. reintegrációs programja, mellyel álláskereső megváltozott munkaképességű személyek betanítását, munkaszocializálását segítik elő. Kapcsolódik a hajléktalanságból kivezető szoft tevékenységhez.</li> <li>• XV. kerület Szociális Városrehabilitáció Programja I.-II.-III. ütem</li> <li>• Kerületi Társasházi Pályázati Rendszer</li> <li>• Kerületi családi házak felújítási pályázatai</li> <li>• Ablakcsere pályázat az M3 mentén</li> <li>• Kerületi Értékvédelmi Pályázatok</li> </ul>
Megvalósítás tervezett kezdete	2019.06.01
Megvalósítás tervezett vége	2020.06.30
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)	bruttó 568 946 993 Ft

27. táblázat: Lakófunkció tevékenység bemutatása

*Forrás: saját szerkesztés*



28. ábra: Lakhatási körülmények a projekt helyszíneken  
(Forrás: saját szerk.)



Bp. XV. ker. Rákospalota Város-rehabilitációja - VEKOP - Lakófunkciót erősítő tevékenységek (módosított projekt tartalom 1. sz. TSZ módosítás szerint)						
Tömb	Cím	Tulajdonviszony	Tulajdoni arányok	Összes lakás alapterület (m <sup>2</sup> )	Bruttó költség összesen (millió Ft)	Tervezett beavatkozás
<b>K3</b>	Rädda B. u. 37.	Önkormányzati	100 %-os Önkormányzati tulajdon, 4 lakás	175,7	44,02	felújítás, részleges bontás, 1 db lakás bontása
<b>K4</b>	Beller I. u. 117.	Önkormányzati	100 %-os Önkormányzati tulajdon, 8 lakás	370,93	24,97	Felújítás
<b>K6</b>	Pázmány P. u. 106/a.	Önkormányzati	100%-os Önkormányzati tulajdon, 5 lakás	168	31,47	Felújítás lakás-összevonással (1 lakás összevonása)
<b>K8</b>	Kinizsi u. 90.	Önkormányzati	100 %-os Önkormányzati tulajdon, 9 lakás	306,57	62,69	Felújítás lakás-összevonással (3+2 lakás összevonása)
<b>V2</b>	Pázmány P. u. 18/b.	Önkormányzati	100 %-os Önkormányzati tulajdon, 5 lakás	177,01	32,4	Felújítás lakás-összevonással
<b>V11</b>	Kinizsi u. 42.	Önkormányzati	100%-os önkormányzati tulajdon, 4 lakásból 4 önkormányzati / 3 helyiségből 3 önkormányzati	235	44	Felújítás
<b>V12</b>	Szerencs u. 10	Önkormányzati	100 %-os Önkormányzati tulajdon, 3 lakás	134,51	24,35	Felújítás
<b>V12</b>	Pázmány P. u. 86.	Önkormányzati	100%-os Önkormányzati tulajdon, 8 lakás	454,44	82,0	Felújítás lakás-összevonással
<b>K3</b>	Beller I. u. 87.	Társasház	11 lakásból 7 önkormányzati tulajdon	202,75	50, 2	Homlokzat és 7 lakás felújítása, lakás-összevonással

<b>K6</b>	Pázmány P. u. 108.	Társasház	11 lakásból 6 önkormányzati tulajdon	195	57,94	Felújítás lakás-összevonással, 2 db lakás eladása
<b>K8</b>	Kinizsi u. 102.	Társasház	5 lakásból 2 önkormányzati	68	26,1	Homlokzat és lakásfelújítás, 1 db lakás eladása
<b>K6</b>	Bethlen G. u. 103.	Társasház	11 lakásból 4 önkormányzati	162	39,9	Felújítás lakás-összevonással, 1 db lakás eladása
<b>K6</b>	Pázmány P. u. 98.	Társasház	4 lakásból 2 önkormányzati / 1 önkormányzati helyiség	70,8	38,83	Felújítás
<b>K7</b>	Palánk u. 119.	Társasház	6 lakásból 2 önkormányzati / 1 helyiségből 1 önkormányzati	0	9,99	Homlokzat felújítás, 1 db lakás eladása

28. táblázat: Lakófunkciót erősítő tevékenységek – az érintett lakások és a projekt tartalma

*Forrás: Önkormányzati adatközlés alapján saját szerkesztés*

**A további beruházási tevékenységek bemutatása**

Tevékenység neve	Istvántelek P+R parkoló kialakítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	XV. kerületi Önkormányzat
Tevékenység tervezett helyszíne	Istvántelek vasútállomás
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<p>f) <b>Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések, amennyiben a hátrányos helyzetű lakosság számára célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítik elő:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas műtárgyak felújítása, kialakítása;</li> <li>- biztonságos közlekedést segítő rendszerek tervezése, telepítése</li> </ul> <p>g) <b>Barnamezős területek közösségi célú rehabilitációja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- közterületek kialakítása végleges és átmeneti hasznosítás céljából egyaránt,</li> </ul>
Tevékenység szakmai leírása	<p>Az Istvántelek vasútmegálló mellett, az akcióterületen, a 80134 helyrajzi számú, 900 m<sup>2</sup>-es területen 34 db gépjármű számára alkalmas P+R parkoló kerül kialakításra. A területen egyéb zöldfelület kialakítása, cserjésítés, valamint egy fedett kerékpártároló is megvalósul.</p> <p>A korábbi MÁV tulajdonú területet az Önkormányzat 2017-ben a P+R parkoló létrehozásának céljából megvásárolta, ma az az Önkormányzat tulajdonában áll.</p> <p>A beruházási munkák előkészítéséhez a tervezési program elkészült, melyben a műszaki követelmények meghatározására került sor. A tervezési feladat elvégzési határideje 2019. február 15. engedéllyel.</p>
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>Az akcióterületről a belváros elérhetősége bonyolult, nehézkes, 45-60 perc. Ugyanakkor az akcióterület határában közlekedő vonat közvetlen kapcsolatot biztosíthat a lakók számára a Nyugati pályaudvarhoz, így a belvároshoz. Ha a helyiek igénybe tudnák venni a vonatközlekedést, akkor a Nyugati pályaudvar az akcióterületről 15-20 perc alatt elérhetővé válna számukra. Jelenleg kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, mert a megálló nehezen megközelíthető, parkolásra pedig elenyésző a lehetőség. Az igényfelmérésből is kiderül, illetve mindenki tapasztalhatja, aki az akcióterületen jár, hogy a parkolás nagyon nehézkes. A P+R parkoló kialakítása a parkolási gondokon is segítene túl azon, hogy a vasút elérhetőségét, azaz a belváros megközelítését is nagyban segítené.</p>
Megvalósítás tervezett kezdete	2019. 3. negyedév
Megvalósítás tervezett vége	2019.11.30.
Kapcsolódás egyéb tevékenységekhez	A MÁV tervezi az Isvántelki állomásnál egy akadálymentesített aluljáró építését, mely az állomás akcióterületről történő megközelítését még könnyebbé tenné.
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) bruttó	63.500.000 Ft

**29. táblázat - Istvántelek P+R parkoló kialakítása**

Forrás: PET

Tevékenység neve	Karácsony Benő park rendezése
Tevékenység gazdájának megnevezése	XV. kerületi Önkormányzat
Tevékenység tervezett helyszíne	Karácsony Benő Park
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<b>D) Egyéb kapcsolódó tevékenységek</b> d) Közterek, parkok, játszóterek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése, kapcsolódó eszközbeszerzés.
Tevékenység szakmai leírása	A parkban megvalósul a faállomány cseréje, a fasor rekultivációja. Kialakításra kerül egy sétány, valamint elbontásra kerül az elavult és veszélyes betonszínpad. Az XV. kerületi Önkormányzat és az Újirány Tájépítész Kft. között parképítési terv elkészítésére 557/2017. számú tervezési szerződés jött létre 2017. október 06-án, 89/2018. számú 2018. március 8-án és 595/2018. számú 2018. június 18-án tervezési szerződés módosítása került aláírásra. A 2018. október 31-én elkészült kiviteli tervdokumentáció alapján az alábbi elemek kerülnek megvalósításra: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a jelenlegi beton színpad elbontása, hely biztosítása mobil színpad/nézőtér részére</li> <li>- <b>új közlekedési irányok, sétányok betervezése a parkba</b></li> <li>- <b>buszmegálló környezetének rendezése</b></li> <li>- <b>közvilágítás napelemes kialakítása</b></li> <li>- <b>fasor rekultiváció</b></li> <li>- <b>közösségi kert kialakítása</b></li> </ul>
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A park területén egy korábbi fejlesztés keretében már kialakításra került a játszótér és a gördeszka-park. A terület másik fele azonban rendezetlen, ami rontja a frekvenciált helyszín megítélését. A park mellett épül a Deák utcai orvosi rendelő, aminek a közvetlen környezetét szintén a park jelenti. Mind a környéken lakók, mind az ide látogatók, valamint az önkormányzat igénye is az, hogy a tér rendeződjön és az elkészült koncepció tervnek megfelelően nyerje el végső, rendezett arculatát, nyújtson rekreációs lehetőséget az akcióterületen. Az igényfelmérésből kiderül, hogy a lakók az általános életminőség javulásának egyik legfontosabb elemének tartják az ápolt, rendezett környezetet, a parkok, zöldfelületek jelenlétét.
Megvalósítás tervezett kezdete	2019. 1. negyedév
Megvalósítás tervezett vége	2019.08.31.
Kapcsolódás egyéb tevékenységekhez	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A park szomszédságában épül a Deák utcai orvosi rendelő. A park területének rendezése az orvosi rendelő forgalmas környékének rendezettségéhez is hozzájárul.</li> <li>▪ A kerület indul a Térköz pályázaton, melyben az akcióterületet érintően a Rákos úti rendelő előtti terület rekonstrukcióját.</li> <li>▪ Miénk a Tér! Pályázatok</li> <li>▪ Kerületi Életfa Program</li> </ul>
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) bruttó	44.450.000 Ft

30. táblázat - Karácsony Benő park rendezése

Forrás: PET





Tevékenység neve	Út, járda, zöldsáv felújítások
Tevékenység gazdájának megnevezése	XV. kerületi Önkormányzat
Tevékenység tervezett helyszíne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bethlen Gábor utca közterület felújítás a Wysocki utca és a Szerencs utca közötti szakaszon</li> <li>- Bocskai utca közterület felújítás a Szerencs utca és a Rádda Barnen utca közötti szakaszon</li> </ul>
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<p><b>f) Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések, amennyiben a hátrányos helyzetű lakosság számára célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítik elő:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas műtárgyak felújítása, kialakítása;</li> <li>- gyalogos zónák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása;</li> <li>- akcióterületre eső önkormányzati belterületi közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása;</li> </ul>
Tevékenység szakmai leírása	<p>A Bethlen Gábor utcai szakaszon járdafelújítás és zöldterület felújítás szükséges a krízistömb felőli oldalon, míg a Bocskai utcai szakaszon a járda és a zöldterület mellett az útburkolat felújítása is meg kell, hogy történjen teljes szélességben, az utca mindkét oldalán. A járdafelújítás összesített felülete: 2650 m<sup>2</sup>, a megújítandó zöldfelület teljes nagysága: 4400 m<sup>2</sup>, az útburkolat pedig 3000 m<sup>2</sup>-en újulna meg. A felújítások során az utak forgalomcsillapítottak lesznek és fasorok kialakítása is megtörténik, a felmért igényeknek megfelelően.</p> <p>Az út, járda és zöldsáv felújítási munkák előkészítéséhez a tervezési program elkészült, melyben a műszaki követelmények meghatározására került sor. Az út és járdaszakaszok felújításához hatósági engedélyekre nem lesz szükség. A tervezési feladat elvégzési határideje 2018. december 7. tervdokumentáció elkészítésére, 2019.02.15. engedélyek beszerzésére.</p>
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>Az akcióterületen számos járda, zöldfelület és útszakasz felújításra szorul. A Fővárosi Vízművek Zrt. -tól kapott tájékoztatás alapján az üzemeltetésében lévő vezetékek közül középtávon, vagyis 5 éven belül fel kell, hogy újítson az akcióterületen számos vízvezeték szakaszt (8. ábra). Ezek pontos elhelyezkedését figyelembe véve, illetve felmérve a többi út, járda és zöldfelület állapotát, a tevékenységben megjelölt két, összességében 587 fm hosszú szakasz felújítása indokolt. Az akcióterületi lakosok igényének felmérése is mutatja, hogy problémaként élik meg a járdák balesetveszélyes állapotát, illetve a zajos, poros utakat. A felújított útszakaszok a por és a zaj szennyezés csökkentése érdekében forgalomcsillapítottak lesznek és mellettük fasorok kialakítása is megvalósul.</p>
Megvalósítás tervezett kezdete	2019. 3. negyedév
Megvalósítás tervezett vége	2020.02.28.
Kapcsolódás egyéb tevékenységekhez	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az önkormányzati út és járda pályázat is az akcióterületre koncentrál, hogy a közeljövőben minél több járda és útszakasz tudjon megújulni.</li> <li>- Tervek között szerepel az autópálya melletti zajvédőfal építése, amely az akcióterületre jutó zajhatást is mérsékelné.</li> <li>- Tempo 30 övezetek kialakítása a kerületben</li> </ul>
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) bruttó	137.953.820 Ft

31. táblázat: Út, járda, zöldsáv felújítás bemutatása

Forrás: PET

Tevékenység neve	Közösségi funkciók kialakítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	XV. kerületi Önkormányzat
Tevékenység tervezett helyszínei	- Dugonics utca 22. (123 m <sup>2</sup> ) - Rádda Barnen utca 37. (63 m <sup>2</sup> ) - Dugonics utca 10. (80m <sup>2</sup> )
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<b>3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek</b> A) Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében:  <b>b) Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épület, társasházi albetét, nyitott terület kialakítása, felújítása, bővítése, átalakítása;</b>
Tevékenység szakmai leírása	<p>Az akcióterületen két nagyobb közönséget befogadni képes közösségi tér már létezik, (Csokonai Kulturális Központ és Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola) ezek azonban ritkán szabadok, a szoft programok megvalósításához kisebb közösségek befogadására alkalmas helységekre rendszeresen szükség van.</p> <p>A városrehabilitációs program keretében a kijelölt akcióterületen belül három helyszínen valósul meg közösségi funkció kialakítása. Mindhárom ingatlan önkormányzati tulajdonú, jelenleg kihasználatlan és erősen felújításra szorul. Ezek az ingatlanok korábban üzletekként, főleg élelmiszerüzletként működtek, de mára már kihasználatlanok és kiadásuk is lehetetlen. A választás éppen ezért esett ezekre az ingatlanokra, mert új funkciójukban a közönséget szolgálhatnák a jelenlegi kihasználatlan, romos, utcaképet csúfító állapotukkal szemben. A végeredmény három olyan ingatlan lesz, melyeket az akcióterületen élők használhatnak majd és a program ESZA típusú tevékenységei jelentős részének is ezek az épületek adnak majd helyszínt. A három ingatlan összesen 266 m<sup>2</sup> közösségi teret jelent. A három felújított közösségi épület jelentős előrelépést jelent majd az akcióterület életében, mert a lakókhoz közel hozza a civil élet mindennapos programjait, helyet biztosítva összejöveteleknek, programoknak, kluboknak, oktatásoknak. Az új közösségi épületek kiegészítik a kerület nagy művelődési központjának (Csokonai Kulturális Központ) tevékenységeit.</p> <p>A közösségi funkciók kialakítását a tervezés és közbeszereztetés után azonnal meg kell kezdeni, hiszen számos szoft programnak biztosítanak helyszínt. A szoft programok tervezése során így is figyelni kell arra, hogy az első negyedévben olyan tevékenységek induljanak, melyek nem igénylik a 3 közösségi funkció meglétét.</p>
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A közösségi funkciók létrehozása alapvetően szükséges az ESZA típusú, szoft programok megvalósíthatósága szempontjából, a tevékenységek meghatározó része ezekben valósul meg, hosszabb távon pedig a kerület és az akcióterület közösségi és kulturális és sport életét gazdagítják. Az igényfelmérés során egyértelművé vált, hogy az akcióterületen élőket zavarják a romos állapotú, utcaképet csúfító épületek, melyek a közbiztonság csökkenésében is szerepet játszanak, például illegális lakásfoglalók által, de közegészségügyi szempontból is ártalmasak. Ezen épületek új funkcióban történő „életre keltése” lakossági és önkormányzati igény is egyben.
Megvalósítás tervezett kezdete	2019. 3. negyedév
Megvalósítás tervezett vége	2019.11.30.
Kapcsolódás egyéb tevékenységekhez	A tevékenység az alábbi szoft programcsomagokhoz kapcsolódik, mint lehetséges helyszínek:  1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösség szervezési program 2. Kisebbségek integrációját segítő program 3. Munkaerő piaci beilleszkedést segítő program

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Képzési program</li> <li>5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése program</li> <li>6. Egészségügyi program</li> <li>7. Gyerekek iskolai felzárkózását segítő program</li> <li>8. Közbiztonsági és bűnmegelőzést elősegítő program</li> <li>9. Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása krízis tömbben élő 240 főre</li> </ol>
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Bruttó	50.619.660 Ft

## 12. táblázat: Közösségi funkció kialakításának bemutatása

Forrás: PET



**Dugonics utca 10. (80m<sup>2</sup>)**




**Arany János utca 26. (113 m<sup>2</sup>)**



**Rádda Barnen utca 37. (63 m<sup>2</sup>)**





30. ábra Az akcióterületen a VEKOP projekt keretében megvalósuló fejlesztések

Forrás: Önkormányzat adatközlése



Tevékenység neve	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (12 db+ központ és hálózat bővítés)
Tevékenység gazdájának megnevezése	XV. kerületi Önkormányzat
Tevékenység tervezett helyszíne	A térfigyelő kamerák elhelyezése az akcióterület 12 csomópontjában történik.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Önállóan nem támogatható tevékenység B) Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek:  <b>b) Közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése.</b>
Tevékenység szakmai leírása	Térfigyelő kamerák kihelyezése történik az akcióterület 12 releváns csomópontjában a krízis és veszélyeztetett tömbök közvetlen közelében. Az intézkedés keretében a központi rendszer fejlesztése is megtörténik, hogy az adatátviteli és tárolási kapacitásigényeket kezelni tudja. A közbiztonság javítása érdekében ez a tevékenység kapcsolódik a <i>Közbiztonság javítása programcsomag</i> szoft tevékenységeihez.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A kijelölt akcióterület a közbiztonság szempontjából a kerület egyik beavatkozásra érett területe. Az igényfelmérés eredményeiből is kiderül, hogy a lakók fontosnak tartják olyan intézkedések meghozatalát, ami a biztonságérzetük fokozásához járul hozzá. A kérdőív közbiztonságot firtató kérdéseire adott válaszokból egyértelműen kiderül, hogy az utcákon elhelyezett biztonsági berendezések, térfigyelő kamerák már a jelenlétükkel is hozzájárulnának a helyiek biztonságérzetének növeléséhez. 500 megkérdezett akcióterületi lakosból 400 igényelné a közterületek kamerákkal történő megfigyelését. Ugyanennyien fontosnak tartják a polgárőrség és rendőrség aktivitásának növelését is a környéken.
Megvalósítás tervezett kezdete	2019.2. negyedév
Megvalósítás tervezett vége	2019.11.30.
Kapcsolódás egyéb tevékenységekhez	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A közbiztonság javítása érdekében ez a tevékenység kapcsolódik a <i>Közbiztonság javítása programcsomag</i> szoft tevékenységeihez.</li> <li>- Eddig már 4 ütemben volt térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, kiépítése a kerületben – köztük szociális városrehabilitáció keretében, valamint saját forrásból is megvalósult egy ütem. Ez a fejlesztés ebbe a sorba szervesen illeszkedik.</li> </ul>
Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) bruttó	58.115.000 Ft

33. táblázat: Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének bemutatása

Forrás: PET

31. ábra Az akcióterület térfigyelő kamerarendszerének elemei



### 4.3.3. Szoft projektek végleges szakmai tartalma

A támogatási szerződés megkötése után 2018-ban a szoft programok továbbfejlesztésének és részletes kidolgozása történt meg a 2016-ban lefektetett elvek mentén. E feladatsort a megbízott CarUrbis Településfejlesztési és Menedzsment Kft. végezte szoros együttműködésben, rendszeres egyeztetések formájában az Önkormányzattal és annak konzorciumi partnereivel, amelyek a következők:

- Csokonai Kulturális Központ,
- Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye,
- Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény,
- Palota–15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Az alábbi szoft tevékenységek a leszakadással veszélyeztetett akcióterületen, koncentráltan megnyilvánuló szociális, gazdasági, foglalkoztatási problémák komplex kezelését valósítják meg:

- 1.A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési programcsomag,
- 2.Kisebbségek integrációját segítő programcsomag,
- 3.Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomag,
- 4.Képzési programcsomag,
- 5.Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése programcsomag,
- 6.Egészségügyi programcsomag,
- 7.Gyerekek iskolai felzárkózását segítő programcsomag,
- 8.Közbiztonsági és bűnmegelőzést elősegítő programcsomag,
- 9.Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása 672 főre.

A Megvalósíthatósági Tanulmányhoz (MT) tervezendő szoft elemek kidolgozása során fontos szempont volt, hogy a Projekt Előkészítő Tanulmányban (PET) betervezett szoft tevékenységek tartalma ne változzon, csak mélyüljön, illetve néhány újabb elemmel bővültek, amelyek a benyújtástól eltelt két évben bekövetkezett gazdasági és munkaerőpiaci körülményekhez igazította a projekt fókuszát. A képzés és oktatás sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, ezáltal megpróbálva megcélolni a területen élők életminőségének javítását. Ennek érdekében az egyes szoft tevékenységek részletes kidolgozásra kerültek a fenti programcsomagok (1-9.), illetve az MT készítési útmutató formai és tartalmi iránymutatásai szerint.

Módosítások, változások a PET-hez képest:

- A véglegesítés során felülvizsgálatra kerültek a PET-ben jelzett, egyes szoft programokban tervezett résztvevők számadatai és azok reálisabban tervezve csökkentésre kerültek a teljesíthetőség érdekében. Erősen kétséges a különböző eseményeken összességében az akcióterület lakosságánál magasabb résztvevői létszámot elérni a 2 év során, még akkor is, ha természetesen egy személy több rendezvényen is részt vehet. Az MT-ben kiemelten fontos, hogy reálisan vállalható, végrehajtható és dokumentálható látogatói számok kerüljenek kialakításra. A résztvevők létszáma tehát a projektfejlesztés során kialakított és



véglegesített tevékenységekkel és az azokhoz rendelhető költségvetésekkel összhangban került meghatározásra.

- A programcsomagok véglegesítése során részleteiben kidolgozásra kerültek az egyes alprogramok, altevékenységek, logikusan alpontokba szedve. Az egyes programok alcímeket kaptak, ezzel is pontosítva lettek az eredeti elgondolásban megfogalmazottak az egyértelműség, érthetőség érdekében.
- A teljes projekt, így a szoft elemek is újraütemezésre kerültek, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a projektet 24 hónap alatt kívánja (2019. január és 2020. december) megvalósítani (lásd alább, Szoft projektek megvalósításának ütemezése!).
- A PET-ben tévesen szereplő egyéni fejlesztési tervek számának megváltoztatása, növelése 240 főről 672 főre. A krízistömbök összes és 16-54 éves korú lakónépességének figyelembe vételével (a Közreműködő Szervezet projektfejlesztés során kiadott állásfoglalása alapján növekszik az egyéni fejlesztési tervek száma.
- Az összes szoft program betervezett és ütemezett költséggel rendelkezik, amely szerint az EPTK költség modulja feltölthető. Egy tevékenység került elhagyásra: Charity Shop és Ability Café, mivel ez a tevékenység önálló kezdeményezésben már megvalósult a kerületben, így végrehajtása indokolatlanná vált a projekten belül. Az itt felszabaduló támogatás oktatási anyagok kidolgozására és képzési anyagok elkészítésére került betervezésre. A mediációs tevékenység roma lakosság részére tevékenység átalakításra került a Csokonai Kulturális Központ javaslatára egy olyan korcsoport részére, amely sokkal aktívabban és hasznosabban képes a rá fordított időt és lehetőséget kihasználni a pályázat adta lehetőségek keretein belül. A párkapcsolati labirintus c. tevékenységet az ESZI feladatként végzi, így az megvalósul a pályázaton kívül.
- A szegregátumok integrálását szolgáló programok száma, PO622 indikátor TSZ-ben vállalt értéke 60 db helyett, 58 db programelem kerül megvalósításra. Az egyenértékűség a 2 db-os programelem csökkenés ellenére biztosított, hiszen a PET-ben vállalt programcsomagok nem változnak, az új tevékenységektől és tartalom-módosításoktól pedig a társadalmi és munkaerő-piaci környezet változására reagálva, a projekt eredményességének javulása várható.

6 db új tevékenységgel lett viszont kibővítve a szoft programok köre az alábbiak szerint:

- 1.10. Digitális akadálymentesítés tevékenység, amelynek célja, hogy a modern kommunikációs eszközök és egy nagyon fejlett applikáció segítségével a projekt még sikeresebbé, és a későbbiekben is fenntarthatóvá, a smart megoldások révén eredményessé és jövőbe mutatóvá váljon. (1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési programcsomagba került beemelésre)
- 3.5. Munkaerőpiaci környezet elemzése - kerületi program kidolgozása, munkáltatói adatbázis építése, valamint a munkáltatói és munkavállalói igények közelítése program: illeszkedik az 1.10-es tevékenységhez, mivel a felkeresendő munkáltatók is ezen a platformon keresztül keresnének munkavállalókat, továbbá a kártyaprogramba is ezen a fórumon

keresztül kerülnének bevonásra, (3. Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomagon belül került beemelésre és kidolgozásra)

A 4. Képzési programcsomagon belül három tevékenység is kidolgozásra és fejlesztésre került:

- 4.5. Okos eszközök használatára felkészítő képzés és tananyag fejlesztése, okos jövőbe mutató megoldásokkal. A kerületben élők körében egyre inkább fontossá vált és kezelendő kérdés a modern kommunikációs eszközök használata, ezek alkalmazása a mindennapokban. Az okos eszközök használatát és a bennük rejlő lehetőségeket kívánjuk megtanítani és bemutatni a kerületi lakosság számára úgy, hogy a tananyagok és képzések a későbbiekben is rendszeresen elérhetőek legyenek az állampolgárok számára.
- 4.6. Képzési oktatási anyagok különböző témákban – a legszükségesebb és legfontosabb gazdálkodási ismereteket, valamint alapvető vállalozási ismereteket kívánunk átadni ezen a tevékenységen keresztül. Mindezen ismeretek segítenek megelőzni az eladósodást, konkrét példákon keresztül világítanak rá, hogy hogyan kell tervezni egy család, vagy egy egyén havi, éves vagy akár távolabbi időintervallumra vonatkozó pénzügyeit, gazdálkodását. Projekt szemléletet tanít, és pénzügyi tudatosságra nevel, preventív módon segít az adósság spirálba történő bekerülés megelőzésében,
- 4.7. Vállalkozói formák és atipikus munkavállalási lehetőségek tananyag és oktatási program kidolgozása és oktatások megvalósítása, az egyik legfontosabb új tevékenység. Ebben komoly potenciált várnak a szakmai vezetők a munkaerőhiány részbeni megoldására, továbbá segítenek a jelenleg hiányos ismeretekkel rendelkező állampolgároknak és döntéshozóknak egyaránt abban, hogy merjenek az új típusú megoldások felé, akár az atipikus, vagy családbarát foglalkoztatási formák felé is nyitni rugalmasabb vagy akár rész munkaidővel.
- 6.10. Meridián torna szépkorúaknak keretein belül mintegy 100 fő részére meridián torna kerül megszervezésre a tevékenység alatt, az egészségügyi programcsomagon belül.

Az új és módosított programcsomagok beépítését, valamint az egyes tevékenységek szakmai alapokon történt véglegesítését követően<sup>16</sup> az új partnerekenkénti támogatás a szoft elemek vonatkozásában az alábbiak szerint változott:

Felelős	Költségvetés	Nettó	Áfa	Bruttó
CSKK	<b>Módosított költségvetés</b>	<b>31 244 095</b>	<b>8 435 906</b>	<b>39 680 001</b>
	Eredeti költségvetés	17 803 151	4 671 849	22 475 000
	Különbség	13 440 944	3 764 057	17 205 001
Palota-15	<b>Módosított költségvetés</b>	<b>29 171 038</b>	<b>7 876 180</b>	<b>37 047 218</b>
	Eredeti költségvetés	34 156 796	4 206 739	38 363 535
	Különbség	-4 985 758	3 669 441	-1 316 317
ESZI	<b>Módosított költségvetés</b>	<b>36 809 525</b>	<b>9 938 572</b>	<b>46 748 097</b>
	Eredeti költségvetés	55 714 917	2 980 844	58 695 761
	Különbség	-18 905 392	6 957 728	-11 947 664
EGI	<b>Módosított költségvetés</b>	<b>25 984 252</b>	<b>7 015 748</b>	<b>33 000 000</b>
	Eredeti költségvetés	31 926 378	1 073 622	33 000 000
	Különbség	-5 942 126	5 942 126	0
Konzorcium összesen	<b>Konzorcium módosított</b>	<b>123 208 910</b>	<b>33 266 406</b>	<b>156 475 316</b>
	Konzorcium eredeti	139 601 242	12 933 054	152 534 296
	Különbözlet	16 392 332	-20 333 352	-3 941 020
Önkormányzat	<b>Önkormányzat módosított</b>	<b>239 851 996</b>	<b>62 927 009</b>	<b>302 779 005</b>
	Önkormányzat eredeti	241 511 831	65 208 194	306 720 025
	Különbözlet	1 659 835	2 281 185	3 941 020
Szoft tevékenység összesen	<b>Szoft tevékenység módosított</b>	<b>363 060 906</b>	<b>96 193 415</b>	<b>459 254 321</b>
	Szoft tevékenység eredeti	381 113 073	78 141 248	459 254 321
	Különbözlet	18 052 167	-18 052 167	0

34. táblázat Szoft tevékenységek költségvetésének változása és a jelenleg (2018. november) érvényes fő szoft tevékenység költségvetési tételek

*Forrás: önkormányzati adatközlés alapján saját szerkesztés*

<sup>16</sup> 2018. november 18.

„Budapest XV. ker. Rákospalota városrehabilitációja”

## A szoft szolgáltatások részletes tevékenységei, felelősei és költségvetései

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Önkormányzat					
Tevékenység	Nettó	Áfa	Bruttó	Részvevők száma	Felelős
1.10. Digitális akadálymentesítés program	25 590 551	6 909 449	32 500 000	1000 fő	ÖNK
1.11. Önkéntesség népszerűsítése	78 740	21 260	100 000	100 fő	ÖNK
2.6. Egyházak cigánypasztorációja	157 480	42 520	200 000	200 fő	ÖNK
3.5. Munkaerőpiaci környezet elemzése – kerületi program kidolgozása, munkáltatói adatbázis építése, valamint a munkáltatói és munkavállalói igények közelítése program	12 598 425	3 401 575	16 000 000	min. 30 vállalkozás	Önkormányzati tevékenység
4.4. OKJ-s képzések (több szakmacsoport képzései)	34 094 488	9 205 512	43 300 000	50 fő	ÖNK
4.6. Képzési, oktatási anyagok kidolgozása és képzés megvalósítása	5 259 842	1 420 157	6 680 000	100 fő	ÖNK
4.7. Vállalkozói formák és atipikus munkavállalási lehetőségek tananyag és oktatási program kidolgozása és oktatások megvalósítása	6 789 000	0	6 789 000	100 fő	ÖNK
5.4. Szoc.munkások szupervíziója	6 898 980	1 862 725	8 761 705	23 fő	ÖNK
5.8. Átmeneti lakás hajléktalanságból való kivételéhez (kapcsolódó lakófunkciós tev.)	944 882	255 118	1 200 000	3 fő	ÖNK
5.9.A jogcím nélküli lakók helyzetének kezelése jogszerű mederbe történő tereléssel	0	0	0	20 fő	Önkormányzat lakásosztálya
8.1. Polgárőrség bizalomerosztó programjai	6 614 173	1 785 827	8 400 000	280 fő	ÖNK
8.2. SZEM (szomszédok egymásért mozgalom) elindítása és mentorálása	4 409 449	1 190 551	5 600 000	300 fő	ÖNK
8.3. Önvédelmi képzés gyerekeknek, nőknek, időseknek	3 149 606	850 394	4 000 000	80 fő	ÖNK
8.4. Biztonságos háztartás (elméleti és gyakorlati képzések)	3 149 606	850 394	4 000 000	1000 fő	ÖNK
8.5. Helyi bűnmegelőzési stratégia elkészítése (illetékes szervek + lakosság bevonása)	2 362 205	637 795	3 000 000	100 fő	ÖNK
9. Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása 672 főre	120 264 567	32 471 433	152 736 000	672 fő	ÖNK
10. Szoft szakértői feladatok - projektelőkészítés részeként	7 490 000	2 022 300	9 512 300	4 konzorciumi partner	ÖNK
<b>Módosított költségvetés</b>	<b>239 851 996</b>	<b>62 927 009</b>	<b>302 779 005</b>		

## 35. táblázat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat – szoft tevékenységek

Forrás: önkormányzati adatközlés alapján saját szerkesztés

## „Budapest XV. ker. Rákospalota városrehabilitációja”

Csokonai Kulturális Központ (CSKK)					
Tevékenység	Nettó	Áfa	Bruttó	Résztevők száma	Felelős
1.1. Közösségi kert kialakítása hozzá kapcsolódó programok szervezésével - Karácsony Benő park	1 968 504	531 496	2 500 000	300-500 fő	Csokonai Kulturális Központ
1.2. Biokertész kör - helyszíneket újra ki kell jelölni	393 701	106 299	500 000	300 fő	Csokonai Kulturális Központ
1.5. Bevonás a kultúra eszközeivel, Közösségi (film)színház, film és fotó pályázat, flashmob	3 543 307	956 693	4 500 000	500 fő	Csokonai Kulturális Központ
1.6. Helyi identitást erősítő, múlt idéző előadás, kiadvány az akcióterületről	1 653 543	446 457	2 100 000	500-700 fő	Csokonai Kulturális Központ
1.8. Szomszédünnep (közös főzés, koncertek, felolvasások, sport stb.) / TÉRZENE	870 000	234 900	1 104 900	300-500 fő	Csokonai Kulturális Központ
1.9. Szomszédügyi munka keretében közösségi igények összegyűjtése és megoldása	1 102 362	297 638	1 400 000	500-700 fő	Csokonai Kulturális Központ
2.1. Tematikus integrációs napok (rendezvények, vetélkedők, játékok, előadások stb.)	2 559 055	690 945	3 250 000	300-500 fő	Csokonai Kulturális Központ
2.2. Kisebbségi kultúrát bemutató rendezvények (színház, tánc, koncert stb.) / Nemzetiségi nap, nemzetiségi kultúra	1 181 102	318 898	1 500 000	200-300 fő	Csokonai Kulturális Központ
4.1. Számítástechnikai képzés - Felzárkóztató prezentációs és készségfejlesztési képzés	1 259 843	340 157	1 600 000	50-100 fő	Csokonai Kulturális Központ
4.2. Alap felzárkóztató munkába elhelyezkedést segítő képzés	2 519 685	680 315	3 200 000	50-100	Csokonai Kulturális Központ
4.3. Újrakezdő nyelvi képzés (angol)	1 692 913	457 087	2 150 000	50-101	Csokonai Kulturális Központ
4.5. Okos eszközök használatára felkészítő képzés és tananyag fejlesztése, okos jövőbe mutató megoldásokkal	4 960 630	1 339 370	6 300 000	50	Csokonai Kulturális Központ
5.6. Babaruha börze és használt cikk piac szervezése	39 370	10 630	50 000	500-700 fő	Csokonai Kulturális Központ
6.3. Prevenációs előadások iskolákban - Tematikus előadások főleg drog témában	1 275 591	344 409	1 620 000	200-500 fő	Egészségügyi Intézmény, 6.7-el egyben kidolgozott szakmai program
6.5. Tematikus sportprogramok (6.5.1. családi sportnap, 6.5.2. grundfoci, 6.5.3. futó-kocogó)	1 791 418	483 683	2 275 101	3000-5000 fő	Csokonai Kulturális Központ
6.6. Tematikus kirándulások, táborok az egészségmegőrzés jegyében (2 korcsolya, 2 úszás, 1 barlang látogás)	448 819	121 181	570 000	100-200 fő	Csokonai Kulturális Központ
6.8. Szabadidős programok hátrányos helyzetű gyerekeknek.	283 465	76 535	360 000	200-300 fő	Csokonai Kulturális Központ
6.10. Mediációs tevékenység Szépkorúaknak Csokonai - meridián torna	157 480	42 520	200 000	100 fő	Csokonai Kulturális Központ
7.2. Tehetségprogram óvodásoknak	787 402	212 598	1 000 000	100-200 fő	Csokonai Kulturális Központ
7.3. Fejlesztő és tanoda jellegű programok	2 755 906	744 094	3 500 000	100 fő	Csokonai Kulturális Központ
<b>Módosított költségvetés</b>	<b>31 244 095</b>	<b>8 435 906</b>	<b>39 680 001</b>		

## 36. táblázat Csokonai Kulturális Központ (CSKK) – szoft tevékenységek

*Forrás: önkormányzati adatközlés alapján saját szerkesztés*

Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.					
Tevékenység	Nettó	Áfa	Bruttó	Résztevők száma	Felelős
1.3. Akcióterület zöldítése növényültetéssel, gondozással közösségi programként -	4 259 357	1 150 027	5 409 384	100 fő	PALOTA-15
1.4. Közterület szépítése közösségi munkaként rendezvényekkel	2 257 330	609 479	2 866 809	200 fő	PALOTA-15
3.4. Munkáltatók érzékenyítése	5 106 299	1 378 701	6 485 000	30 fő	PALOTA-15
4.8. Képzés védett foglalkoztatónál, (új munkaállomások létesítésével és kompetencia fejlesztéssel)	17 548 051	4 737 974	22 286 025	38 fő	PALOTA-15
<b>Módosított költségvetés</b>	<b>29 171 038</b>	<b>7 876 180</b>	<b>37 047 218</b>		

## 37. táblázat Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. – szoft tevékenységek

*Forrás: önkormányzati adatközlés alapján saját szerkesztés*

„Budapest XV. ker. Rákospalota városrehabilitációja”

Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)					
Tevékenység	Nettó	Áfa	Bruttó	Részvevők száma	Felelős
1.7. Idősek klubjának szépítése + rendezvények az idősek számára (Arany János utcai idősek klubja)	3 651 406	985 879	4 637 285	100 fő	ESZI
2.3. Főzőklub - egymás gasztró kultúrájának megismerése (Egészséges főzőklub kisebbségi és nem kisebbségi asszonyoknak )	1 627 483	439 421	2 066 904	200 fő	ESZI
2.5. Előadássorozat a lakosság érzékenyítése céljából	472 441	127 559	600 000	40 fő	ESZI
3.1. Álláskereső tréningek (pl. önéletrajzírás, állásinterjúra való felkészülés, prezentációs technikák, és eszközök felzárkóztató képzés, stb.)	693 358	187 207	880 565	100 fő	ESZI
3.2. Állásbörzék és képzési börzék szervezés - pályaaorientációs képzés	588 435	158 877	747 312	350 fő	ESZI
3.3. "Kívül belül megújulás program" készség és megjelenés szintű felkészítés állásinterjúra	986 157	266 263	1 252 420	100 fő	ESZI
5.1. Támogatott lakhatás értelmi fogyatékosoknak (kapcsolódó lakófunkciós tev.)	21 621 287	5 837 747	27 459 034	4 fő	ESZI
5.3. Adósságkezelési szolgáltatás, háztartások vezetése, gazdálkodási ismeretek oktatás, csoportfoglalkozások	626 340	169 112	795 452	50 fő	ESZI
5.5. Fogyatékkal vagy fejlődési rendellenességgel élő gyermekek szüleinek támogató programok	629 921	170 079	800 000	20 fő	ESZI
5.7. Nehéz helyzetben lévő családok rendszeres családlátogatása	826 772	223 228	1 050 000	20 fő	ESZI
5.10. ÉNO (értelmi sérült felnőttek napközi otthona) akkreditáció folytatása, melynek során a kialakított tananyag alapján képzést szerveznek fogyatékkal élőkkel foglalkozó szakembereknek	1 857 906	501 634	2 359 540	25 fő	ESZI
7.1. Iskolai tanterven kívüli korrepetálások	3 228 020	871 565	4 099 585	50 fő	ESZI
<b>Módosított költségvetés</b>	<b>36 809 525</b>	<b>9 938 572</b>	<b>46 748 097</b>		

## 38. táblázat Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) – szoft tevékenységek

Forrás: önkormányzati adatközlés alapján saját szerkesztés

Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (EGI)					
Tevékenység	Nettó	Áfa	Bruttó	Részvevők száma	Felelős
5.2. Szexuális, családtervezési felvilágosító tevékenységek önállóan és más programokhoz kapcsolva is	5 698 328	1 538 548	7 236 876	100 fő	Egészségügyi Intézmény
6.1. Tematikus egészségnapok felnőtteknek	6 766 992	1 827 088	8 594 080	300 fő	Egészségügyi Intézmény
6.2. Tematikus egészségnapok, életmódnapiak gyerekeknek	2 600 553	702 149	3 302 702	300 fő	Egészségügyi Intézmény
6.4. Egészségügyi állapotfelmérés, cselekvési terv készítése	3 564 096	962 306	4 526 402	672 fő	Egészségügyi Intézmény
6.7. Klubfoglalkozás szenvedélybetegek hozzátartozói részére	3 635 756	981 654	4 617 410	100 fő	Egészségügyi Intézmény 6.3-al egyben kidolgozott szakmai program
6.9. Életmódnapiak felnőtteknek (EGI + Csokonai)	3 718 528	1 004 002	4 722 530	300 fő	Egészségügyi Intézmény
<b>Módosított költségvetés</b>	<b>25 984 252</b>	<b>7 015 748</b>	<b>33 000 000</b>		

## 39. táblázat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (EGI) – szoft tevékenységek

Forrás: önkormányzati adatközlés alapján saját szerkesztés

A szoft tevékenységek részletes bemutatását lásd az 1. sz. mellékletben!







#### 4.4. Szinergia vizsgálat

Jelen fejezet tartalmazza a projektben tervezett beavatkozások közötti fő összefüggéseket, a köztük fellépő szinergikus hatásokat a megelőző település-rehabilitációs beavatkozásokkal, és a jelen projekttel párhuzamosan zajló fejlesztésekkel és a tervezett projektekkel. Magában foglalja a beavatkozások térbeli összefüggéseit, illetve, hogy hogyan épülnek egymásra az akcióterületen tervezett egyes beavatkozások, hogyan járulnak hozzá azok együttesen a fejlesztéshez, és melyek azok a hatások, amelyek önmagukban egyedi projektként nem lennének elérhetőek.

A korábbi évek városrehabilitációs beavatkozásai a kerület más részén, Újpalotán valósultak meg, azonban a Zsókavár III. ütem keretében, 2015-ben megnyílt Spirál Humán Központ a kerület teljes lakosságát szolgálja. A Spirál Humán Központban családsegítő szolgálat, munkanélküli fiatalok tanácsadója, szociális varroda és mosoda, könyvtár és közösségi étkezde valósult meg, melyeket főként a VEKOP pályázat által is segíteni kívánt társadalmi csoport vesz igénybe.

A VEKOP projekttel részben egy időben tervezett a TÉR-KÖZ 2016 pályázat keretében a Rákos úti Szakrendelő előtti tér megújításának megvalósítása. A két projekt akcióterülete a Rákos úton ér össze. Cél, hogy a két fejlesztés erősítse egymást, hiszen itt található a VEKOP konzorciumi partner EGI központja, a Rákos úti Szakrendelő, amely számos egészségügyi szoft program helyszínéül szolgál majd. A szakrendelő energetikai felújítása 2017-ben valósult meg, a TÉR-KÖZ 2016 projekt keretében megújul a szakrendelő környezete is.

A Karácsony Benő park önerős korszerűsítését a VEKOP pályázat kiegészítéseként, azzal párhuzamosan tervezi a kedvezményezett megvalósítani. A két projekt eredményeként a teljes park rekonstrukciójának 1-2 üteme megtörténik.

#### **A VEKOP projekt pozitív szinergiái**

A VEKOP projekt beruházási tevékenységei és szoft elemei szorosan egymásra épülnek térben és funkcióban egyaránt. Az egyes elemek külön-külön is támogatják mind a kerületfejlesztési, mind a releváns szakpolitikai, mind pedig a projekt saját célrendszerében megfogalmazottakat. Ugyanakkor e rendkívül komplex projekt az egyes fejlesztések egymásra hatása révén jóval nagyobb mértékben lesz képes a célok megvalósításához hozzájárulni, mintha csak egyes pontszerű, egymáshoz nem kapcsolódó projektek valósulnának meg. A minőségében megújuló lakásállomány mellé rendezettebb közterületek, jobb közlekedési elérhetőség, a civil társadalom fejlődését szolgáló közösségi terek jönnek létre, szervezve, támogatva ezáltal a krízis és veszélyeztetett tömbökben élő hátrányos helyzetű lakosság identitásának erősödését, munkaerőpiaci esélyeinek növekedését, közösségi aktivitását.

A VEKOP projekt tevékenységei a szociális rehabilitációs akcióterületen valósulnak meg, ezért a térbeli kapcsolódások, összefüggések támogatják a projektelemek közötti szinergiák kialakulását. A

közterületek, közösségi terek és a lakófunkciót erősítő fejlesztések térben is kapcsolódnak, és pozitív hatásaikat kölcsönösen erősítik.

## 4.5. Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében

### 4.5.1. Partnerek bemutatása

A konzorciumi partnerek és támogató csoporttagok bemutatása

<b>Partner neve:</b>	<b>Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.</b>
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	cca. 140.000.000,-
Igényelt támogatás összege (Ft)	-
Biztosít-e önerőt?	-
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	-
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Lakófunkciót erősítő tevékenység (100%-os önkormányzati tulajdonú és társasházi ingatlanok)
Partner szerepe a tervezésben:	Javaslatétel a fejlesztéssel érintett ingatlanok kiválasztásában
Partner szerepe a végrehajtásban:	Társasházak közös képviselője, önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése, felmérési dokumentációk elkészíttetése, ideiglenes lakhatást szolgáló lakások felújíttatása, lakók ideiglenes költöztetésének lebonyolítása, ingóságok raktároztatása.
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Vagyonkezelés, közös képviselő, karbantartás, bérleti díjak beszedése.

41. táblázat Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.

Forrás: önkormányzat adatközlése

„Budapest XV. ker. Rákospalota városrehabilitációja”

<b>Partner neve:</b>	<b>Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.</b>
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Közhasznú Nonprofit Kft.
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	37.047.218,-
Igényelt támogatás összege (Ft)	37.047.218,-
Biztosít-e önerőt?	nem
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	-
Konkréten mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése, OKJ-s képzések</li> <li>- Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása</li> <li>- Foglalkoztatók felkészítést célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében.</li> <li>- Az akcióterületen található illegális hulladéklerakók felszámolása</li> <li>- Közterek, parkok, játszóterek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése, kapcsolódó eszközbeszerzés.</li> </ul>
Partner szerepe a tervezésben:	Általa megvalósítandó programok és költségvetés tervezése
Partner szerepe a végrehajtásban:	Általa megvalósítandó programok lebonyolítása, eszközök beszerzése
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Védett rehabilitációs és közfoglalkoztatási munkahely biztosítása, mentorálás.

## 42. táblázat Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Forrás: önkormányzat adatközlése

<b>Partner neve:</b>	<b>Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Csokonai Kulturális Központ</b>
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Költségvetési szerv
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	39.680.001,-

„Budapest XV. ker. Rákospalota városrehabilitációja”

Igényelt támogatás összege (Ft)	39.680.001,-
Biztosít-e önerőt?	nem
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	-
Konkréten mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek</li> <li>- Felzárkóztató képzés</li> <li>- A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési program</li> <li>- Egészségügyi program</li> </ul>
Partner szerepe a tervezésben:	Általa megvalósítandó programok és költségvetés tervezése
Partner szerepe a végrehajtásban:	Általa megvalósítandó programok lebonyolítása, eszközök beszerzése
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Létrejövő közösségi terek működtetése.

## 43. táblázat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata Csokonai Kulturális Központ

Forrás: önkormányzat adatközlése

<b>Partner neve:</b>	<b>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézménye</b>
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Költségvetési szerv
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	33.000.000,-
Igényelt támogatás összege (Ft)	33.000.000,-
Biztosít-e önerőt?	nem
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	-
Konkréten mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Egészségügyi programok</li> <li>- hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz</li> <li>- pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások</li> </ul>
Partner szerepe a tervezésben:	Általa megvalósítandó programok és költségvetés megtervezése
Partner szerepe a végrehajtásban:	Általa megvalósítandó programok lebonyolítása, eszközök beszerzése
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	-

## 44. táblázat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézménye

Forrás: Önkormányzat adatközlése

„Budapest XV. ker. Rákospalota városrehabilitációja”

<b>Partner neve:</b>	<b>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye</b>
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Költségvetési szerv
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	46.748.097,-
Igényelt támogatás összege (Ft)	46.748.097,-
Biztosít-e önerőt?	nem
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	-
Konkréten mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- egészségügyi programok</li> <li>- érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók</li> <li>- az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok</li> <li>- munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek</li> <li>- családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése</li> <li>- gyerekek iskolai felzárkózását segítő programok</li> <li>- adósságkezelési szolgáltatás</li> </ul>
Partner szerepe a tervezésben:	Általa megvalósítandó programok és költségvetés megtervezése
Partner szerepe a végrehajtásban:	Általa megvalósítandó programok lebonyolítása, eszközök beszerzése
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Támogatott lakhatás esetén az ellátottak segítése, gondozása

45. táblázat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

Forrás: Önkormányzat adatközlése

A támogatói csoport tagjai tekintetében még nem állnak rendelkezésre konkrét adatok.

#### 4.5.2. A Támogatói Csoport bemutatása és partneri kapcsolatok építése

##### A Támogatói Csoport megalapítása

A Támogatói Csoport megalapítására 2016. április 22-én került sor, a XV. kerület Önkormányzat Dísztermében (1153 Budapest, Bocskai út 1-3). Az alakuló ülésről jegyzőkönyv készült (lásd 3. sz. melléklet!). Az ülést dr. Pintér Gábor alpolgármester vezette és részt vett rajta László Tamás országgyűlési képviselő is. A Támogatói Csoportba meghívottak tájékoztatást kaptak a projektről és

fejlesztési javaslataikat kérték. A jegyzőkönyv részeként tizenhat szervezet írta alá a részvételi nyilatkozatot.

### **A Támogatói Csoport 2. ülése (2018.11.15.)**

A Projektgazda Önkormányzat szervezésében 2018.11.15-én sor került a Támogatói Csoport 2. ülésére, ahol jegyzőkönyv, jelenléti ív, támogatói nyilatkozatok készültek. Fontos kiemelni, hogy a mostani szakmai tartalom véglegesítése a konzorciumi partnerek napi munkája során szerzett tapasztalatán, valamint a lakossággal nap mint nap találkozó szakmai vezetéssel együttműködésben került kidolgozásra. A projekt eredményességét és a visszajelzéseket a megvalósítás során folyamatosan mérni és elemezni kívánja az Önkormányzat.

A Projektgazda a támogatói nyilatkozat megújítását tervezte a megvalósításban részt vevő szervezetek számának növelésével, amit az ülésen sikerült megvalósítani. A Projektgazda nevében Reiszné Naszádi Magdolna köszöntötte a megjelenteket. Szép Károly, a szoft projektek kidolgozásának szakértője tájékoztatást adott a szoft projektekről. Tóth Ágnes projekt asszisztens a projekt felújításra vonatkozó részéről adott tájékoztatást (a Támogatói Csoport 2. ülésének jegyzőkönyvét lásd a 4. sz. mellékletben!).

A Támogatói Csoport 2. ülésén részt vevő szervezetek (2018. november):

1. XV. kerület Önkormányzat
2. XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
3. Közösségfejlesztők Egyesülete
4. Otthon segítünk alapítvány
5. KOMA Bázis Kft.
6. Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)
7. Újpalotai Összevont Óvoda
8. Rákospalotai Összevont Óvoda
9. Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány
10. Média a Családért Alapítvány
11. BRFK. XV. Kerületi Rendőrkapitányság
12. Palota-15 Kft.
13. REAC-Sportiskola SE
14. Újpalota Sportegyesület
15. Palota Holding Zrt.
16. Szociális és Rehabilitációs Alapítvány (SZÉRA)
17. Palota Tehetségfejlesztő Egyesület
18. Rákospalotai Szilas Néptáncgyűttes
19. MBE Rákospalotai Baptista Gyülekezet
20. Rákospalotai Örökségünk Egyesület

21. KÖSZI Egyesület
22. XV. Média Kft.
23. Czabán Általános Iskola

Az érintett civil szervezetek, intézményi szereplők és további intézmények bevonása a folyamatos partneri egyeztetéseken keresztül (lásd 4.12. fejezet), illetve a Támogatói Csoportba történő bevonáson keresztül valósul meg, és folyamatos, interaktív formában zajlik. Ezáltal a projekt tartalma – kiemelten a szoft tevékenységek – folyamatosan pontosodik, és egyre inkább idomul a helyi igényekhez, miközben magas színvonalú szakmai tartalmat képvisel.

A lakosság folyamatos bevonása a projekt megvalósításba fontos projekt kommunikációs feladat. A Projektgazda a szociális munkások és egyéni fejlesztési terv segítségével kívánja felmérni a lakosok végzettségét, szakértelmét, a szociális munkások és kommunikációs eszközök által kívánja a lakosság bevonását biztosítani. Jogi és közbeszerzési szempontok alapján a konzorciumi tag, Palota-15 Közhasznú Nonprofit Kft-nél van lehetőség védett munkahelyeket biztosítani az arra rászorulóknak.

Az Önkormányzat lakossági és intézményi, valamint a helyi gazdálkodó szervezetek irányában kifejtett kommunikációja a Kommunikációs tervben foglaltaknak megfelelően történik.

A fenntartási időszakban a projekt eredményeinek fenntartását az arra hivatott intézményi hálózat professzionális módon biztosítja és működteti. Ez vonatkozik a közsféra és közösségi fejlesztésekre, az önkormányzati bérlakás állomány fenntartására és a szoft projektek szakmai megvalósítására egyaránt.



„Budapest XV. ker. Rákospalota városrehabilitációja”

#### 4.6. A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok

Az adott feladat ellátásának kapcsolódása a tevékenységekhez	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	Társasházi lakások felújítása	Helyiségek felújítása	P+R parkoló kialakítása	Park rendezés	Út, járda, zöldsáv felújítások	Közösségi funkciók kialakítása	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
A szükséges ingatlanok megszerzésével kapcsolatos feladatok				X				
Terület-előkészítési feladatok								
Az akcióterületen belüli közlekedési-, és közműhálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok				X		X		
Az akcióterületet feltáró út- és közműhálózat (infrastruktúra) felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok								
A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok				X	X	X		
A kármentesítési tevékenység								
Közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények rehabilitációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok							X	
Önkormányzati tulajdonú lakóépületek rehabilitációja	X		X					
Építési, telekalakítási feladatok	X	X	X	X	X	X	X	X
Akadálymentesítés az OTÉK (253/1997. Kormányrendelet) szerint	X						X	
Azbesztmentesítés az akcióterületen fejlesztéssel érintett középületek vonatkozásában								
Energiahatékonysági korszerűsítés az akcióterületen fejlesztéssel érintett középületek vonatkozásában		X						

#### 46. Táblázat Önkormányzati feladatok

Forrás: önkormányzat adatközlése

#### 4.7. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán

Nem releváns.

#### 4.8. Kapcsolódó fejlesztések – A projekten kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen.

##### Tervezett és lehetséges projektek (a táblázat sokszorosítható)

<b>Projekt neve</b>	<b>Karácsony Benő park önerős korszerűsítése</b>
Projekt rövid leírása	Növénytelepítés, , , sétányok, új közlekedési irányok betervezése, , új utcabútorok (padok, asztalok, hulladékgyűjtők) telepítése, buszmegálló környezetének rendezése, közvilágítás napelemes kialakítása
Projekt helyszíne	Bp. XV. kerület 87607/8 hrsz. ingatlan
Projekt gazda	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata
Előkészítettség	kiviteli terv szerződés szerint 2018. november 15-én elkészült
Tervezett összköltség	76.200.000,-
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége	2019. március-2019. december

##### 47. táblázat Karácsony Benő park önerős korszerűsítése

*Forrás: önkormányzat adatközlése*

<b>Projekt neve</b>	<b>Rákos út terei</b>
Projekt rövid leírása	1.Szakorvosi rendelőintézet környezetének revitalizációja: a köztér arculatának átalakítása, komfortosabbá tétele új burkolatokkal, utcabútorokkal, fa- és cserjetelepítéssel, kertészeti arculat átalakításával a tér zöldebbé tétele, mozgáskorlátozottak részére új parkolók és mentőbeálló kialakításával. 2.Wesselényi utca Rákos út és Vásárcsarnok közti szakasza: őstermelői piac bővítése, járdafelület kiszélesítése, új árusítóhelyek és parkolóhelyek kialakítása, a köztér arculatának átalakítása, komfortosabbá tétele új burkolatokkal, utcabútorokkal, fa- és cserjetelepítéssel, kertészeti arculat átalakításával a tér zöldebbé tétele.
Projekt helyszíne	Bp. XV. Rákos út 77/a szakrendelő előtti tér, Bp. XV. Wesselényi utca Rákos út és Vásárcsarnok közti őstermelői piac és a Dessewffy utcai torkolat határvonaláig terjedő közterület
Projekt gazda	Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata

Előkészítettség	kiviteli tervekészítés
Tervezett összköltség	bruttó 215 mFt
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége	2019.01.01-2021.12.15.

#### 48. táblázat Rákos út terei

Forrás: önkormányzat adatközlése

## 4.9. A projekt várható hatásai

### Társadalmi-gazdasági hatások

- az üresen álló önkormányzati lakások bérbé adhatók lesznek, csökken a komfort nélküli, szubstandard lakások száma,
- közösségszervezésre alkalmas helyszínek létesülnek az akcióterületen,
- hatékony szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások alakulnak ki
- csökken a munkaerőhiány a konzorciumi tagoknál, a kerületi intézményeknél és vállalkozásoknál

### Esélyegyenlőségi hatások

- javulnak a lakhatási körülmények és ezzel az ott lakók életminősége,
- érezhetően növekedik az akcióterületen élők identitástudata,
- csökken az eltérő identitásból eredő feszültség az akcióterületen
- növekedik az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság munkaerő piaci integrációja
- javul az akcióterületen élők egészségi állapota
- emelkedik az iskolázottság
- növekedik a közbiztonság

### Környezeti hatások

- növekedik az akcióterületen a rendezett zöldfelület nagysága

### Közlekedési hatások

- vasúti közlekedés kihasználtsága növekszik
- javulnak a biztonságos közlekedés infrastrukturális feltételei és a parkolási körülmények

### Környezetminőségi hatások

- javul a lakókörnyezet és településképek minősége

**Zöldfelület-gazdálkodást érintő hatások**

- a Karácsony Benő park területén faállománycsere, fasor rekultiváció történik, sétány és közösségi levendula kert kerül kialakításra,
- Az Istvántelek vasútmegálló mellett a közterületen fák ültetésére és egyéb zöldfelület kialakítására kerül sor,
- A felújításra kerülő útszakaszok mellett fasorok kialakítása történik.

**4.10. Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása**

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) célrendszerében megfogalmazottak teljes mértékben illeszkednek jelen projekt releváns, a Felhívásban meghatározott céljaihoz, és hozzájárulnak a horizontális célok eléréséhez.

Az Esélyegyenlőség tekintetében a projekt és a HEP céljai egyeznek és az esélyegyenlőség javulását eredményezik:

- A helyi társadalmi kohézió erősítésére rendelkezésre állnak vagy a tervezett fejlesztéssel létrehozásra kerülnek ehhez szükséges és alkalmas terek, létesítmények.
- A fejlesztés nem jár az alacsony státuszú lakosság kizorításával a terület felértékelődése következtében.
- A projekt fő célcsoportját az akcióterületen élő, jellemzően a munkaerőpiacról kizoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai végzettségű társadalmi csoportok, kiemelten a szegregált körülmények között élők jelentik.

A Budapest XV. kerületi Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja:

„A Program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely az állam, az önkormányzatok és ezek intézményei, a civil szervezetek és magánszemélyek feladata.”

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának célja, hogy a XV. kerület olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen, vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz.

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:

- a) az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- b) a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- c) a diszkriminációmentességet,

d) a szegregációmentességet,

e) a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket, A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A horizontális szempontok érvényre juttatásának részletes módját lásd a Projektgazda Helyi Esélyegyenlőségi Programjában!<sup>17</sup>

#### 4.11. Kockázatok elemzése

Kockázat megnevezése	Valószínűség (1-7)*	Hatás (1-7)*	A kockázat kezelésének módja	Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik
Műszaki (tervezés, engedélyezés, kivitelezés) kockázatok	5	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tervező, kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés részvételi feltételeinek, értékelési szempontjainak gondos meghatározása, megfelelő határidők megállapítása, szerződéses biztosítékok kikötése,</li> <li>Szakmailag szükséges beavatkozások elvégzése</li> </ul>	építési beruházások
Jogi (jogszabályi környezet, építési előírások) kockázatok	3	7	Jogszabályok, előírások előkészítésének nyomon követése, esetleges szigorúbb feltételek alkalmazása	építési beruházások, szoft elemek
Társadalmi (lakossági ellenállás) kockázat	4	6	Szakember, aktív, folyamatos szociális munka, bizalom kialakítása, ösztönzés.	lakó funkció, szoft elemek
Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázat	2	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bérleti díjak szinten tartása</li> <li>Kártyás közműorák felszerelése</li> <li>Családfenntartó munkához juttatása</li> </ul>	lakó funkció

<sup>17</sup> [http://www.bpxv.hu/r4wf434rf/uploads/2015/10/xv\\_eselyegyenlosegi\\_program\\_2013-20181.pdf](http://www.bpxv.hu/r4wf434rf/uploads/2015/10/xv_eselyegyenlosegi_program_2013-20181.pdf)

Intézményi kockázat	1	2	Teljes körű átadás-átvétel, folyamatos munkamenet biztosítása	teljes projekt
Pénzügyi kockázat	7	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Megfelelő szám ajánlattevő felkérése</li> <li>IH-val közös megoldások keresése</li> </ul>	teljes projekt
Humán erőforrás kockázat	7	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>folyamatos pályáztatás</li> <li>meglévő munkatársak megbízása másodállásban</li> <li>külső szolgáltató megbízása</li> </ul>	egyéni fejlesztési terv készítése

\* 1 – leggyengébb, 7 – legerősebb

49. táblázat A projekt kockázata és azok kezelésére javasolt intézkedések

Forrás: saját szerkesztés

A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosítószámú, Budapest XV. Ker. Rákospalota Városrehabilitációja projekt megvalósításának ütemterve

negyedévek	2017. IV.	2018. I.	2018. II.	2018. III.	2018. IV.	2019. I.	2019. II.	2019. III.	2019. IV.	2020. I.	2020. II.	2020. III.	2020. IV.
tevékenységek													
Támogatási szerződés megkötése	2017.12.04												
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése					2018.12.01								
Szoft programok előkészítése													
Tervezések közbeszerzetése													
Műszaki tervek elkészítése, engedélyeztetések						2019.03.01							
Beruházási elemek közbeszerzetése							2019.06.01						
Lakófunkciós tevékenység megvalósítása												2020.06.30	
Út, járda, zóldsáv felújítások										2020.02.28			
Karácsony Benő Park felújítása								2019.08.31					
Közösségi funkciók megvalósítása									2019.11.30				
Istvánlki P+R parkoló kialakítása									2019.11.30				
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése									2019.11.30				
Szoft tevékenység megvalósítása													2020.12.31
Program zárása													2020.12.31

50. táblázat A projekt megvalósításának ütemezése

Forrás: önkormányzat adatközlése

## 4.12. A projekt elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések

A projekt előkészítés és a partnerség építésének első, és egyik legfontosabb eleme a pályázat és a PET alapját képező, 2016-ban elvégzett igényfelmérés volt. Az igényfelmérés feladata, hogy felmérje az akcióterületen élő lakosság viszonyulását a mindennapi környezetükhöz, életkörülményeikhez, problémáik, társadalmi-gazdasági helyzetük szubjektív értékelését bemutassa, illetve felmérje az elvárásaikat, melyek mentén a szociális városrehabilitációs program elemeit fel lehet építeni és releváns tartalommal meg lehet tölteni.

Az igényfelmérés során, az akcióterületen élő lakosság, valamint az itt működő intézmények, szervezetek lettek megkeresve, többféle módszer együttes alkalmazásával:

1. A kerületben, illetve az akcióterületen releváns szervezetek vezetőivel személyes interjúk keretében, a RUP-15 Városfejlesztési Kft. vezetésével kerül sor a program tervezet ismertetésére, részvételi szándékuk, illetve konkrét vállalt feladataik megismerésére. Az elkötelezett szervezetekkel a megbeszélések több körben zajlottak a projektelemek pontos meghatározása és kidolgozása érdekében. (Emlékeztetők a PET-ben mellékelve, 3. melléklet.)

2. Az igényfelmérés az akcióterületen élők közvetlen személyes megkeresésével történt, kérdezőbiztosok bevonásával. A kérdezőbiztosok 500 embert kerestek fel az akcióterületi krízis- és veszélyeztetett tömbökön belül, valamint ezeken kívül és közvetlen lakásonkénti kérdőíves adatfelvételt végeztek. Az akcióterület lakosságát egy a programra specifikált kérdőív segítségével interjúvolták meg, hogy a problémáik, igényeik, elvárásaik világosan megjelenhessenek a tervezési fázisban. (Kérdőív a PET-ben mellékelve, 2. melléklet.)

A kérdőíves igényfelmérés az akcióterület határain belül zajlott, 2016. június 8. és június 25.-e között az időszak minden napján, változatos napszakokban. Helyszíntől függően, leginkább a kora reggeli (fél 7-től nagyjából 10-11-ig), valamint a késő délutáni (du. 4-5 órától kezdődően) időszakok voltak a legsikeresebbek, a várakozásoknak megfelelően.

A kérdőívesítés fix helyszínei:

- Wesselényi utcánál lévő őstermelői standok előtti terület, valamint a piac területe,
- Hubay Jenő tér,
- Rákos út frekventáltabb, nagyobb kereszteződései (mint az Illyés Gyula utca, és az ott lévő lakótelep),
- Karácsony Benő park (és az ott lévő játszótér),
- Tompa Mihály utcai játszótér,
- Rákos úti SZTK,
- Istvántelek vasútállomás,
- Frekventált buszmegálló,
- Dózsa György Gimnázium, ahol az iskolával egyeztetve került sor kérdőívesítésre,
- Bocskai utcai Hubay Zeneiskola,
- Csokonai Művelődési Központ.

A fix helyszínek mellett a kérdőívesítés a krízis- és veszélyeztetett tömbök területén lakásról lakásra történő becsöngetéses módszerrel történt. A kérdőívesítés eredményeként megállapítható, hogy megközelítőleg sikerült reprezentatív mintát lekérdezni az akcióterületen élők közül.

A kérdőívek elektronikus bevitele a Google által is használt kérdőíves formulát követve történt Microsoft Office Excel 2007 programba. Innen a keresztábra analízis bizonyos formai és formátumi előkészítés után SPSS programban valósult meg, aminek a kiértékelése és ábrázolása, hasonlóan az összes többi elemzéshez, ismételten Excelben, míg maga a szöveges értékelés, és diagramok beszúrása Microsoft Office Word 2007 programban került kidolgozásra.

Szervezetek	Dátum és helyszín	Részvevők	Téma
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat	2018.08.01. EGI Irodája Bp. Rákos út 77/A	Horváth Nikolett - pénzügyi szakértő Szép Károly - szoft tevékenység szakértő	VEKOP EGI szoft projektek és költségvetés egyeztetése
Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézménye (EGI)			
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat	2018.09.10.	Reiszné Naszádi Magdolna	VEKOP Szoft projektek és költségvetés véglegesítése
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)	NIF Főosztály Bp. Bocskai út 1-3	Gráczer Irma dr Paréj-Varga Sára Szögi Andrea Urbán Szilvia	
Palota-15 Nonprofit Kft.			
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (EGI)		Balázné Donáth Aranka Horváth Nikolett Rácz Erika dr. Zsidei Kinga Szép Károly - szoft tevékenység szakértő	
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat	2018.07.19. 2018.08.10. 2018.09.03.	Szép Károly - szoft tevékenység szakértő	VEKOP Szoft projektek egyeztetése
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)		Intézmény képviselői	
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat	2018.07.19. 2018.08.15. 2018.08.16.	Szép Károly - szoft tevékenység szakértő	VEKOP Szoft projektek egyeztetése
Palota-15 Nonprofit Kft.		Szögi Andrea, K. Szabó Dóra	
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat	2018.07.19. 2018.08.01.	Rádics András – gazdasági igazgató, Horváth Nikolett - pénzügyi előadó,	VEKOP Szoft projektek egyeztetése
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (EGI)		Rácz Erika - pénzügyi előadó, Szép Károly – szoft szakértő	
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat	2018.08.01. 2018.08.14. 2018.08.15.	Szép Károly - szoft tevékenység szakértő	VEKOP Szoft projektek egyeztetése
Csokonai Kulturális Központ		Urbán Szilvia, Kuczko Andrea	
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat	2018.07.19. 2018.07.30. 2018.08.31.	Szép Károly - szoft tevékenység szakértő	VEKOP Szoft projektek egyeztetése
Konzorcium és	2018.08.06.	Önkormányzat képviselői	



főosztályvezetői egyeztetések				
<b>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat</b>	2018.10.18.	Reiszné Magoldna, Bagyinszki Márta, Orosz Némethné Viktória, Jordán Ildikó, Varga Sára, Balázné Donáth Aranka, Horváth Nikolett, Rácz Erika, Bicskai Attila, K. Szabó Dóra, Duna Angéla, Lovász Márta, Tuba Zsófia	Naszádi Benedekné Százné Krisztina, Varga Katonáné Dr. Paréj-Varga Sára, Szögi Andrea,	VEKOP Szoft projektek és költségvetés véglegesítése
<b>Konzorcium</b>	NIF Főosztály Bp. Bocskai út 1-3			
		Szép Károly - szoft tevékenység szakértő		
<b>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat</b>	2018.09.24.	Reiszné Magoldna, Bagyinszki Márta, Grácz Irma, Orosz Némethné Viktória, Jordán Ildikó, Busi Juliánna, Dr. Paréj-Varga Sára, Szögi Andrea, Rudolf József, Bezerédi Erika, Sz. Urbán Szilvia, Balázné Donáth Aranka, Horváth Nikolett, Rácz Erika, Dr. Zsidei Kinga, Dr. Kovács Imre, Tóth Ágnes, Herczku Éva, Beke Károly, Szép Károly	Naszádi Benedekné Százné Krisztina, Varga Katonáné Szabóné Dr. Paréj-Varga Sára, Szögi Andrea,	VEKOP Szoft projektek és költségvetés véglegesítése
<b>Konzorcium</b>	Polgármesteri hivatal, házasságkötő terem (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.)			
<b>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat</b>	2018.09.10.	Grácz Irma, Dr. Varga Sára, Szögi Andrea, Urbán Szilvia, Balázné Donáth Aranka, Horváth Nikolett, Rácz Erika, Szép Károly	Dr. Varga Sára, Szögi Andrea,	VEKOP Szoft projektek és költségvetés véglegesítése
<b>Konzorcium</b>	NIF Főosztály Bp. Bocskai út 1-3			
<b>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat</b>	2018.10.24.	Grácz Irma, Orosz Krisztina, Busi Juliánna, Varga Viktória, Katonáné Jordán Ildikó, Duna Angéla, Szép Károly, Homonnai Ferenc	Százné Krisztina, Szabóné Busi Juliánna, Némethné Varga Viktória, Katonáné Dr. Paréj-Varga Sára, Szögi Andrea,	VEKOP Szoft ESZI-t érintő szoft programjainak és tevékenységének összeállításáról
<b>Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)</b>				
<b>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat</b>	2018.08.15.	Urbán Szilvia, Andrea, Szép Károly	Szögi Andrea,	VEKOP Szoft CSMK-t érintő szoft

<b>Csokonai Kulturális Központ</b>				programjainak és tevékenységének összeállításáról
<b>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat</b>	2018.07.19.			VEKOP Szoft projekt tervezés - a partnerek egységes kommunikációs megjelenésének megteremtése
<b>Konzorcium</b>		Polgármesteri hivatal, házasságkötő terem (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.)		
<b>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat</b>	2018.08.10.		Orosz Krisztina, Szép Károly - szoft tevékenység szakértő	VEKOP Szoft ESZI-t érintő szoft programjainak és tevékenységének összeállításáról
<b>Újpalotai Család- És Gyermejjóléti Központ</b>		Budapest, Zsókvár u. 24-26, Újpalotai Család- És Gyermejjóléti Központ		
<b>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat</b>	2018.07.19.		Gráczer Irma, intézményvezető, Szép Károly - szoft szakértő	Szoft elemek kidolgozása, ESZI szempontú egyeztetése
<b>Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)</b>		ESZI – 1157 Budapest, Árendás köz 4-6.		

51. táblázat: Szoft elemek véglegesítésének egyeztetése - Partnerségi egyeztetések listája (2018)

*Forrás: saját szerkesztés*

## 5. MEGFIZETHETŐSÉGI ÉS MOBILITÁSI TERV

### 5.1. Nem legális lakhatással rendelkező személyek

Lakcím	Életvitel-szerűen ott élők száma	Lakás alapterület (m <sup>2</sup> )	Szobaszám	Komfort fokozat	Státusz	Utolsó bérleti jogviszony	Tartozás
Kinizsi u. 90. fsz. 9-10.	5	52	1 + 2x1/2	összkomfortos	lakáshasználó	2015.11.01 - 2017.10.31.	Tartozás: 133.360 Ft
Bethlen G. u. 103. fsz. 1.	3	30	1	komfort nélküli	lakáshasználó	2015.04.01 - 2016.03.31.	Nincs bérleti díj tartozás

52. táblázat Az akcióterületen lévő önkormányzati lakásokban nem legális lakhatással rendelkező személyek száma és jelenlegi helyzete

Forrás: önkormányzat adatközlése

### 5.2. Költözéssel érintettek bemutatása (amennyiben a projekt során költözés is megvalósul)

Nem releváns.

### 5.3. Megfizethetőség bemutatása

A beruházás hatására minden lakásban összkomfort szintre emelkedik a komfort fokozat, ennek megfelelően 300 Ft/m<sup>2</sup> lesz a bérleti díj a szociális kategóriánál. A mellékelt táblázat (lásd 2. sz melléklet!) tartalmazza a megemelkedett bérleti díjak összegét, a lakásban lakók összes nettó jövedelmét (az utoljára benyújtott jövedelemigazolások /nyilatkozatok alapján) és a bérleti díj jövedelemhez viszonyított arányát. Ezekből a számadatokból következtethető, hogy a magasabb költségekkel járó szociális bérlakások bérlői várhatóan képesek lesznek viselni a magasabb bérleti díjakat, mivel a lakásban együtt lakók összes jövedelmének maximum 14%-át teszi ki a bérleti díj. Annak érdekében, hogy a bérlők képesek legyenek a megemelkedett díjakat hosszútávon tartani, kijelöléskor olyan családok kerülnek a felújított lakásokba, akik a lakhatáshoz szükséges rendszeres jövedelemmel rendelkeznek.

A közmű díjak értékei költségbecslésnek számítanak, kevés tényadaton alapulnak.

A XV. kerület Önkormányzata szociális bérlakás állománya 479 db lakásból áll, amelyekre a fenti megállapítások vonatkoznak.

## 5.4. Kötelező szempontok érvényesítése

A projekt által érintett lakásállományba költöző/felújítással érintett bérlőknek meg kell ismernie a Felhívás és a projekt feltételeit és célját. Amikor a magánszemélyek ismertté válnak, a vagyongazdálkodó Palota Holding Zrt. külön nyilatkoztatja őket arról, hogy a felhívás feltételeit és célját megismerte, ez lesz a feltétele a projektben való részt vételnek. A nyilatkozó magánszemélyeknek vállalnia kell az együttműködést az integráció céljának elérésében az önkormányzattal, konzorciumi partnerekkel és a szociális munkással. A vagyongazdálkodó Palota Holding Zrt. szintén külön nyilatkozatot írat alá ezen együttműködés vállalásáról.

Költözés esetén nem köthető olyan bérleti szerződés, amely eredményeként a költözők a fenntartási időszak alatt kiszorulnak a projektben létrehozott/felújított szociális bérlakásból. Ezen feltételt a vagyongazdálkodó Palota Holding Zrt-vel megkötendő lakásbérleti szerződés fogja tartalmazni.

Mivel a költözők/felújítással érintettek személye még bizonytalan, az MT Útmutatóban foglaltak szerint elfogadható az is, ha a megvalósító nyilatkozik arról, hogy az adott szempontok miként kerülnek érvényesítésre.

## 6. PÉNZÜGYI TERV

Az MT Útmutató 6. Pénzügyi terv fejezete alapján „A pénzügyi terv része a felhívás mellékleteként kiadott útmutató alapján elkészített költség-haszon elemzés.”

Jelen projekt pénzügyi elemzése az Útmutatóban foglaltaknak megfelelően a releváns KHE-útmutatóban („Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez”) foglaltaknak megfelelően készült, az "A költség-haszon elemzés dokumentum sablon - "Projekt típus 2: 1 mEUR feletti nem nagyprojekt, közcélú, nettó bevételt nem termelő " c. releváns dokumentum sablonban foglaltaknak megfelelően (a továbbiakban: KHE-útmutató-sablon), a szükségesnek tartott területeken ahhoz képest kiegészítésekkel.

A hivatkozott sablonban foglaltaknak megfelelően, a projekt típusra vonatkozó előírások szerint egyszerűsített pénzügy és közgazdasági elemzés elkészítése szükséges.

A KHE-útmutató-sablonban meghatározott fejezetek jelen megvalósíthatósági tanulmány dokumentum releváns fejezeteiben találhatóak, a Felhívásban megfogalmazottaknak megfelelően.<sup>18</sup>

### 6.1. Módszer, általános feltételezések

Az Útmutató szerint általános feltételezések között megadandó módszertani fogalmak:

- Az elemzés kezdő éve: 2018.
- Vizsgált időtáv: A projekt tervezett fizikai befejezésének időpontját (2020.12.31.) követő 5 év (2025.12.31.).<sup>19</sup>
- Árak: a projekt elemzése során változatlan áron készültek a számítások (a kezdő évre inflációval kiigazított, a kezdő évhez rögzített áron).
- Reálértéken történő tervezés: az elemzések a KHE-útmutatóban foglaltak szerint készültek.
- Konszolidált megközelítés: A KHE-útmutató alapján a pénzügyi elemzés általánosságban az infrastruktúra tulajdonosának szempontjából került elvégzésre (ami különbözhet a szolgáltatás üzemeltetőjétől).
- ÁFA: az ÁFA költségek elszámolhatósága jelen tanulmányban a megvalósításban részt vevő szervezeteként bemutatásra került.

---

<sup>18</sup> 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások c. fejezet 37) pontja szerint: „Amennyiben megvalósíthatósági tanulmány is készül, a megvalósíthatósági-tanulmány és a költség-haszon elemzés közös fejezeteit a megvalósíthatósági tanulmányban szükséges szerepeltetni.”

<sup>19</sup> Forrás: Támogatási szerződés

## 6.2. Beruházási költségek

Megnevezés	Összesen	1. év 2018	2. év 2019	3. év 2020
<b>1. Előkészítés összesen</b>	<b>57 118 293</b>	<b>45 201 283</b>	<b>5 958 505</b>	<b>5 958 505</b>
1.1. Projekt előkészítés - tanulmányok és műszaki tervezés	42 200 338	42 200 338		
1.2. Egyéb előkészítés	2 440 945	2 440 945		
1.3. Közbeszerzés	12 477 010	560 000	5 958 505	5 958 505
<b>2. Kivitelezés összesen</b>	<b>742 980 688</b>	<b>15 748 032</b>	<b>363 616 328</b>	<b>363 616 328</b>
2.1. Ingatlanvásárlás és kapcsolódó költségek	15 748 032	15 748 032		
2.2. Építés	727 232 656		363 616 328	363 616 328
<b>3. Szolgáltatások összesen</b>	<b>44 098 425</b>	<b>0</b>	<b>22 049 213</b>	<b>22 049 213</b>
3.1. Műszaki ellenőr	11 811 024		5 905 512	5 905 512
3.2. Projektmenedzsment	29 527 559		14 763 780	14 763 780
3.3. Nyilvánosság	1 578 740		789 370	789 370
3.4. Egyéb szolgáltatás	1 181 102		590 551	590 551
<b>4. Szoft elemek</b>	<b>363 060 906</b>	<b>0</b>	<b>181 530 453</b>	<b>181 530 453</b>
4.1. Szoft szolgáltatások	346 776 328		173 388 164	173 388 164
4.2. Eszközbeszerzés	16 284 578		8 142 289	8 142 289
<b>5. Beruházás nettó elszámolható költségei összesen</b>	<b>1 207 258 312</b>	<b>60 949 315</b>	<b>573 154 498</b>	<b>573 154 498</b>
<b>6. Nem visszaigényelhető ÁFA</b>	<b>323 589 389</b>	<b>16 305 115</b>	<b>153 642 136</b>	<b>153 642 136</b>
<b>7. Teljes elszámolható költség</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>77 254 430</b>	<b>726 796 634</b>	<b>726 796 634</b>
<b>8. Projekt teljes költsége</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>77 254 430</b>	<b>726 796 634</b>	<b>726 796 634</b>

52. táblázat A teljes beruházás fő tételei és azok időbeni fölmerülésének előzetes ütemezése

Forrás: saját szerkesztés

A projekt összköltsége és egyben a beruházás összes elszámolható költsége bruttó 1 530 847 702 Ft, ami megegyezik a pályázati támogatás összegével. Ez nettó 1 207 258 312 Ft-nak felel meg, az Áfa összege 323 589 389 Ft<sup>20</sup>.

Az építés teljes elszámolható költsége nettó 742 980 688 Ft + Áfa, azaz bruttó 943 585 474 Ft, amely magában foglalja a szükséges ingatlanvásárlás költségét is, bruttó 20 000 001 Ft értékben.

Az építés költsége 2019-ben és 2020-ban kerül felhasználásra. A megvalósításhoz kapcsolódó előkészítés (tervezés, tanulmányok, közbeszerzés) összege nettó 57 118 293 Ft + Áfa, azaz bruttó 72 002 905 Ft.

A projektmenedzsment nettó 29 527 559 Ft + Áfa, azaz bruttó 37 500 000 Ft. A műszaki ellenőr költsége nettó 11 811 024 Ft + Áfa, azaz bruttó 15 000 000 Ft, a kötelező nyilvánosság költsége nettó 1 578 740 Ft + Áfa, azaz bruttó 2 005 000 Ft.

<sup>20</sup> A pályázat tevékenységeinek nem mindegyike tartozik a 27%-os Áfa hatálya alá.

A projekthez kapcsolódó szoft elemek megvalósítása – amely magában foglalja a bruttó 20 681 414 Ft értékű eszközbeszerzést is – összesen nettó 363 060 906 Ft + ÁFA, azaz bruttó 459 254 323 Ft.

Megnevezés	Teljes költség	Nem elszámolható költség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség aránya (%)
1. Projekt előkészítés és közbeszerzés	57 118 293	0	57 118 293	0%
2. Építés	742 980 688		742 980 688	0%
2.1. Főtevékenység kivitelezése	463 377 982	0	463 377 982	0%
2.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenység kivitelezési költsége	279 602 706	0	279 602 706	0%
3. Projektmenedzsment	29 527 559	0	29 527 559	0%
4. Nyilvánosság	1 578 740	0	1 578 740	0%
5. Műszaki felügyelet	11 811 024	0	11 811 024	0%
6. Egyéb szolgáltatás	1 181 102	0	1 181 102	0%
7. Szoft elemek és eszközbeszerzés	363 060 906	0	363 060 906	0%
<b>8. Részösszeg</b>	<b>1 207 258 312</b>	<b>0</b>	<b>1 207 258 312</b>	<b>0%</b>
9. ÁFA	<b>323 589 389</b>	<b>0</b>	<b>323 589 389</b>	
<b>10. Összes elszámolható költség</b>	<b>1 530 847 701</b>	<b>0</b>	<b>1 530 847 701</b>	<b>0%</b>

53. táblázat: A projekt tevékenységeinek teljes költségei elszámolhatóság szerinti bontásban (Ft)

*Forrás: saját szerkesztés*

A beruházás teljes költsége és elszámolható költsége megegyezik.



Tevékenység típusa	Tevékenység megnevezése	Felelős	Költség			
			Nettó	Áfa	Bruttó	
A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek	Rádda B. u. 37.	Önkormányzat	34 662 193	9 358 792	44 020 985	
	Beller Imre u. 117. bontás helyett felújítás	Önkormányzat	19 666 493	5 309 953	24 976 446	
	Pázmány Péter. u. 106/a.	Önkormányzat	24 779 781	6 690 541	31 470 322	
	Kinizsi u. 90.	Önkormányzat	49 362 897	13 327 982	62 690 879	
	Pázmány Péter. u. 18/b.	Önkormányzat	25 517 274	6 889 664	32 406 938	
	Kinizsi u. 42.	Önkormányzat	34 662 193	9 358 792	44 020 985	
	Szerencs u. 10	Önkormányzat	19 174 830	5 177 204	24 352 034	
	Pázmány Péter. u. 86.	Önkormányzat	64 591 484	17 439 701	82 031 185	
	<b>Önkormányzati lakások összesen</b>		<b>272 417 145</b>	<b>73 552 629</b>	<b>345 969 774</b>	
	Beller Imre utca 87. Társasház	Palota Holding	39 529 650	10 673 006	50 202 656	
	Pázmány Péter utca 108. Társasház	Palota Holding	45 626 263	12 319 091	57 945 354	
	Kinizsi utca 102. Társasház	Palota Holding	20 551 485	5 548 901	26 100 386	
	Bethlen Gábor utca 103. Társasház	Palota Holding	31 417 222	8 482 650	39 899 872	
	Pázmány Péter utca 98. Társasház	Palota Holding	30 581 396	8 256 977	38 838 373	
	Palánk utca 119 Társasház	Palota Holding	7 866 597	2 123 981	9 990 578	
	<b>Konzorciumi lakások összesen</b>		<b>175 572 613</b>	<b>47 404 606</b>	<b>222 977 219</b>	
	<b>Lakások összesen</b>		<b>447 989 758</b>	<b>120 957 235</b>	<b>568 946 993</b>	
	Közterületi beruházás (Önállóan nem támogatható, választható tevékenység; D) Egyéb kapcsolódó tevékenységek)	P+R parkoló kialakítása (45 gépjármű számára)	Önkormányzat	50 000 000	13 500 000	63 500 000
		Karácsony Benő park rendezése	Önkormányzat	35 000 000	9 450 000	44 450 000
		Út, járda, zóldsáv felújítások	Önkormányzat	108 625 055	29 328 765	137 953 820
<b>Közösségi terek kialakítása összesen</b>			<b>193 625 055</b>	<b>52 278 765</b>	<b>245 903 820</b>	
Közösségi funkciók beruházás (Önállóan nem támogatható, választható tevékenység; A) Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, B) Közbiztonsági funkció)	Rádda Barmen u. 37.	Önkormányzat	9 450 000	2 551 500	12 001 500	
	Dugonics u. 10.	Önkormányzat	13 485 000	3 640 950	17 125 950	
	Arany J. u. 22 helyett Dugonics u. 22.	Önkormányzat	16 923 000	4 569 210	21 492 210	
	<b>Közösségi funkciók kialakítása összesen</b>		<b>39 858 000</b>	<b>10 761 660</b>	<b>50 619 660</b>	
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	Önkormányzat	45 759 843	12 355 158	58 115 001	
	<b>Közösségi és közbiztonsági funkció összesen</b>		<b>85 617 843</b>	<b>23 116 818</b>	<b>108 734 661</b>	
	<b>Önállóan támogatható tevékenység - építés - összesen</b>		<b>447 989 758</b>	<b>120 957 235</b>	<b>568 946 993</b>	
	<b>Önállóan nem támogatható, választható tevékenység - építés - összesen</b>		<b>279 242 898</b>	<b>75 395 582</b>	<b>354 638 482</b>	
	<b>Lakófunkció, Közterületi beruházás és Közösségi funkció összesen</b>		<b>727 232 656</b>	<b>196 352 817</b>	<b>923 585 474</b>	
	<b>Lakások összesen</b>		<b>447 989 758</b>	<b>120 957 235</b>	<b>568 946 993</b>	
Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok	Önkormányzat	3 188 976	861 024	4 050 000	
	Műszaki dokumentációk	Önkormányzat	39 011 362	10 533 068	49 544 430	
	Közbeszerzési költségek	Önkormányzat	12 477 010	2 831 465	15 308 475	
	Egyéb projektelőkészítési költségek	Önkormányzat	2 440 946	659 055	3 100 001	
	<b>Projekt előkészítés összesen</b>		<b>57 118 294</b>	<b>14 884 612</b>	<b>72 002 906</b>	
Ingatlanvásárlás	<b>P+R parkoló telek megvásárlása</b>	Önkormányzat	<b>15 748 032</b>	<b>4 251 969</b>	<b>20 000 001</b>	
Projektmenedzsment	<b>Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakmai szolgáltatás</b>	Önkormányzat	<b>29 527 559</b>	<b>7 972 441</b>	<b>37 500 000</b>	
Szakmai szolgáltatások	Műszaki ellenőr	Önkormányzat	11 811 024	3 188 976	15 000 000	
	Mérnöki szakértő	Önkormányzat	1 181 102	318 898	1 500 000	
	Nyilvánosság biztosítása	Önkormányzat	1 578 740	426 260	2 005 000	
	<b>Szakmai szolgáltatások összesen</b>		<b>14 570 866</b>	<b>3 934 134</b>	<b>18 505 000</b>	
Szoft szolgáltatások	<b>Szoft projektek (Önkormányzat) összesen</b>		<b>239 851 996</b>	<b>62 927 009</b>	<b>302 779 005</b>	
	Szoft projektek	CSKK	31 244 095	8 435 906	39 680 001	
	Szoft projektek	Palota-15	29 171 038	7 876 180	37 047 218	
	Szoft projektek	ESZI	36 809 525	9 938 572	46 748 097	
	Szoft projektek	Egészségügyi Intézmény	25 984 252	7 015 748	33 000 000	
	<b>Szoft projektek (Konzorciumi partnerek) összesen</b>		<b>123 208 910</b>	<b>33 266 406</b>	<b>156 475 316</b>	
	<b>Szoft projektek összesen</b>		<b>363 060 906</b>	<b>96 193 415</b>	<b>459 254 321</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>892 985 859</b>	<b>238 866 263</b>	<b>1 131 852 123</b>	
	<b>Konzorciumi partnerek összesen</b>		<b>314 272 452</b>	<b>84 723 127</b>	<b>398 995 579</b>	
	<b>Projekt összesen</b>		<b>1 207 258 312</b>	<b>323 589 389</b>	<b>1 530 847 702</b>	

## 54. táblázat A projekt részletes költségvetése

Forrás: saját szerkesztés

## 6.3. Működési költség

## Fajlagos költségek bemutatása

Az Útmutatóban foglaltaknak megfelelően lehetőség van arra, hogy amennyiben az üzemeltetési és karbantartási költségek nem különíthetők el egymástól, azok egybeszámítva legyenek bemutatva.

Továbbá, a KHE-útmutató-sablon szerint: "Egyszerűsített CBA tartalom szükséges a pénzügyi fenntarthatóság bemutatásához, így a fejezet kifejtése szövegesen is elegendő, az alábbi sablontáblázatok használata opcionális."

Jelen projekt esetében a működési költségeket mindössze a közterületek fenntartása jelenti. Ezen költségeket Budapest XV. Kerület Rákospalota – Pestújhely – Újpalota Önkormányzata biztosítja.

## 6.4. Pótlási költség

Nem releváns.

## 6.5. Maradványérték

A KHE-útmutató-sablon szerint maradványérték számítás "Csak akkor szükséges, ha az eszközök értékesítésre kerülnek."

Jelen projekt eredményei és eszközei nem kerülnek értékesítésre, ezért maradványérték számítás elvégzése nem szükséges.

## 6.6. Bevételek

A KHE-útmutató-sablon szerint "Egyszerűsített CBA tartalom szükséges a pénzügyi fenntarthatóság bemutatásához, így a fejezet kifejtése szövegesen is elegendő, az alábbi sablontáblázatok használata opcionális."

A projekt keretében megvalósuló fejlesztéshez nem kapcsolódnak működési bevételek.

## 6.7. A pénzügyi teljesítménymutatók

Megnevezés	FPV	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Beruházási költség	1 400 942 503	77 254 430	726 796 634	726 796 634	-	-	-	-	-
2. Működési költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Pótlási költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradványérték	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Összes költség (1+2+3)</b>	<b>1 244 719 269</b>	<b>77 254 430</b>	<b>726 796 634</b>	<b>726 796 634</b>	-	-	-	-	-
5. Pénzügyi bevételek	1 244 719 269	77 254 430	726 796 634	726 796 634	-	-	-	-	-
<b>6. Nettó cash-flow (5-4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR)</b>	nem értelmezhető								

55. táblázat A pénzügyi költségek és bevételek összegzése (Ft)

*Forrás: saját szerkesztés*

A fenti táblázatból látható, hogy a jelen projektben foglalt fejlesztésekhez a projekt beruházási költsége támogatásán túl nem köthetők sem működési költségek, sem bevételek.

Az FNPV értéke 0, valójában nem értelmezhető. Az FRR nem értelmezhető. A projekt nettó bevételt nem termel.

## 6.8. A megítélhető támogatási összeg meghatározása

A projekt megítelt és szerződésben rögzített támogatási összegét a Támogatási szerződés 4.4. A támogatás összege és intenzitása c. fejezete tartalmazza. Ennek értelmében:

"A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 1 530 847 702 Ft".

## 6.9. Pénzügyi fenntarthatóság

A szükséges mértékű saját erő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat csatolása jelen projekt esetében nem releváns, mivel az összes elszámolható költségre vetített támogatási intenzitás 100%.

A pályázó gazdálkodása stabil, a megfelelő források rendelkezésre állnak, a fejlesztés biztonsággal megvalósítható és a projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított.

## 6.10. Közgazdasági elemzés

Az Útmutatóban hivatkozott KHE-útmutató-sablon szerint:

"Projekt szinten közgazdasági elemzés kifejtése szükséges, ahol támogatási stratégia ezt a logikát nem adja meg. Ahol megadja, ott projekt szinten külön elemzés nem szükséges, csak a stratégiának való megfelelés igazolása."

A VEKOP-6.2.1-15 kódszámú Felhívás „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" címen a támogatási stratégia logikáját megadja, az alábbiaknak megfelelően:

"A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítését (lehetővé téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdan munkaerőpiaci részvételüket) és az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakítását. A cél elérését a Kormány az önkormányzatok és társadalmi partnereik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 100 millió Ft – 2000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknél a projektre megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 500 millió Ft összegű előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a leromlott városi területek rehabilitációjához és az ott élő lakosság felzárkózásához.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
- a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását a fenntartási időszakban.

Jelen projekt a fenti Felhívásban szereplő támogatási stratégiának megfelel:

- a kerületben az Önkormányzat célja a telepszerű körülmények között élők életfeltételeinek, lakhatási feltételeinek javítása, a közterületek rendezése, közösségi terek kialakítása, a

közlekedési elérhetőségi feltételek javítása, mindezek révén a hátrányos helyzetűek életesélyeinek, munkaerőpiaci integrációjának elősegítése.

- a támogatási kérelmet benyújtó szervezetek a projekt megvalósításával vállalják a foglalkoztatás és a szociális helyzet előmozdításához való hozzájárulást, és a projekt megvalósításához szükséges szakmai és eszközerőforrások biztosítását.

A fentieknek megfelelően külön projekt szinten közgazdasági elemzés kifejtése nem szükséges.

### 6.11. Érzékenységvizsgálat

Az Útmutató szerint "Az érzékenységvizsgálat során azt vizsgáljuk, hogy a költségeket és hasznok feltételezett változásai mekkora hatást gyakorolnak a teljesítménymutatókra." Jelen projekt esetében ugyanakkor pénzügyi hasznok nem képződnek a busz állomás felújítással kapcsolatosan, a beruházás összes költségét pedig lefedi a 100%-os támogatási intenzitású támogatás. A "kritikus változók" és "küszöbértékek" meghatározása nem értelmezhető. A fejezet kidolgozása ezen okokból nem releváns.

### 6.12. Kockázatelemzés

Jelen projekt esetében tartalék nem kerül beállításra, ezért jelen fejezet kidolgozása nem releváns<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> A projekt egészére vonatkozó kockázatelemzést lásd a 4.11. sz. fejezetben!

## 7. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE

### 7.1. A menedzsment szervezet bemutatása

A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosító számú „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című projekt megvalósításának céljából, a korábban létrejött „Rákospalotáért” konzorcium a felelős. A konzorcium tagjai az alábbi szervezetek:

- Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
- Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális Központ
- PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
- Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény
- XV. ker. Beller Imre u. 87. szám alatti Társasház
- Társasház 1153 Budapest XV., Bethlen G. u. 103.
- Társasház 1152 Budapest XV., Palánk u. 119.
- Budapest XV. kerület Kinizsi utca 102 szám társasház
- Társasház 1153 Budapest XV., Pázmány P. u. 98.
- XV. kerület Pázmány Péter u. 108. szám alatti Társasház

A társasházak aláírásra jogosult képviselője a Palota Holding Zrt. vezérigazgatója. A Palota Holding Zrt. a XV. kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakásokat és a nem-lakás célú bérleményeket kezelő társaság.

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016.08.12-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé. A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosításának 3. fejezete értelmében a projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek elvégzését vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve a költségvetéssel összhangban:

- Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata: - Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek; - Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft


típusú tevékenységek, - Felhívás 3.1.2 pont A), B) C) pontjában felsorolt tevékenységek, - Felhívás 3.1.2 pont D) alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek

- Csokonai Kulturális Központ: - Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek
- PALOTA-15 Nonprofit Kft.: - Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek
- Egyesített Szociális Intézmény: - Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek
- Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény: - Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek
- Beller Imre u. 87. Társasház: - Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek
- Bethlen Gábor u. 103. Társasház: - Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek
- Kinizsi utca 102. Társasház: - Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek
- Palánk utca 119. Társasház: - Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek
- Pázmány Péter utca 108. Társasház: - Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek
- Pázmány Péter utca 98 Társasház: - Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek

A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze és arról emlékeztetőt készít, melyet az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartói részére. A Konzorciumot a Támogató és más, harmadik személy felé is a Konzorciumvezető képviseli.

### A projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsment szervezet, kulcs-szakemberek:

A projekt során az érintett szakterületek és szervezeti egységek, tevékenységek integrációjára is szükség van ezért egy, a különböző részlegek szakembereiből álló ideiglenes szervezetet, projekt-teamet hoztak létre a projekt célok, feladatok megvalósítására. A projekt megvalósításáért felelős projektmenedzsment szervezetet, a megvalósításban szerepet játszó kulcs- szakembereket és az érintettek közötti kapcsolatot az alábbi ábra mutatja be.



32. ábra: VEKOP-6.2.1-15 kódszámú „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációs program” projekt team

*Forrás: önkormányzat adatközlése*

A projekt megvalósításának felelőssége az érintett kerületi önkormányzaté, a projekt team kijelölését a Jegyző Asszony elvégezte (32. sz.ábra), melynek tagjai a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, valamint az érintett konzorciumi partnerek tagjai. A feladatok előkészítéséhez szükséges szakmai egyeztetések a konzorciumi partnerekkel folyamatosan zajlanak. A projekt team eljárásrendje és a projekt ütemterve elkészült, továbbá kiadásra került az Európai Unió, a Magyarországi és az egyéb pályázati források felhasználásának eljárási rendjéről szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasítás. A projektért felelős team vezető egysége az Önkormányzat Városgazdálkodási Főosztály, a projekt team vezetője Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető. A főosztály szakmailag előkészíti a



feladatkörével összefüggő, a polgármester vagy a jegyző által rábízott Képviselő-testület rendeleteinek tervezetét, testületi előterjesztéseket, beszámolókat, tájékoztatókat, határozati javaslatokat, valamint szervezi azok végrehajtását és részt vesz azok ellenőrzésében.

A fejlesztési munka és a team irányításáért, koordinálásáért a projektmenedzser, Balászné Donáth Aranka a Városgazdálkodási Főosztály Beruházási Osztályának osztályvezetője felelős. Balászné Donáth Aranka mélyépítő- és közgazdasági szakokleveles üzemmérnök, 40 év szakmai tapasztalattal. Az osztályvezető számos kisebb és nagyobb költségvetésű projektben látott már el projektmenedzseri feladatokat, köztük az alábbi, főbb projekteken:

- ISPA Kohéziós Alap pályázat, szennyvíz csatornázási program, támogatás mértéke: 11 Mrd Ft
- GVOP pályázat autóbusz pályaudvar építés, támogatás mértéke: kb. 800 M Ft
- KMOP intézmény felújítás, támogatás: kb. 400 M Ft
- KEHOP intézmény felújítások: kb. 1,2 Mrd Ft.
- 

A projektmenedzser közvetlen munkatársaival, a team tagok segítségével végzi munkáját. A menedzser mellett a projekt asszisztensi feladatokat Tóth Ágnes, 29 éves szakmai tapasztalattal rendelkező kereskedelmi közgazdász és Tóth Epifánia Patrícia a Beruházási Osztály pályázati referensei látják el. Főbb projekt, melyben Tóth Ágnes projekt asszisztensi feladatokat látott el: KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002, Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális város rehabilitáció témában. A támogatási összeg: 1,687 Mrd Ft volt.

A projekt szakmai vezetője a Városüzemeltetési Osztály közmű- és közterület fejlesztésekért felelős munkatársa, Porcsalmy Lászlóné. Porcsalmy Lászlóné gépészmérnök, 34 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Főbb projektjei, melyekben szakmai vezetői feladatokat látott el:

- Móra Ferenc Általános Iskola épületének energetikai felújítása, EGT Alapból, HU02-0006-A1-2013, kb. 221 M Ft
- Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása, KEHOP-5.2.9, kb. 174 M Ft
- Mogyoródi úti sportpavilon építése, kb. 188 M Ft.

A projekt szakmai vezető helyettese Kósa István, a Beruházási Osztály gépész- és elektromos műszaki ellenőre.

A projekt teamben az útfelújítások koordinálásáért Lénárt Csaba a Városüzemeltetési Osztály ügyügyi, közlekedési és közterületfejlesztési ügyintézője felel, a közterületi felújításokért Kuzmann Zsóka, a Városgazdálkodás kommunális ügyintézője felelős, a lakás felújításokat pedig Fűrész Tamás a Beruházási Osztály projekt irányító koordinálja.



A projekt pénzügyi koordinálását a Közgazdasági Főosztály látja el Hórich Szilvia főosztályvezető irányításával, közvetlen kapcsolattal a Team vezető Városgazdálkodási Főosztállyal. A projekt pénzügyi vezetője Horváth Györgyné 39 év szakmai tapasztalattal rendelkező mérlegképes könyvelő. Főbb projektek, melyekben Horváth Györgyné pénzügyi vezetői feladatokat látott el:

- TIOP 2.3.4/09/2 Mentésirányítási rendszer fejlesztése
- KMOP-2009-4.3.3/B Közép-magyarországi Régió egészségügyi informatikai fejlesztése, a támogatás mértéke: 16 Mrd Ft.

A pénzügyi asszisztensi feladatokat a Pénzügyi és Számviteli Csoport pénzügyi ügyintézője, Varga Brigitta látja el.

A Team vezető Főosztállyal tartott közvetlen kapcsolattal, a szoft elemek koordinálásáért az Önkormányzat Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztálya felel. A szoft elemek vezetője dr. Kovács Imre a Lakásosztály osztályvezetője, a koordinátora Reiszné Nászadi Magdolna főosztályvezető. A szoft elemek koordinálásáért felelős Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztállyal állnak közvetlen kapcsolatban a projekt szoft tevékenységeihez bekapcsolódó konzorciumi partnerek, a Csokonai Kulturális Központ, az Egyesített Szociális Intézmény, az EGI (Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény) és a Palota – 15 NKft. A Csokonai Kulturális Központ projekt elemeinek pénzügyi koordinálását a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központja a GMK végzi. A GMK, mint költségvetési szerv alaptevékenysége, a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat által fenntartott köznevelési, gyermekvédelmi és szociális intézményei részére, gazdasági-, pénzügyi- és műszaki feladatok ellátása. A szoft elemek koordinálásáért és a team vezetéséért felelős Főosztályokkal közvetlen kapcsolattal vesz részt a projektben, a lakás projektrész előkészítő vagyron- és ingatlankezelő Palota Holding Zrt.. A Társaság 1992. január 1-jétől kezeli az önkormányzati lakásokat és nem-lakás bérleményeket. Az önkormányzati költségvetés előirányzata alapján a Palota Holding Zrt. a kezelésében lévő ingatlanokon felújítási és karbantartási tevékenységet lát el. Ennek keretén belül elvégzi az épületek tető-felújítását, csatorna- és vízbekötését, elektromos fővezetékek cseréjét, kémények átépítését, lakások teljes körű felújítását, fűtésekszerűsítését.

Előbbi Főosztályokkal szintén közvetlen kapcsolattal végzi tevékenységét a projekt kommunikációs koordinálásáért felelős, Polgármesteri Kabinet, Társadalmi Kapcsolatok Csoportja Beke Károly vezetésével, valamint a közbiztonsági feladatok koordinálásáért felelős Hatósági Főosztály, melynek vezetője dr. Zsidai Kinga.

A Team vezető Városgazdálkodási Főosztály és a szoft elemek koordinálásáért felelős Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztállyal együttműködve végzi közbeszerzési koordinátori feladatát a projektben, a Jogi és Szervezési Osztály, Jogi és Közbeszerzési csoportja, dr. Trinn Miklós vezetésével.

## 7.2. Üzemeltetés, működtetés

A XV. kerület városrehabilitációs programja a fejlesztések tekintetében négy nagyobb elemből áll: lakófunkciós beavatkozások; infrastrukturális fejlesztések; közösségi funkciók kialakítása és ESZA típusú (szoft) programok. Az egyes projektelemek üzemeltetését és működtetését ellátó szervezeteket a 4.5.1. fejezet foglalja össze.

A lakófunkciós tevékenység célcsoportja az önkormányzati tulajdonú szociális alapon bérlakásokban élők (főként hátrányos helyzetű családok), illetve, akik majd a felújított lakásokat bérelni fogják. A felújított lakások fenntartási költségeit a bérleti díjak, illetve az önkormányzati hozzájárulások fedezik majd. A bérlakások bérbeadása szociális elvek alapján működik. Előnyt élveznek a kerületi lakosok, ezen belül is a hátrányos helyzetű családok. A lakbér összege is a célcsoporthoz igazított. A projekt során felújított ingatlanok és bérlakások üzemeltetését, működtetését a XV. kerületi önkormányzat, lakásokat és a nem-lakás célú bérleményeket kezelő társasága, a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. végzi a társasházakkal közösen.

Az infrastrukturális fejlesztéseket, az Istvánteleki P+R parkoló kialakítását és tereprendezését; az út-, járda- és zöldfelület felújításokat és a Karácsony Benő Park felújítását; rendezését az Önkormányzat fogja a költségvetésének terhére fenntartani. A fenntartási tevékenységeket az Önkormányzat település-üzemeltetési cége a RÉPSZOLG Nonprofit Kft. fogja elvégezni. A cég tevékenységi körébe tartoznak az alábbi tevékenységek: utak, járdák építése és fenntartása, településtartásügyi szolgáltatások, hibaelhárítások, közcélú foglalkoztatás, zöldfelület fenntartása, játszótérek üzemeltetése.

A térfigyelő kamerarendszer telepítése projektelem során kiépített rendszer, a technikai eszközök és szoftverek üzemeltetéséért és működtetéséért a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Hatósági Főosztály, Rendészeti Osztály, Közterület-felügyelete felelős.

Az ESZA típusú tevékenységek helyszínéül szolgáló, közösségi funkciót ellátó, a pályázat keretein belül felújított ingatlanok folyamatos kihasználtság alatt lesznek, fenntartásukat az önkormányzat a költségvetésének terhére biztosítja. A közösségi funkciók épületek szakértői üzemeltetési háttérét főként a Csokonai Művelődési Központ és az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) fogják biztosítani. A közösségi funkciók fenntartási költségét a hasonló intézmények ismert fenntartási költségeiből kalkulálva 1.600.000 Ft/év/ 3 épület összegben került tervezésre. Ez az összeg nem jelent túlzott megterhelést az önkormányzat költségvetésére.

A szoft programcsomagok tevékenységeinek végrehajtásában az alábbi konzorciumi partnerek szakemberei vesznek részt, teljesítve ezzel a legalább 3 éves elvárt szakterületi tapasztalatokat és civil részvételt:

- Csokonai Kulturális és Sportközpont: A kerület kulturális, közösségi és sport életében hangsúlyos szerepet vállaló intézmény, melynek szerteágazó programjai és törekvései a soft programok magas szakmai színvonalát biztosítja.
- Egyesített Szociális Intézmény (ESZI): A családsegítés és szociális gondoskodás fő eszköze a kerületben, a szociális városrehabilitáció fontos megvalósítója, szolgáltatásainak minőségi javulása az akcióterületen élők társadalmi és gazdasági integrációjának kulcsa.
- Budapest XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye: Az egészségügyi ellátás alap intézménye a kerületben, számos kedvelt és hatékony program megvalósítója.
- Palota–15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.: Összetett munkaerő-piaci tevékenységével a munkából kiszorulók integrációjáért küzd, e mellett évek óta környezetvédelmi, kerület szépítő programok gazdája (PET (2016; 127. o.).

<b>Lakófunkciós beavatkozások:</b>	<b>Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. és társasházak</b>
<b>Infrastrukturális fejlesztések:</b>	RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.
<b>Térfigyelő kamerarendszer:</b>	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Hatósági Főosztály, Rendészeti Osztály, Közterület-felügyelet
<b>Közösségi funkciók kialakítása és ESZA típusú (szoft) programok:</b>	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Csokonai Kulturális Központ; Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye; Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény; Palota–15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

56. táblázat: Az egyes projektelemek üzemeltetését és működtetését ellátó szervezetek

Forrás: saját szerkesztés

## 8. MELLÉKLETEK

## 8.1. 1. SZ. MELLÉKLET - Szoft projektek részletes tartalma

### Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>1. A HELYI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ KÖZÖSSÉGI, KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSI PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	1.10. Digitális akadálymentesítés - XV. kártya - kerületi applikáció 1. XV. kártya – megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv elkészítése 2. XV. kártya – szolgáltatásainak bevezetése a meghatározott célterületen 3. Komplex kerületi applikáció bevezetése
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Reiszné Naszádi Magdolna
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	A mobilapplikáció és a városkártya elsősorban a helyi identitás erősítését, identitástudat kialakulását, az integrációt, valamint a nyílt kommunikációt (nyilvánosság biztosítása) támogatja a digitális térben.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók; az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
A tevékenység/elemek indokoltsága	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata fejlesztési célkitűzései között szerepel a felhasználóbarát kerület létrehozása, a VEKOP 6.2.1-15 projekt kapcsán a szegregáció felszámolása, esélyegyenlőség növelése, a helyi identitástudat, helyi

közösség erősítése, befogadó, inkluzív közösség létrehozása. Jelen modulok fejlesztésének eredményeképp minden kerületi lakos, vállalkozó vagy átutazó a lehető legegyszerűbben és leghatékonyabban lesz képes igénybe venni a kerületben elérhető szolgáltatásokat vagy megtalálni azokat az információkat, amelyek megkönnyítik napi teendői, dolgai ellátását. Ezen felül számos szolgáltatás elérhetővé válik egy felületen. A megvalósítandó elemek nagyban támogatják egy fenntartható, szolgáltatói szemléletű modell elérését az önkormányzat oldalán.

- Együttműködést dinamizáló, fenntartható folyamatok megvalósítása - Mobilapp, hírlevél
- Részvételi fórumok megvalósítása - digitális formában mobilapplikáción keresztül
- A digitális platform lehetővé teszi a széleskörű bevonást, digitális esélyegyenlőség mentén: azok a rétegek is mobilizálhatóak, akik egyébként a fórumokra, a szervezett, fizikai jelenlétet igénylő eseményekre egyébként nem mennének el! A digitális platform nagyságrendekkel hatékonyabb költségek, erőforrások felhasználásának tekintetében, mint a hagyományos megoldások
- infokommunikációs szempontból akadálymentesített megoldás
- Közösségi információs pont kialakítása és működtetése - Folyamatos tájékoztatás a közösségfejlesztési folyamatról

Közösségi információs portál és applikáció kialakítása (WCAG 2.0 szabvány szerinti „A” szintű akadálymentesített megoldás) – biztosítja a folyamatos tájékoztatást, interakciót; valamint támogatja számos -virtuális- közösség építés szempontjából rendkívül hatékony modul, megoldás megvalósítását. A technológia és a kapcsolódó képzési programok segítségével felszámolható, de legalábbis jelentősen csökkenthető a digitális írástudás hiányából fakadó társadalmi szakadék a különböző korosztályok, csoportok között.

Közvetlen célkitűzés/ek	<p>Szoft programelemek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A <b>helyi identitást</b> erősítő közösségi, közösség-szervezési programcsomag</li> <li>2. Kisebbségek <b>integrációját</b> segítő programcsomag</li> </ol> <p>Jelen tevékenységcsomag megvalósítása, nagyban támogatja az 1-es és 2-es pontokban felsorolt célkitűzések elérését, a helyi identitás megerősítését, valamint a kisebbségek integrációját, egy befogadóbb, nyitottabb társadalom létrejöttét.</p> <p>Egyik oldalon támogatja az információ szabad áramlását, a digitális írástudás elterjedését, másik oldalon közösség építő erejét célszerű kihasználni. Különböző funkcionálisainak párhuzamos bevezetésével számtalan területen tudja segíteni a VEKOP projekt célkitűzéseinek elérését.</p>
Közvetlenül érintett célcsoport	Akcióterület lakossága
Közvetetten érintett célcsoport	A teljes kerület lakossága, önkormányzat, önkormányzati intézmények, valamint helyben működő jogi személyek.
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>Jelen tevékenység eredményeképp két különböző szolgáltatáselem kerül bevezetésre, az együttes működésben rejlő lehetséges szinergiákat maximálisan kihasználva.</p> <p><b>XV. kártyarendszer</b></p> <p>A különböző városkártya rendszereket általában azért vezetik be az önkormányzatok, mert a helyiek lojalitását, nagyobb integritást szeretnének elérni, még erősebb, összetartóbb közösséget kíváncsolni. Az eddigi rendszerek azonban nagyrészt nem, vagy csak átmenetileg tudták elérni a kitűzött célokat. Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy a telepített infrastruktúrákkal nem volt lehetőség a visszamérésre, folyamatos kapcsolattartásra, rentábilis működtetésre, így a kezdeti lendület hamar elveszett, a tartalom, elérhető szolgáltatások köre egyre szűkült.</p> <p>A jelen projekt keretében, a korábbi rendszerek hibáit kiküszöbölve, a mobilapplikációval integráns módon, egy visszamérhető, mindenki számára elérhető és kellő mennyiségű ösztönzővel ellátott, helyi ökoszisztéma bevezetése a cél, mely a szolgáltatások széles, ámde áttekinthető tárházát</p>

biztosítja.

Ennek első lépéseként elkészítésre kerül egy XV. kártya megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv *(lásd részletesen mellékletben)*. Ebben részletesen rögzítésre kerül, hogy a VEKOP közvetlen és közvetett célcsoportjai számára milyen szolgáltatásokat képes nyújtani a rendszer (pl. segélyek célhoz kötött felhasználása, helyi gazdaságösztönző modell felépítése, integrációt segítő megoldások stb.). Kidolgozzuk a hazai nagy rendszerekhez (Nemzeti Egységes Kártyarendszer; eSzemélyi; közlekedési jegyrendszerek) történő csatlakozás, integrálás lehetőségét.

A XV. kártyarendszer második ütemében végrehajtásra kerül az első ütemben megszületett megvalósíthatósági tanulmány cselekvési terve. Bevezetjük a rendszert, a célterület érintett lakosságának megtartjuk a kapcsolódó képzéseket. Kommunikáljuk a kerület teljes lakossága felé a kártyarendszer elindítását, annak előnyeit, szolgáltatásait.

#### **Mobilapplikáció.**

Egy olyan komplex mobilapplikációt valósítunk meg, mely a digitális térben technológiai platformot ad a kártyarendszernek (részben így biztosítva a korábbi kártyarendszerek hiányosságainak kiküszöbölését), de ezen felül számos az érintett akcióterület célközönségének, valamint a kerület lakosságának egyaránt elérhető szolgáltatásokat nyújt *(lásd részletesen mellékletben)*.

Budapest XV. Kerület önkormányzati portálját, a „Budapest XV” mobil applikációt, valamint a kerületben elérhető egyéb városi szolgáltatások elérését integráló mobilalkalmazás fejlesztése úgy, hogy egyetlen mobil platform biztosítson minden, a városi élethez és a napi teendők intézéséhez szükséges információt, szolgáltatást, és tegye lehetővé a helyi szereplők, lakosok és turisták számára a különféle szolgáltatások egyszerűbb, praktikusabb bevezetését és használatát.

Az alkalmazás bevezetésének egyik fő célja a helyi közösség, identitástudat erősítése az interakciót minden helyzetben lehetővé tevő megoldásként, az okos kerület, szolgáltató kerület imázs erősítése, minél több szolgáltatás, tartalom integrálásával.



	<p>Mobilapplikáció releváns funkciói:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ közösségi interakciót lehetővé tevő modulok (<i>helyi nyilvánosság, részvétel, tájékoztatás</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ bejelentő modul,</li> <li>○ Szavazás, véleménynyilvánítás,</li> <li>○ Helyzetérzékeny (aktuális (GPS) vagy földrajzi adatok (pl. lakcím alapján)) üzenetek kiküldése</li> <li>○ Közösségiépítő modul - digitális fórum;</li> </ul> </li> <li>▪ Helyi események szervezése <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rendezvénynaptár,</li> <li>○ Időpontfoglalás, bejelentkezés</li> <li>○ Jegyvásárlás funkció</li> </ul> </li> <li>▪ Helyi információk, adatok,</li> <li>▪ hírek, hírlevél</li> <li>▪ Helyi piactér funkció</li> </ul> <p>Virtuális időutazás, <i>helyi értékek</i></p>
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. XV. kártya – megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv – 1 db</li> <li>2. XV. kártya – rendszer elindítása, kapcsolódó oktatások, kommunikációs tevékenység elvégzése – 1 db</li> <li>3. XV. kerület mobilapplikáció bevezetése.</li> </ol>
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. XV. kártya – megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv (tevékenység megkezdésétől számított 6 hónap)</li> <li>2. XV. kártya – rendszer elindítása, kapcsolódó oktatások, kommunikációs tevékenység elvégzése (RMT ütem (1.) lezárásától számított 6 hónap)</li> <li>3. XV. kerület mobilapplikáció bevezetése. (1. ponttal párhuzamosan, a tevékenység megkezdésétől számított 5 hónap)</li> </ol>
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január 01.

Megvalósításuk tervezett vége	2020. december 31.
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Kulturális Központ, Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata egyes telephelyei, Egyesített Szociális Intézmény egyes helyszínei
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	32.500.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.1; 1.5; 1.6; 1.8; 1.9; 2.1; 2.2; 4.1; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 5.2; 5.3; 5.6; 5.9; 5.10; teljes 6,7,8 programcsomag
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	Új programelem, amelyet a helyi vezetőkkel történt egyeztetések során megfogalmazott igények hívtak életre
Kapcsolódó Szakmai Melléklet	Applikáció koncepció, városkártya magvalósíthatósági tanulmány minimálisan elvárt tartalmi elemei

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>1. A HELYI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ KÖZÖSSÉGI, KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSI PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	1.11.Önkéntesség népszerűsítése
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata, Reiszné Naszádi Magdolna

Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	az önkéntesség a helyi identitás erősítését, identitástudat kialakulását, az integrációt, valamint a nyílt kommunikációt támogatja a projekt megvalósulása során
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók; az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
A tevékenység/elemek indokoltsága	erősítendő helyi identitás
Közvetlen célkitűzés/ek	Az akcióterületen az önkéntes tevékenység iránt nyitott lakosság bevonása a kerületi önkéntes munkába, akár az egyházak tevékenységei, illetve a kerületben tevékenykedő önkéntes tevékenységet végző civil szervezetek feladataiba
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterület lakossága
Közvetetten érintett célcsoport	akcióterület lakossága
Tevékenység részletes szakmai leírása	Önkéntesség népszerűsítése, önkéntes programok részletes bemutatása a kerületi médiában. Kerületi újság, önkormányzat honlapja, az elkészülést követően az kerületi kártya felületein is. Az alábbi témákban tervezünk megjelenést: gyerekekkel, fiatalokkal való foglalkozás; speciális igényű személyek segítése; idősekkel való foglalkozás; tanítás, oktatás; polgári és katasztrófa védelem; környezetvédelem; állatokkal való foglalkozás; egyházi tevékenység, szabadidős tevékenység;

	szociális és jótékonyági tevékenység; stb...
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	A kerületben az önkéntességet végzők száma növekszik, tevékenységük révén sokkal több önkéntes feladatot végző személyt vonnak be.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	Rendszeresen (minimum negyedévente) jelenik meg újságcikk, illetve
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. február
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai KK, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rádda B. u. 37. az újonnan létrehozott közösségi funkciók (3 helyszín) releváns helyszínek
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	100.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.1 1.8
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>2. Kisebbségek integrációját segítő programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	a. Egyházak cigánypasztorációja, család és közösségi pasztoráció

Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata, egyházakkal foglalkozó referens Helyi együttműködő egyházak
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	A leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekon koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<ul style="list-style-type: none"> <li>- az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,</li> <li>- mediációs, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok,</li> </ul>
A tevékenység/elemek indokoltsága	Az akcióterületen is probléma a közösségi élet hiánya, a családok elszigetelődése és az elmagányosodás. Sokan magukra, illetve szűk családjukra maradnak lelki eredetű problémáikkal, szükség van családok kiemelésére, a közösségek kohéziójára, ápolására, megtartására. Mindezen problémák felismerése, megoldása nem anyagi természetű.
Közvetlen célkitűzés/ek	a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése, lelki gondozása
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterületen élő roma lakosság, 200-300 fő Családok, fiatalok, idősek, hátrányos helyzetű emberek
Közvetetten érintett célcsoport	Minden korosztály
Tevékenység részletes szakmai leírása	Az egyházak cigánypasztorációja a lelki élet elmélyítése mellett a számtalan módon tevőlegesen részt vállal a cigányság hátrányos helyzetű csoportjainak

	<p>társadalmi felzárkóztatásában, egzisztenciális helyzetük javításában.</p> <p>Az egyházak cigánypasztorációja a lelki élet elmélyítése mellett a számtalan módon tevőlegesen részt vállal a cigányság hátrányos helyzetű csoportjainak társadalmi felzárkóztatásában, egzisztenciális helyzetük javításában. Karitatív adomány-osztás, gyermek- és felnőtt oktatási programok, átképzések, munkahelyteremtés, idősek és betegek szociális gondozása tartozhat ebbe a tevékenységbe.</p> <p>Lelki vezetés és segítségnyújtás a helyi egyházak részéről minden érdeklődő és rászoruló, valamint a családok és a közösségek részére. Egyéni beszélgetések és közösségi alkalmak, együttlétek szervezése, amely során az egyéni és közösségi lelki vezetés, segítségnyújtás, valamint a közösségek megtartása, fejlesztése kerül előtérbe.</p>
Várt konkrét eredmények	200 fő részvétele (min. 15 alkalom)
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	<p>legalább 15 alkalom</p> <p>2019. 10 alkalom</p> <p>2020. 5 alkalom</p>
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. február
Megvalósításuk tervezett vége	2021. május
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- helyi egyházi szervezetek közösségi helyiségei;</li> <li>- 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rádda B. u. 37.</li> </ul>
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	200.000,-

Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	A tervezett tevékenység a legtöbb szoft tevékenységgel kapcsolatban áll, elsődlegesen összefügg a szociális segítő tevékenységekkel és a társadalmi integrációt erősítő elemekkel. 1.4, 5.8 és 9.1 tevékenységek
--	--

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>3. Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	3.5. Munkaerőpiaci környezet elemzése - kerületi program kidolgozása, munkáltatói adatbázis építése, valamint a munkáltatói és munkavállalói igények közelítése program
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve;  - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest XV. kerület Önkormányzata, Reiszné Naszádi Magdolna
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	a munkaerőhiány enyhítése, munkaerő képzettségének feltérképezése, munkaerő-piaci környezet pontos felmérése, életminőség javítása képzésekhez történő adatok gyűjtésével, valamint a gyorsabb egymásra találás érdekében kapcsolódás a kerületi kártya programhoz
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	a munkaerőpiaci beilleszkedés programcsomagba illeszkedik a munkáltatók és munkavállalók közelítése, amelyben adatbázis építéssel és más tevékenységekhez történő szinergikus kapcsolódással illeszkedik a felhívásban rögzített támogatható tevékenységekhez.
A tevékenység/elemek indokoltsága	a kerületi munkaerőpiaci helyzet jelentősen átalakult az utóbbi években, a Polus center miatt rengetek kkv ment csődbe, került felszámolás alá. Az így keletkezett űrt kívánjuk a tevékenységgel betölteni és az azóta kialakult hiányt pótolni a munkáltatók és a munkavállalók között, akik közül sok a vállalkozói szférából került ki.

Közvetlen célkitűzés/ek	Gyorsabb munkáltatói igények megjelenése, gyorsabb munkavállalói megjelenés, életszínvonal javulás az akcióterületen belül, gyorsabb egymásra találás
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterületen élők
Közvetetten érintett célcsoport	akcióterületen élők közvetlen családi környezete
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>I. negyedév – vállalkozói adatbázis építése, adatok és igények egyeztetése, munkavállalói/munkáltatói kérdőív készítése – online, nyomtatott formában, amelynek célja a helyi jelentős vállalkozások feltérképezése, valamint a munkavállalói és a munkáltatói igényeket átfogó kérdőív elkészítése</p> <p>II. negyedév – kérdőívezés, kapcsolatfelvétel más konzorciumi partnerekkel, ügyfélkörük részére a kérdések eljuttatása, kerületi nagyvállalkozások felkeresése, igényeik feltárása, továbbá a belső igényekből fakadó további javaslatok összegyűjtése</p> <p>III. IV. negyedév – kiértékelés, program alapelvek kidolgozása;</p> <p>V. negyedév – kapcsolódás a kerületi Kártya programhoz, adatbázisokkal, a kérdőív kitöltőinek újbóli megkeresése a jogszabályi keretek megtartása mellett, visszaellenőrzés és a tendenciák feltérképezése.</p> <p>VI. negyedév- kerületi munkaerő-piaci beilleszkedést támogató program kidolgozása és elfogadtatása</p> <p>VII-VIII. negyedév – a tevékenység sikerességének visszamérése, vállalkozói körökkel történő újabb egyeztetés, további irányok meghatározása</p> <p>Zárás</p>
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	<p>A képzések kapcsán az akcióterületen egyre több állampolgár kerül tisztába lehetőségeivel és jogaival, valamint ismereteket szerez.</p> <p>pénzügyi tudatosság növekszik az akcióterületen,</p> <p>gazdálkodási ismeretek bővülnek,</p> <p>munkavállalói pályázaton való induláskor sikeresebb fellépés,</p> <p>Magabiztosság erősödése</p>
Ütemezés: az egyes	I. negyedév – vállalkozói adatbázis építése, adatok és igények egyeztetése,



tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	össz	munkavállalói/munkáltatói kérdőív készítése – online, nyomtatott II. negyedév – kérdőívezés, kapcsolatfelvétel más konzorciumi partnerekkel, ügyfélkörük részére a kérdések eljuttatása III. IV. negyedév – kiértékelés, program alapelvek kidolgozása; V. negyedév – kapcsolódás a kerületi Kártya programhoz, adatbázisokkal, a kérdőív kitöltőinek újbóli megkeresése a jogszabályi keretek megtartása mellett VI. negyedév- kerületi vállalkozásfejlesztési program kidolgozása és elfogadtatása VII-VIII. negyedév – a tevékenység sikerességének visszamérése, vállalkozói körökkel történő újabb egyeztetés Zárás
Megvalósításuk tervezett kezdete		2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége		2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i		Csokonai Kulturális Központ, ESZI és telephelyei, Palota 15 Nonprofit Kft. telephelyei, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rádda B. u. 37.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)		16.000.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez		4.1.; 4.2.; 4.5; 3.4; 4.9; 3.1; 3.2; 3.3; 1.10; 4.4; 4.6; 4.7; 9.1;
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással		Új tevékenység, a kerületben megjelenő igények alapján került beemelésre.
Tevékenységcsomag száma, neve		<b>4.4. OKJ-s képzések (több szakma képzései)</b>
Tevékenységcsomag	egyres	4.4. OKJ-s képzések (több szakma képzései)

elemeinek sorszáma, megnevezése	
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Reiszné Naszádi Magdolna
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	A helyi lakosság szükségleteire épülve, társadalmi-munkaerőpiaci integrációjuk elősegítése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő OKJ-s képzések
A tevékenység/elemek indokoltsága	A szakirányú végzettség megszerzésével lehetőséget lehet adni a munkaerőpiaci elhelyezkedésben. A különböző szakmák képzései során lehetőséget lehet biztosítani a munkába álláshoz. A mai munkaerőpiaci környezetben szükség van a lentiekben felsorolt szakmákra, a piacon ezek a szakmák bizonyítottan versenyképesek. Az egyéni fejlesztési tervek elkészülte és folyamatos felülvizsgálata után lehet pontosítani az egyes képzések típusát, bármelyik képzési területen: 1 Oktatás, 2 Humán tudományok és művészetek, 3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések, 4 Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések, 5 Műszaki, ipari és építőipari képzések,

	6 Mezőgazdaság, 7 Egészségügy és szociális gondoskodás, 8 Szolgáltatások.
Közvetlen célkitűzés/ek	A képzési program célja hogy az akcióterület munkaképes lakosságát megerősítse a munkaerőpiaci szempontból előnyös tudással. Az akcióterületen élő aktív korú lakosok munkaerőpiaci beilleszkedése
Közvetlenül érintett célcsoport	16-54 éves aktív korosztály az krízistömbökből
Közvetetten érintett célcsoport	16-54 éves aktív korosztály a teljes akcióterületről
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>Munkakerőpiaci integrációt elősegítő akkreditált felnőttképzések megvalósítása</p> <p>Az Országos Képzési Jegyzék (röviden OKJ) tartalmazza a Magyarországon államilag elismert szakképesítések listáját, leírja a szakképesítések szintjét, tanulmányi területét, és ágazatba sorolását. Az OKJ-ben továbbá megjelennek a szakképesítés megszerzésének módjai (iskolarendszerben vagy iskolarendszeren kívüli oktatásban szerezhető-e meg) és ideje, illetve hogy milyen munkarend típusokban tanulható a szakképesítés (nappali, esti, levelező, stb.)</p> <p>Az alábbi képzések javasoltak, azonban az egyéni fejlesztési tervek természetesen másfajta szakmák képzéseit is tartalmazhatják:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kőműves, burkoló, szobafestő, hegesztő, bolti eladó, stb.</li> </ul> <p>A szociális munkásokon keresztül az akcióterületi lakosság személyes megkeresése, által történő jelentkezés után egyéni beszélgetés keretében a legmegfelelőbb szakma kiválasztása, összhangban a fejlesztési terv</p>

	célkitűzéseivel.
Várt konkrét eredmények	Lemorzsolódás elkerülése, sikeres vizsga, ezáltal oklevél, piacképes szakmai végzettség megszerzése, illetve munkaerőpiaci beilleszkedés. 2019: 25 fő; 2020 év: 25 fő részvétele a képzéseken
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	2019.01. – 2019.06. 2019.09. – 2020.06. 2020.09. – 2020.12.
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Lehetőség szerint XV. kerületi oktatási helyszín: - Újonnan létrehozott közösségi funkció: Dugonics utca 10., 22, illetve Rádda B. u. 37., amely az oktatási és közösségi jellegű programok állandó bázispontja - Csokonai Kulturális Központ és telephelyei
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	43.300.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.10., 3.1., 3.2., 3.5., 4.6., 4.7., 4.9.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>4. Képzési programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszám, megnevezése	4.6. Képzési, oktatási anyagok kidolgozása és képzés megvalósítása – Pénzügyi tudatosság fejlesztése és életvezetési, feladatszervezési készségek

	fejlesztése képzési program
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve;  - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata  Reiszné Naszádi Magdolna
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	akcióterületen élők képzése elősegítése, valamint a munkaerőhiány enyhítése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	képzési programok, munkaerőpiaci felzárkózás
A tevékenység/elemek indoklása	pénzügyi tudatosság növelése, gazdálkodási ismeretek bővítése, megszerzése
Közvetlen célkitűzés/ek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a havi bevételek és kiadások tervezési módszereinek átadása az akcióterületen élők számára</li> <li>- a hitelekkel kapcsolatos alapvető tudnivalók átadása, az indokolatlan hitelfelvétel visszaszorítása</li> </ul>
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterületen élők
Közvetetten érintett célcsoport	akcióterületen élők közvetlen családi környezete
Tevékenység részletes szakmai leírása	A különböző képzési és oktatási anyagok kidolgozása és keretében elsajátítandó témakörök esetében az alábbi képzések kerülnek kidolgozásra és megszervezésre:

### 1. Családi költségvetés: bevételek és kiadások egyensúlya

- Hitelek fogalma, fajtái, hitel visszafizetése, pénzügyi intézmények szerepe
- Fogyasztóvédelem és kapcsolódó ismeretek – milyen lehetőségeink vannak, kik tudnak segíteni, mire kell odafigyelni vásárlás, vagy nagyobb beruházás előtt?
- Elérhető támogatások és kedvezmények, különböző kedvezmények elérésének módja, kerületi kártya program bemutatása

### 2. Eladósodás elleni védelem – mit, hogyan, kitől?

Milyen fontos kérdéseket kell végiggondolni egy-egy nagyobb beruházás, vagy eszköz vételekor, mivel kell számolni ezekben az esetekben? Egyáltalán fontos az az eszköz, beruházás számunkra?

Hogyan tervezzünk, hogy a havi részletek ne terheljék meg a család/egyén havi gazdálkodását.

Kik azok, akik az eladósodás ellen segíteni tudnak? Milyen legális és illegális eladósodási esetek vannak? Van-e kiút az eladósodásból? Kik segíthetnek konkrétan és hogyan? Mit kell tennünk, ha egy ilyen spirálba kerülünk? Ezekre a kérdésekre adunk választ a képzésen résztvevők számára.

### 3. Gazdálkodási és vállalkozási alapismeretek

A napi alapismereteket adjuk át közérthető módon, amelyben a különböző pénzügyi intézetek, bankok, hitelező cégek szerepét ismertetjük.

Cash-flow tervezésről, éves és hosszútávú pénzügyi tervezésről adunk át ismereteket,

Vállalkozási alapismeretek a 2019-es évtől életbelépő szabályok mellett a vállalkozási forma előnyeit hátrányait, valós működését mutatjuk be

	<p>példákon keresztül</p> <p>4. Időbeosztás – munka és feladatszerkezési alapismeretek</p> <p>A hatékony időbeosztás szerepéről, időmenedzsmentről és a napi heti, valamint a havi feladatok ütemezéséről és az ehhez esetleg kapcsolódó programok, képzések napi/heti/havi ciklusba illesztéséről készül oktatási anyag, példákkal segédletekkel</p> <p>A módszertan: rövid előadások az egyes témákban + szituációs játékok kiscsoportban.</p>
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	<p>A képzések kapcsán az akcióterületen egyre több állampolgár kerül tisztába lehetőségeivel és jogaival, valamint ismereteket szerez.</p> <p>pénzügyi tudatosság növekszik az akcióterületen,</p> <p>gazdálkodási ismeretek bővülnek,</p> <p>munkavállalói pályázaton való induláskor sikeresebb fellépés,</p> <p>Magabiztosság erősödése</p>
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	<p>4 alkalom * 2 nap, azaz mindösszesen 8 nap / képzés</p> <p>gyakorisága: 4 alkalom/év/ képzés</p>
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Kulturális Központ, ESZI és telephelyei, Palota 15 Nonprofit Kft. telephelyei, közösségi terek
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	6.680.000,-

Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	Álláskeresés a XXI. században – előadás és szituációs játékok, smart eszközök szerepe az álláskeresésben A képzésre ráépítve további szakmai képzések valósulnak meg, melyek a helyi munkáltatók és a környező kerületeken munkaerőhiánnyal küzdők igényeinek feltérképezése alapján kerülnek kiválasztásra.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	Új tevékenység, a kerületben megjelenő igények alapján került beemelésre.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>4. Képzési programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	4.7. Vállalkozói formák és atipikus munkavállalási lehetőségek tananyag és oktatási program kidolgozása és oktatások megvalósítása, pályázati ismeretek átadása
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Reiszné Naszádi Magdolna
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez	akcióterületen élők képzésének elősegítése, valamint a munkaerőhiány enyhítése, a helyi vállalkozási kedv javítása, munkába állás elősegítése a részmunkaidős foglalkoztatások népszerűsítésével
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	képzési programok, munkaerőpiaci felzárkózás elősegítése, másodlagos munkaerőpiacon lévő személyek munkába állítása



A tevékenység/elemek indokoltsága	akcióterületen élők képzésének elősegítése a vállalozási ismeretek bővítésével, valamint a másodlagos munkaerőpiacon elérhető személyek bevonása a munka világába az atipikus és részmunkaidős foglalkoztatási formák elterjedésének elősegítése
Közvetlen célkitűzés/ek	képzési programok kidolgozása, munkaerőpiaci felzárkózás elősegítése, vállalkozói szemlélet kiterjesztése, alapvető vállalozási ismeretek bővítése, megszerzése, pályázati lehetőségek bemutatása, hogyan pályázzak?
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterületen élők
Közvetetten érintett célcsoport	akcióterületen élők közvetlen családi környezete
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>A vállalozási formák és atipikus munkavállalási lehetőségek tananyag és oktatási program kidolgozása tevékenység az 2019. első negyedében történik meg.</p> <p>Az oktatások megvalósítása ezután következik, elsősorban az egyes konzorciumi partnerek adatbázisában fellelhető személyek bevonásával, továbbá az addig elért személyek bevonásával, valamint az önkormányzati média felültek felhasználásával.</p> <p>Az akcióterületen élők képzésének elősegítése a vállalozási ismeretek bővítésével, valamint a másodlagos munkaerőpiacon elérhető személyek bevonása elsősorban a kismamákat, valamint a fiatalokat célozza meg, akik még vállalozói kedvvel rendelkeznek, de nem tudják, hogyha van egy ötletük, akkor azzal miként induljanak el. Ehhez kapnak segítséget a negyedévente induló képzésekkel, amelyeket a Csokonai Kulturális Központ telephelyein, valamint az új közösségi helyszíneken kívánunk megvalósítani.</p>

	<p>Az atipikus és részmunkaidős foglalkoztatási formák elterjedésének elősegítését szintén az ismeretek átadásával, a távmunkát illetve a részmunkát támogató foglalkoztatók bemutatásával kívánjuk átadni. Ez a képzési program szintén negyedévente kerül elindításra és megvalósításra.</p> <p>A pályázati ismeretek elsősorban az ötlettel rendelkező, de azt megvalósítani nem tudó magánszemélyek részére tervezett. Ezt a tevékenységet fél évente kívánjuk megszervezni.</p>
Várt konkrét eredmények	A képzések kapcsán az akcióterületen egyre több állampolgár kerül tisztába lehetőségeivel és jogaival, valamint ismereteket szerez a létező vállalkozási formákról, továbbá pályázati alapismereteket szerezhet.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	<p>vállalkozási formák és atipikus munkavállalási lehetőségek negyedévente 2019. II. félévtől, 4 alkalom * 2 nap, azaz mindösszesen 8 nap / képzés</p> <p>pályázati ismeretek és gyakorlati oktatások 2019. II. félévtől összesen 3 alkalommal, gyakorisága: 2 alkalom/év/ képzés</p>
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Kulturális Központ, ESZI és telephelyei, Palota 15 Nonprofit Kft. telephelyei, közösségi terek
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	6.789.000,-

Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	3.5; 4.1.; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6.;
Kapcsolódó Szakmai Melléklet	

<b>Tevékenységcsomag száma, neve</b>	<b>5. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS KITERJESZTÉSE PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	5.4. Szociális munkások szupervíziója
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Reiszné Naszádi Magdolna
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	az akcióterületen fellelhető konfliktusok, problémák enyhítése, az interkulturális különbségek csökkentése.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Folyamatos szociális munka, szociális munkások szupervíziója

A tevékenység/elemek indokoltsága	A szociális munkások szupervíziója megvalósítását indokolja a segítő szakemberek „kiégésének”, ezáltal motiválatlanná válásának veszélye, amely a program alapvető céljának elérését csorbítaná. A teljes projekt eredményességéhez nélkülözhetetlen programelem. A szociális rehabilitációs projektben résztvevő szakemberek munkájuk során folyamatosan ki vannak téve stresszhelyzeteknek, amely következtében gyakori a burn out vagy a pályaelhagyás. A projekt során alapvető a céloknak megfelelő felkészülés, amelyet biztosítani tud a szupervíziós tevékenység.
Közvetlen célkitűzés/ek	A projektben résztvevő szociális szakemberek számára megfelelő támogatás biztosítása, a munkához elengedhetetlen szakmai kompetenciák erősítése, a hatékonyság fejlesztése az egyéni, a csoportmunka folyamatában.
Közvetlenül érintett célcsoport	A programot megvalósító szociális szakemberek
Közvetetten érintett célcsoport	16-54 éves korosztály nagy része a teljes akcióterületről
Tevékenység részletes szakmai leírása	A szociális munka szupervíziójának tárgya a szociális munka sajátosságai, mint speciális segítői folyamat a kliens reális életterében, amely egy meghatározott társadalmi feltételrendszerben helyezkedik el. A szociális munka és annak szupervíziója nem leszűkíthető az egyén (segítő és segített) pszichológiai megközelítésére. A szociális munka szupervizorának rendelkeznie kell multikulturális tapasztalatokkal, különböző értékrendek megjelenési formáinak és működési hatásainak ismeretével. A szociális munka szupervizora részéről elengedhetetlen a szociális munka területén szerzett gyakorlat. A szociális munka szupervizorának rálátással kell rendelkeznie a szociális munkás összetett munkamódjára, amelyben az élet reális tereiben egy bonyolult kapcsolati - intézményi - politikai közegben

	<p>dolgozik a szociális munkás. A szinteket váltogatva és azok egymást segítő mozzanatait felhasználva indirekt és direkt formában valósítja meg tevékenységét a szociális munkás. E teljes folyamatról áttekintő képpel és ennek megfelelő szupervíziós módszertannal kell rendelkeznie a szociális munka szupervizorának.</p> <p>Feladata az egyéni fejlesztési tervet készítő szakmai szervezet tagjainak szupervízióval történő támogatása, az esetfeldolgozások elvégzése, a terepi munkát végzők szakmai támogatása.</p>
Várt konkrét eredmények	Szupervíziós csoportos megbeszélések és egyéni konzultációk a szociális szakemberek kiegészésének megelőzésére
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	Havonta legalább 1 alkalommal több csoportban, 24 hónapon keresztül illetve egyénileg is igény szerint, akár több alkalommal
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	ESZI telephelyei,
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	8.761.705,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	9.1. Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása 672 főre

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	5.8. Átmeneti lakás hajléktalanságból való kivezetéshez (kapcsolódó lakófunkciós tev.)
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Reiszné Naszádi Magdolna
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	A helyi lakosság szükségleteire épülve, társadalmi-munkaerőpiaci integrációjuk elősegítése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	g) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása
A tevékenység/elemek indokoltsága	A jogcím nélküli lakók helyzetének megoldatlansága, hajléktalanság csökkenti a biztonságérzetet
Közvetlen célkitűzés/ek	A program célja a jogcím nélküli lakók helyzetének jogszerű kezelése
Közvetlenül érintett célcsoport	hajléktalanok, 2-3 fő
Közvetetten érintett célcsoport	hajléktalanok közvetlen környezetében élők
Tevékenység részletes szakmai	Átmeneti lakás hajléktalanságból való kivezetéshez: ez a tevékenység is

leírása	fizikailag a lakófunkciós tevékenységhez tartozik, ahol a felújítások során kialakítanak egy olyan lakást is, melyet azon hajléktalanok vehetnek igénybe, akik felkészültek az önálló életvitelre. Támogatásukat a tevékenység végrehajtása során mind az ESZI, mind az Önkormányzat, mind pedig az Egészségügyi Intézmény biztosítja a megszervezett programokhoz történő eljuttatásuk révén.
Várt konkrét eredmények - tevékenységelemenként	A 2-3 fő hajléktalan életkörülményei és lehetőségei javulnak. Önállóan képes lesz saját életét irányítani az újabb lecsúszás veszélye nélkül. Az egyéni fejlesztési tervek velük együtt végiggondolva elkészülnek, amely lehetőséget biztosít számukra a kitörési pont megtalálására. A folyamatos szakmai támogatás révén az egyén el fog jutni oda, hogy fizetni tudja minimálisan saját szociális bérlakásának költségeit, illetve a rezsit. Mindezekon felül a szociális háló nyújtotta keretek között folyamatos támogatásban részesülnek, amennyiben vállalják képzésen vehetnek részt. A projekt szakembereivel konzultálhatnak, akik munkaerőpiaci re-integrációs támogatást nyújthatnak részükre.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	2019. III. negyedévtől egy alkalommal, 2020 év végéig folyamatosan Tervezetten 2 fő veszi igénybe a tevékenység elindulásakor. Ennek időtartama egyéntől függ, minimum 3 fővel tervezzük a tevékenységet.
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. augusztus
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Ez a tevékenység is fizikailag a lakófunkciós tevékenységhez tartozik, ahol a felújítások során kialakítanak egy olyan lakást is, melyet azon hajléktalanok vehetnek igénybe, akik felkészültek az önálló életvitelre.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	1.200.000,- Ft
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	5.9 9.1

Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	nincsenek
Kapcsolódó Szakmai Melléklet	nincs

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	5.9. A jogcím nélküli lakók helyzetének kezelése jogszerű mederbe történő tereléssel
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Kovács Imre, osztályvezető Lakásosztály
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	A helyi lakosság szükségleteire épülve, társadalmi-munkaerőpiaci integrációjuk elősegítése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	g) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása
A tevékenység/elemek indokoltsága	illegális lakásfoglalók megoldatlan helyzete, közbiztonsági problémát jelentenek
Közvetlen célkitűzés/ek	csökkenjen a rendezetlen státuszú állampolgárok száma a XV. kerületben



Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterületen jogcím nélkül lakók, 10-20 fő
Közvetetten érintett célcsoport	az akcióterületen dolgozó ügyintézők illetve a jogcím nélküli lakók hozzátartozói
Tevékenység részletes szakmai leírása	A jogcím nélküli lakók helyzetének kezelése tevékenység az akcióterületen jogszerűtlenül lakók helyzetét rendezi és tereli jogszerű mederbe. A tevékenység során az egyes ügyfelek számára lakás, vagy bérlakás kerül biztosításra. Ők is partnerei, illetve résztvevői lehetnek a szoft tevékenységek egyes programjainak, amelyek segítik őket a beilleszkedésben, státuszuk rendezésében.
Várt konkrét eredmények - tevékenységelemenként	Bérlakásokba költözéssel csökken rendezetlen státuszú állampolgárok száma a XV. kerületben
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	2019. januártól folyamatos 2020. december 31-ig
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. február
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Konkrét helyszínhez nem köthető
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	0,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	4.1 4.2 4.3 4.4 5.6 5.8

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>8. KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉST ELŐSEGÍTŐ PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	8.1. Polgárőrség bizalomerősítő programjai
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata dr. Zsidei Kinga, főosztályvezető Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1157 Budapest, Hartyán köz 3.) Vona János elnök
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	a programcsomag célja, hogy a polgárőrség aktívabb jelenlétével növelje az akcióterületen élők biztonságérzetét, azáltal, hogy a különböző eszközök alkalmazásával hatékonyan csökkenti a területen elkövetett bűnesetek számát, illetve megerősíti a lakosok bizalmát.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	- Bűnmegelőzést elősegítő programok (bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek)
A tevékenység/elemek indokoltsága	A kérdőívezés során a megkérdezettek közel 80%-a (~400 fő) mondta azt, hogy egyrészt a térfigyelő kamerák kihelyezése nagyban hozzájárulna a biztonságérzetük fokozásához, továbbá ugyanennyien említették a

	<p>polgárőrség aktívabb fellépésének szükségét.</p> <p>Az igényfelmérésbe bevont lakossági válaszadók többsége nem találja biztonságosnak az akcióterületet. Annak érdekében, hogy a szubjektív biztonságérzet javuljon, a polgárőrségbe vetett hitnek kell erősödnie a lakosság részéről, ebben fontos, hogy a helyi lakosság aktívan részt vegyen a tervezett bizalomerősítő programokon.</p>
Közvetlen célkitűzés/ek	<p>Rendszeres polgárőrségi bűnmegelőzési tájékoztató programok segítségével megelőzhetővé válik az áldozattá válás, segítséget nyújthat a sértetté válás elkerülési módjainak megismerésén keresztül a veszélyhelyzetek elkerülése, krízishelyzetben a helyes döntések meghozatala. Kiemelt szerep jut a sérülékenyebb társadalmi csoportok (pl. gyermekek, ifjúság, nők, idős emberek, stb.) áldozattá válásának megelőzésére, szubjektív biztonságérzetük javítására.</p>
Közvetlenül érintett célcsoport	Gyermekek, ifjúság, nők, idős emberek
Közvetetten érintett célcsoport	Minden korosztály
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>Polgárőrség akcióinak lényege, hogy szorosabb kapcsolat épüljön ki a polgárőrség és a lakosság között, növekedjen a kölcsönös bizalom. Világossá kell tenni, hogy mit tehet a polgárőrség a lakosság érdekében, milyen támaszt tud nyújtani helyi szinten. A lakosság felől igényeket lehet megfogalmazni és ezekre közös megoldásokat kidolgozni.</p> <p>A Polgárőrség a 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény alapján végzi a feladatát. A lakosság általában nincsen tisztában, hogy milyen feladatai vannak e szervezeteknek, miben lehet segítséget kérni tőlük.</p>

A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során hatósági jogkörrel nem rendelkezik, a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott kényszerítő eszközt nem alkalmazhat, valamint köteles részrehajlásmentes magatartást tanúsítani. Új szabály, hogy a polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során országosan egységes formaruhát visel. A formaruhán jól láthatóan fel kell tüntetni a „polgárőrség”, valamint a polgárőr egyesület működési területének megjelölését. A formaruha jellemzőit a rendészetért felelős miniszter állapítja meg. A polgárőr hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem használhat. A polgárőri szolgálat ellátása során a polgárőr köteles magánál tartani polgárőr igazolványát. Ha a polgárőr közterületen lát el polgárőri szolgálatot, annak tartama alatt polgárőri igazolványát köteles a formaruhán jól látható helyen, az egyedi azonosítót tartalmazó oldalával kifelé fordítva, kitűzve viselni. A polgárőr egyesület polgárőri szolgálat ellátása érdekében jogosult az egységes digitális rádió-távközlő rendszer használatára. A polgárőr a rendőrségnél rendszeresített hatóanyag tartalmú és töltőanyag tömegű vegyi eszközt tarthat magánál, amelyet kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat. A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során jogosult a szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni és a bűncselekmény, valamint a tulajdon elleni szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt visszatartani. A polgárőr köteles a visszatartott személyt haladéktalanul a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény vagy a büntetőeljárásról szóló törvény szerint eljárni jogosult hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet azonnal értesíteni.

Palotai Polgárőrök napja:

A Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület a helyi önkormányzat támogatásával „Palotai Polgárőrök napja” címmel családi rendezvényt szervez a helyi akcióterületi lakosoknak (az Országos Polgárőr napon [júni, 27.] kívüli időpontokban). A rendezvénysorozat során az elméleti előadások mellett gyakorlati ismereteket is prezentálnak a következő tematikák mentén: Bűnmegelőzés-, áldozatvédelem-, személy- és vagyonvédelemi témakörökben interaktív előadások, Egészségügyi tanácsadás, Gyermekbiztonságos közlekedése az iskolák, buszmegállók környékén, Önvédelmi gyakorlatok, foglalkozások (erre külön programelem is készül), Bűnmegelőzési tanácsadás, Természetvédelem, Védett élőhelyekkel összefüggő prezentációk, Környezeti nevelés, Környezetvédelmi szabálysértések, képzett kutyás bemutatók.

Polgárőrség által nyújtott segítő tevékenységek: az akcióterületet érintő, különböző veszélyeztetettségek indokoltá teszik, hogy minél szélesebb körben kerüljön bemutatásra, kapjon nyilvánosságot a polgárőrség tevékenysége, a lakosság biztonságérzetének fokozása érdekében az alábbi tervezett tevékenységek mentén:

Lakossági fórumok megszervezése a biztonságosabb, élhetőbb akcióterületi lakókörnyezet kialakításához, Fiatalkorúak, idősek és felkészítése az áldozattá válás, a hétköznapiakban előforduló, tipikus bűnözői trükkök elkerülése/megelőzése érdekében, Közbiztonsági lakossági fogadóóra működtetése a lakossággal történő rendszeres kapcsolattartás biztosítására (közbiztonsági referens partnerségében), a polgárőrség bemutatása az egyéb

	<p>akcióterületi programokon, segítő tevékenységeik szemléltetése, népszerűsítése</p> <p><u>Palotai Önkéntes Tűzoltók napja:</u></p> <p>A Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület a helyi önkormányzat támogatásával „Palotai Önkéntes Tűzoltók napja” címmel családi rendezvényt szervez a helyi akcióterületi lakosoknak. Az önkéntes tűzoltók katasztrófavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos veszélyek ismertetését, megelőzését szolgáló tevékenységeket végeznek: tanácsadás tűzmelegelőzésről, tüzesetek előfordulásának veszélyeire irányuló edukációs tevékenység különböző korcsoportoknak, tájékoztatás az akcióterületen (illetve a közvetlen lakókörnyezetben) esetlegesen fellelhető veszélyes, gyúlékony anyagok jelenlétére, azok kezelése és ártalmatlanítása, viharok következtében keletkezett káresemények, megelőzések lehetősége, a tűzoltó készülékek helyes használata.</p> <p>A tevékenység keretében megvalósul prevenciós cézzattal a lakosság minél szélesebb körben történő felvilágosítása a fenti témákban.</p>
Várt konkrét eredmények	Aktív lakossági jelenlét az előadásokon, bemutatókon, rendezvényeken. Min. 20 fő/alkalom előadásokon; szabadtéri rendezvényenként min. 50 fő/alkalom.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	<p>2019. I. félév – előadások: min. 20 fő/alkalom;</p> <p>2019. május – szabadtéri bemutató: min. 50 fő/ alkalom;</p> <p>2019. szeptember – szabadtéri bemutató: min. 50 fő/ alkalom;</p> <p>2019. II. félév – fórumok, tájékoztatók: min. 20 fő/alkalom;</p>

	2020. I. félév – előadások: min. 20 fő/ alkalom; 2020. május – szabadtéri bemutató: min. 50 fő/ alkalom; 2020. szeptember – szabadtéri bemutató: min. 50 fő/alkalom; 2020. II. félév – fórumok, tájékoztatók: min. 20 fő/alkalom;
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Újjonnan létrehozott közösségi funkciók, Dugonics utca 10. (89 m2);</li> <li>- Csokonai Kulturális Központ;</li> <li>- Karácsony Benő Park, illetve az akcióterület szabadterei, egyedi helyszínek</li> </ul>
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	8.400.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	<p>Jelen bűnmegelőzési tevékenység valamennyi szoft tevékenységgel kapcsolatban áll, azonban kiemelten összefügg a szociális segítő tevékenységekkel, a munkaerőpiaci és társadalmi integrációt erősítő elemekkel, valamint a szabadidős programokkal.</p> <p>Kapcsolódó tevékenységcsomag sorszáma: 8.2.,8.3., 8.4., 8.5.</p>

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>8. KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉST ELŐSEGÍTŐ PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységcsomag egyes	8.2. SZEM (szomszédok egymásért mozgalom) elindítása és mentorálása

elemeinek sorszáma, megnevezése	
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata, dr. Zsidei Kinga, főosztályvezető Együttműködő partner: Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1157 Budapest, Hartyán köz 3.) Vona János elnök Budapesti Polgárőr Szövetség (1077 Budapest, Király u. 71.) dr. Kardos Pál
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	a programcsomag célja, hogy növelje az akcióterületen élők biztonságérzetét, azáltal, hogy közvetlen és közvetett eszközök alkalmazásával hatékonyan csökkenti a területen elkövetett bűnesetek számát, illetve megerősíti a lakosok önértékelését.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	- Bűnmegelőzést elősegítő programok (bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek)
A tevékenység/elemek indokoltsága	Az igényfelmérés során 500 fő akcióterületen élő lakó megkérdezése során a rossz közbiztonságot a lakók közel 20%-a említette, mint olyan társadalmi problémát, mely a lakókörnyezetében jelentkezik. Közel 30%-a (~140 fő) megkérdezetteknek a szomszédok egymásra figyelését fontos szempontként értékelte. A kérdőívvezés során a „Mi javítaná az Ön biztonságérzetét” kérdésre a megkérdezettek 28%-a szerint kellene jobban egymásra figyelnie a szomszédoknak és szükség esetén segítséget nyújtaniuk.



Közvetlen célkitűzés/ek	A szomszédok egymásért mozgalom elindításával és mentorálásával nemcsak aktív közösségépítés történik, de hathatós eredményeket lehet elérni a közbiztonság növelésében, a magányos, elesett és kiszolgáltatott emberek, idősek és a helyi társadalom közötti szakadék csökkentése során. A szomszédok egymásért tevékenység különösen segíti a lakóközeg, az egymás problémáinak jobb megismerését, ezáltal egymás elfogadását.
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő „szomszédos” lakosság
Közvetetten érintett célcsoport	Az akcióterületen élő lakosság minden korcsoportja
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>A bűnmegelőzés civil formája külföldön az 1980-as években kezdett kibontakozni, területi önvédelmi szerveződésként. Az egyik legismertebb mozgalom a "Neighbourhood Watch" (Szomszédok Egymásért Mozgalom, SZEM) civil szerveződés, amely a legnagyobb hagyományokkal Hollandiában, Angliában és az Egyesült Államokban rendelkezik. Az USA-ban a körzeti megbízott (community police) feladata a helyi SZEM-el való kapcsolattartás. Külföldi felmérések azt mutatják, már egy tábla kihelyezése is komoly visszatartó erővel rendelkezik egy átlagbűnözővel szemben. Magyarországon 1995-ben jött létre az első hivatalosan bejegyzett civil szervezet, az ALBA SZEM Egyesület. A mozgalom célja a bűnmegelőzés és a nyugodt életkörülmények biztosítása volt.</p> <p>A szomszédok egymásért mozgalom elindításával és mentorálásával nemcsak aktív közösségépítés történik, de hathatós eredményeket lehet elérni a közbiztonság növelésében, a magányos, elesett és kiszolgáltatott emberek, idősek és a helyi társadalom közötti szakadék csökkentése során. Gyakorlatilag azt tanulják meg a program során a résztvevők, hogy</p>

lakókörnyezetükben milyen jeleket, eseményeket vegyenek észre és azokat hogyan kezeljék a bűncselekmények megelőzésének érdekében.

A SZEM abban különbözik a polgárőrségtől, hogy elsősorban megelőző tevékenységet folytat, tehát a cselekvés statikus, ellentétben a polgárőrökkel, akik dinamikus mozgást végeznek, hiszen nem csak lakóhelyeket védik.

A szervezetet háztömbök vagy utcások polgárai alakítják és tartják fenn. Sok helyen nem hivatalos formában működik a kezdeményezés. Mivel a szerveződés a bűnmegelőzési program része, ezért a rendőrségen belül a bűnmegelőzési osztállyal és a polgármesteri hivatallal tartják a kapcsolatot.

A mozgalom lényege, hogy az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre, felelősséget éreznek saját és mások élet-és vagyonbiztonsága iránt.

A mozgalom biztonságot nyújt az egyénnek, a családnak, akkor is, ha bármennyi időre elhagyja otthonát. A mozgalomban résztvevőknek nem feltétlenül az a feladatuk, hogy bűnelkövetőket fogjanak el, hanem, hogy az elsődleges és azonnali segítségnyújtást biztosítsák a rászorulóknak.

A SZEM célja, hogy akcióterületi szinten csökkentse a bűnözési lehetőségeket, azáltal, hogy a SZEM jelenlétével elriasztja a tolvajokat, vandálokat;

A SZEM tagjai kialakítanak egy közösségi szellemet, így a tagok kölcsönösen hozzájárulnak egymás tulajdonainak védelméhez;

A SZEM tagjai értesítik a polgárőröket a gyanús személyekről, így a

felderítés, elfogás esélye nagymértékben megnő;

A lakókörnyezetben gyanús ember láttán a SZEM azonnal a szomszédot, illetve SZEM aktivistát értesít, így gyorsan terjed a polgárőrök felé az információ.

A SZEM, mint Egyesület létrehozása egy közösségi riasztó funkciót tölt be az akcióterületen, főként az alábbi bűnesetekre reagálva:

lopás, rongálás, vandalizmus, betörés, rablás, gépkocsi feltörés, lopás, gyermekek molesztálása, verekedés, garázdaság, közúti baleset.

Jelen projekt keretében létrehozásra kerül egy helyi SZEM egyesület az akcióterületen. Az egyesület létrehozásához minimum 10 fő kell, utána csatlakoznak hozzá a „szomszédok”.

A tevékenység megvalósítása nagyban hozzájárul a helyi SZEM-ek kialakulásához. Főként előkészítő, megalapozó jelleg jellemzi a tevékenységet (azonban a működtetésnél mentorálással folyamatos fejlődés érhető el) az alábbi előadások, fórumok, rendezvények mentén:

Toborzás, népszerűsítés és jó példák bemutatása a meglévő SZEM Egyesületek példáján:

- a XV. kerületi meglévő SZEM-ek bemutatkozása, tapasztalatai, tanácsai – előadássorozat – 5 alkalom;
- a SZEM-ek létrehozásának feltételei, szempontjai, javasolt meghívandó szervezet: Fővárosi Szomszédok Egymásért Polgárőr Egyesületek szövetsége – előadássorozat – 10 alkalom;
- egyéb civil bűnmegelőzési egyesületek bemutatkozása, tevékenysége

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 alkalom;</li> <li>- bűnmegelőzési jó gyakorlatok: <ul style="list-style-type: none"> <li>o iskolai és iskola környéki erőszak megelőzése;</li> </ul> </li> <li>- környezetvédelmi, közösségépítési programok;</li> <li>- kommunikációs, önismereti programok, önbecsülés növelése, közösségépítés, a hatékony kommunikáció technikái;</li> <li>- Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program bemutatása;</li> <li>- jogi tanácsadás az egyesületi bejegyzés kapcsán;</li> <li>- számlavezetési díj és könyvelési szolgáltatás elszámolható;</li> <li>- technikai felszerelések vásárlása annak érdekében, hogy az egyesületi tagok megvédjék lakásaikat, lépcsőházaikat, üzletüket, gépkocsijukat</li> <li>- a működtetés mentorálása, folyamatos fejlesztése.</li> </ul> <p>Az létrehozás, előkészítés, mentorálás kapcsán folyamatos szakmai tanácsadást, segítségnyújtást biztosít a Palotai Polgárőrség és az Országos Polgárőr Szövetség.</p> <p>A jószomszédi viszony kialakítása az nulladik lépés a hatékony bűnmegelőzés terén!</p>
Várt konkrét eredmények	Aktív szomszédsági lakossági jelenlét az előadásokon, rendezvényeken. Min. 20 fő/alkalom
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	2019. I-II. félév: előkészítő szakasz – előadások: min. 20 fő/alkalom; 2020. I. félév: az egyesület(ek) bejegyzése, a működés első szakasza 2020. II. félév: az egyesület(ek) működése és folyamatos mentorálása
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december

Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Újonnan létrehozott közösségi funkcióban (Dugonics utca 10. (80 m <sup>2</sup> )) Külső helyszínek Csokonai Kulturális Központ, Önkormányzat és kapcsolódó oktatási intézmények termei
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	5.600.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	Kapcsolódó tevékenységcsomag sorszáma: 8.1., 8.3., 8.4., 8.5.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>8. KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉST ELŐSEGÍTŐ PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	8.3. Önvédelmi képzés gyerekeknek, nőknek, időseknek
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; <i>- A megvalósításért felelős személy neve, beosztása</i>	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata - dr. Zsidei Kinga, főosztályvezető
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	a programcsomag célja, hogy az önvédelmi képzések által növelje az akcióterületen élők biztonságérzetét
Illeszkedés a felhívásban	Bűnmegelőzést elősegítő programok (bűnmegelőzés és közbiztonság

meghatározott támogatható tevékenységekhez	erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek)
A tevékenység/elemek indokoltsága	Az igényfelmérésbe bevont lakossági válaszadók többsége nem találja biztonságosnak az akcióterületet. Annak érdekében, hogy a szubjektív biztonságérzet javuljon, szükséges önvédelmi „készség”, tudatosság a lakosság részéről, ebben fontos, hogy a helyi lakosság aktívan részt vegyen a tervezett önvédelmi képzési programokon.
Közvetlen célkitűzés/ek	Az önvédelmi képzések segítségével megelőzhetővé válik az áldozattá válás, segítséget nyújthat a sértetté válás elkerülési módjainak megismerésén keresztül a veszélyhelyzetek elkerülése, krízishelyzetben a helyes döntések meghozatala. Kiemelt szerep jut a sérülékenyebb társadalmi csoportok (pl. gyermekek, ifjúság, nők, idős emberek, stb.) áldozattá válásának megelőzésére, szubjektív biztonságérzetük javítására.
Közvetlenül érintett célcsoport	Gyermekek, ifjúság, nők, idős emberek
Közvetetten érintett célcsoport	Minden korosztály
Tevékenység részletes szakmai leírása	A tevékenység konkrét eszközkészletet, önbizalmat ad a leginkább kiszolgáltatott társadalmi csoportok számára, hogy elkerüljék az őket esetlegesen érő vagy fenyegető atrocitásokat, és ne védtelenül érje őket, ha fenyegetettség állapotába kerülnek az akcióterületen vagy a kerület bármely pontján.  Általános önvédelmi (pl. harcművészeti) képzések azoknak szólnak, akik elmélyülten kívánják gyakorolni a harcművészetek azon technikáit, amelyek

az utcai önvédelemre leginkább alkalmasak, akik rendszeres, hasznos mozgásra vágnak, illetve akik szeretnének egy jó közösséghez tartozni.

A csoportos és személyi edzéseken elsajátíthatók az önvédelem alapjai. E képzés hatékony, célratörő és előképzettséget egyáltalán nem igényel. Ezek életszerű és változatos, minden korosztály számára elsajátítható technikák.

A kifejezetten nőknek összeállított önvédelmi képzések olyan hölgyek számára nyújtanak készségeket, akik szeretnék elsajátítani a női önvédelem alapjait, akik tudatosan szeretnének felkészülni felgyorsult világunk negatív hatásaira.

Általánosan a képzések célja a résztvevők felkészítése a mindennapok során előforduló támadások kivédésére, a helyes mentális és fizikális hozzáállás kialakítása. A képzések során a résztvevők megtanulják a támadások felismerését, a lehetséges elkerülési módokat, technikákat.

Önvédelem gyermekeknek

A gyermekek játékos mozgásfejlesztés közben sajátítják el az önvédelem alapjait, megtanulják a biztonságos, sérülésmentes eséstechnikákat, fejlődik a koordinációs képességük, egyensúlyérzékük, koncentráció képességük. Magabiztossá, kiegyensúlyozottá, fegyelmezetté válnak. Barátságos közösségben, biztonságos környezetben sok játékkal, mozgással fejlődnek készségeik, képességeik.

Krav Maga önvédelmi és közelharc rendszer:

Elsődleges célja, hogy felkészítse az embert az erőszakos helyzetek felismerésére és azok nagyon gyors, megfelelő kezelésére. A krav maga a több ellenfél elleni küzdelemre, késes, botos, lő- és más fegyveres támadások elleni védekezésre, valamint a pusztakezes harcra készíti fel a

	<p>képzésen résztvevőket. Nincsenek benne a hagyományos stílusokra jellemző, szigorúan kötött mozgásformák és formagyakorlatok. A képzésre jelentkezőnek nem egy hierarchikus rendszerben kell egyre magasabb fokozatot elérni, hanem egy gondolkodásra serkentő fizikai és mentális tréningen vesz részt, ahol ő van a középpontban, ahol minden róla szól.</p> <p>Önvédelmi nyári napközis táborok 2019-2020:</p> <p>Napi többszöri (legalább 3 db) önvédelmi edzés, ügyesség játékok, önvédelmi szerepjátékok, fegyelem és figyelem fejlesztése, kísérő tevékenységek: kreatív foglalkozások (szabadtéri programok, fejlesztő játékok, pólófestés, stb.)</p>
Várt konkrét eredmények	80 fő részt vesz a képzéseken (min. 15 alkalom)
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	<p>legalább 15 alkalom</p> <p>2019. 7 alkalom</p> <p>2020. 8 alkalom</p>
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Újonnan létrehozott közösségi funkciók, (80 m2);</li> <li>- Karácsony Benő Park, illetve az akcióterület szabadterei</li> <li>- Csokonai Kulturális Központ,</li> <li>- Önkormányzat és kapcsolódó oktatási intézmények termei</li> </ul>
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	4.000.000,-



Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	Jelen bűnmegelőzési tevékenység valamennyi szoft tevékenységgel kapcsolatban áll, azonban kiemelten összefügg a szociális segítő tevékenységekkel, a társadalmi integrációt erősítő elemekkel, valamint a szabadidős programokkal. Kapcsolódó tevékenységcsomag sorszáma: 8.1., 8.2., 8.4., 8.5.
--	---

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>8. KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉST ELŐSEGÍTŐ PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	8.4. Biztonságos háztartás
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata - dr. Zsidei Kinga, főosztályvezető
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	A leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekon koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<ul style="list-style-type: none"> <li>- egészségügyi programok (beleértve a prevenció, mentálhigiénés programokat)</li> <li>- hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz</li> </ul>
A tevékenység/elemek indokoltsága	A statisztikák szerint a legtöbb baleset otthonukban éri az embereket, azonban belül is kiemelten a kisgyermeket és az időseket. Fontos a

	figyelemfelhívás, amellyel súlyos baleseteket lehet megelőzni.
Közvetlen célkitűzés/ek	Háztartási balesetek megelőzése
Közvetlenül érintett célcsoport	Kisgyermek, idős, minden lakó
Közvetetten érintett célcsoport	Minden korosztály
Tevékenység részletes szakmai leírása	A biztonságos háztartást promotáló videósorozat gyártása, amely 3 részben a legveszélyeztetettebb célcsoportok (kisgyermek, idős és mindenki) számára készül. Az egyenként 3-4 perces figyelemfelhívó filmrészletek közül az 1. rész az otthoni veszélyeknek leginkább kitett gyermekes családok számára kínál praktikus megelőzési lehetőségeket. A 2. rész az idős generációra leselkedő kockázatokat tárgyalja. A 3. rész pedig a mindenki számára releváns háztartási baleseti forrásokat szemléltetni olykor szellemes formában. A videók elkészültét követően vetítések formájában jut el az akcióterületi lakossághoz, minimum 6 alkalommal 2019-2021 folyamán, emellett egyénileg is hozzáférhető lesz videó megosztón keresztül.
Várt konkrét eredmények	Legalább 1000 főhöz eljutás, vetítés legalább 6 alkalommal
Ütemezés:	2019. évi gyártás, majd legalább 6 alkalommal vetítés: 2019. 2 alkalom, 2020. 4 alkalom
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	- vetítések közösségi terekben 6 alkalommal és egyéni hozzáférés biztosítása otthoni használatra

Tevékenység össz költségigénye (Ft)	3.000.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	A tervezett tevékenység több szoft tevékenységgel kapcsolatban áll, elsődlegesen összefügg az egészségügyi programokkal, beleértve a prevenció programokat.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>8. KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉST ELŐSEGÍTŐ PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	8.5. Helyi bűnmegelőzési stratégia elkészítése (illetékes szervek + lakosság bevonása)
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata - dr. Zsidi Kinga, főosztályvezető <u>Együttműködő partnerek:</u> BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság (1152 Budapest, Széchenyi tér 5.) Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1157 Budapest, Hartyán köz 3.) Vona János elnök
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	a szoft elem célja, hogy növelje az akcióterületen élők biztonságérzetét, azáltal, hogy a végrehajtása következtében közvetlen és közvetett eszközök alkalmazásával csökken az akcióterületen elkövetett bűnesetek száma
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható	- Bűnmegelőzést elősegítő programok (bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi

tevékenységekhez	bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek)
A tevékenység/elemek indokoltsága	A kerületi bűnmegelőzési koncepcióból származtathatóan szükséges konkrét stratégia megfogalmazása az akcióterületre vonatkozóan, illetve egy intézkedési terv is nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy az akcióterület lakosság szubjektív biztonságérzete javuljon.
Közvetlen célkitűzés/ek	Középtávon iránymutatást ad kerület vezetőinek, hogy milyen jellegű beavatkozásokat kell tenni és miért. Szükséges intézkedési tervet is összeállítani a stratégia hatékony megvalósítása érdekében. Fontos, hogy a projekt többi bűnmegelőzési tevékenysége reagáljon a stratégiában megfogalmazottakra.
Közvetlenül érintett célcsoport	Minden egyes korosztály célcsoport, azonban kiemelt korosztályként kell kezelni az akcióterületen élő gyermekeket, fiatal felnőtteket, illetve a 60 éves és idősebb korosztályt.
Közvetetten érintett célcsoport	Az akcióterületen élő lakosság minden korcsoportja
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>A helyi bűnmegelőzési stratégia elkészítése egy közösségi alapú tervezés végeredménye lesz, mely a rendőrség, a polgárőrség és a lakosság közös gondolkodásán, partnerségén alapul.</p> <p>A Helyi Bűnmegelőzési Stratégia a felsőbb szintű tervezési dokumentumokkal (konceptiókkal, stratégiákkal), tehát elsősorban a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közbiztonsági Koncepcióval (2015-2020), továbbá Budapest Főváros Közbiztonsági Koncepciójával és a nemzeti stratégiával összhangban fog készülni. A Nemzeti Bűnmegelőzési</p>

Stratégiát 2013-ban fogadta el a Kormány és 2023-ig hatályos. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben két évente mindig készül intézkedési terv is, a helyi stratégia kidolgozása során minden esetben felhasználandók a 2018-2019. évekre szóló terv aktuális iránymutatásai is. A helyi stratégia készítésekor figyelembe kell venni tehát az intézkedési tervben meghatározott szempontokat, mint pl.

- településbiztonság: a PRE-STAT rendszer (bűnügyi adatok és a társadalmi, gazdasági adatok egyidejű térképi megjelenítésére alkalmas program) folyamatos monitorozása, annak érdekében, hogy naprakész információkkal lássa el a rendőri szerveket, a bűnmegelőzési szakembereket és a lakosságot; fokozni szükséges a lépcsőházak biztonságát a LépcsőházŐr programmal, amely kamerarendszer telepítésével segíti a társasházakban elkövetett bűncselekmények felderítését, illetve megelőzését; az eltulajdonított kerékpárok megtalálása érdekében szükséges működtetni a BikeSafe programot; továbbá szükséges egyes prevenciós programok lebonyolítása is.

- gyermek- és ifjúságvédelem: a bűnmegelőzési mesék, mint prevenciós eszközök alkalmazása annak érdekében, hogy már gyermekkorban sor kerüljön az információk célzott átadására; az internethasználat elterjedésével egyre több esetben válnak a fiatalok az ún. cyberbullying vagy online zaklatások áldozatává. Ennek megelőzése érdekében médiakampányok folytatása szükséges, amelyek szisztematikusan készítik fel a korosztályt az online térben való eligazodásra.

- a bűncselekmények áldozatainak segítése és az áldozattá válás megelőzése: az internet által biztosított névtelenség adta lehetőségekkel a

bűnelkövetők könnyedén megkárosíthatják áldozataikat. Szükséges a bűnös szándék felismerésére, az azok elkerüléséhez elengedhetetlen önvédelmi mechanizmusok kialakítása; pl. az Áldozatsegítő Szolgálat bevonásával gondoskodni kell arról is, hogy az áldozatok a lehető legrövidebb időn belül és a szükség szerinti mértékben szakszerű pszichés segítségnyújtásban, traumakezelésben részesüljenek.

- intézkedések a bűnisméltés megelőzése érdekében, illetve horizontális intézkedések (bűnmegelőzési képzések).

A helyi stratégiában kiemelt szerepet kell kapnia az egyik legveszélyeztetettebb korosztálynak, a 60 éves-, és idősebb személyek csoportjának, illetve a gyermekeknek, fiatalokéknak, kiváltképp, mert pl. könnyen kiismerik magukat a világhálón, a szülők pedig sok esetben nem is sejtik, hogy miféle veszélyeket rejt a az internetes világ. Csalók, zaklatók bűvkörébe kerülhetnek teljesen óvatlanul.

Annak érdekében, hogy a szubjektív biztonságérzet javuljon az akcióterületen, a bűnmegelőzést előtérbe állító szemléletformálás is része kell, hogy legyen a stratégiának, amely és a helyi lakosság bevonásával és aktív közreműködésével történik.

Kiegészítésül:

Jelen integrált projekt részeként a közbiztonság javítása intézkedés megvalósítása beruházási és szoft tevékenységekkel együttesen történik. Jelen projekt infrastrukturális fejlesztései keretében az akcióterület egy tucat kritikus csomópontjára kerül térfelügyelő kamerarendszer kiépítésre, valamint a központi rendszer fejlesztése is megtörténik, hogy az adatátviteli és tárolási kapacitásigényeket kezelni tudja.

Várt konkrét eredmények	Olyan tervezési dokumentum létrejött, amely reális célokat, illetve középtávon reálisan megvalósítható elemeket tartalmaz, annak érdekében, hogy a szubjektív biztonságérzet javuljon az akcióterületen.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	2019. január - 2019. június (6 hónap)
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január
Megvalósításuk tervezett vége	2019. június
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Kulturális Központ, Önkormányzat és kapcsolódó oktatási intézmények termei ESZI
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	3.000.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	Kapcsolódó tevékenységcsomag sorszámai: 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>9. Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása 672főre</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása 672 főre
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Reiszné Naszádi Magdolna
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Az egyes krízistömbökben és összességében az akcióterületen fellelhető konfliktusok, problémák enyhítése, az interkulturális különbségek csökkentése, valamint a szubjektív biztonságérzet javítása; Életvezetési támogatás a teljes akcióterületi lakosság számára a kisgyermektől a nyugdíjas korosztályig, az egyes korcsoportok egyedi igényeire alapozva
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Folyamatos szociális munka biztosítása; Problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása és folyamatos (legalább háromhavonkénti) felülvizsgálata.
A tevékenység/elemek indokoltsága	Mivel a kijelölt akcióterület több krízistömböt is tartalmaz, ezért a folyamatos szociális munka biztosítása kötelező eleme a projektnek.
Közvetlen célkitűzés/ek	A programba bevont lakók egyéni életesélyeinek, lehetőségeinek és a közösség együttélésének a támogatása, családszintű fejlesztő munka keretében.
Közvetlenül érintett célcsoport	Krízistömbben élő 16-54 éves korú lakónépesség
Közvetetten érintett célcsoport	A szociális munka eszközeivel elért családok
Tevékenység részletes szakmai leírása	Az akcióterületen a szociális munka olyan szociális segítő tevékenységet jelent, amely intenzív és folyamatos jelenlétet követel meg a szakemberektől, mentorálással. A segítő szociális munka végigkíséri a



projekt szakmai megvalósítását.

Az első 3 hónapban (2018. december – 2019 február) az önkormányzat közvetlenül bízza meg a szociális szakembereket a feladat végrehajtásával, majd az eredményes közbeszerzést követően egy szakmai megvalósító lép be a körbe és veszi át a feladatot tőlük.

A szociális munkás egyéneknek, családoknak és közösségeknek nyújt segítséget az oktatásügy, az egészségügy, a gyermekjólét és gyermekvédelem, az igazságügy, a menekültügy, a büntetés-végrehajtás, a munka- és pályatanácsadás területén.

A szociális munkások tevékenységének célja, hogy a rászoruló és környezetük támogatásával javítsák élethelyzetüket, és megoldják szociális és egyéb jellegű problémáikat.

A szociális munkás feladatai:

az akcióterületi lakosság szociális helyzetének felmérése, a nehéz helyzetben lévők, a veszélyeztetett csoportok feltérképezése, problémáik felismerése, igényeik, szükségleteik feltárása;

a szociális, családi, anyagi, elhelyezkedési, lakáskörülményekkel kapcsolatos, egészségügyi és egyéb problémák megbeszélése az akcióterületi ügyfelekkel, a szükséges szolgáltatás típusának meghatározása;

az akcióterületi ügyfelek közvetítése a megfelelő intézményhez, ahol anyagi támogatást, szálláslehetőséget, jogi tanácsadást, egészségügyi kezelést

biztosítanak számukra a válsághelyzetek megelőzése, a krízisek elhárítása érdekében;

az akcióterületi segítségnyújtás, és egyéni vagy csoportos tanácsadás a válságkezelést szolgáló intézmények ügyfeleinek, a veszélyeztetett, illetve gondozásba vett gyermekeknek és családjaiknak (a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében), a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, szükség esetén gyámügyi eljárás kezdeményezése;

az akcióterületi gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése, családok átmeneti otthonában az ellátáshoz való hozzájutás szervezése;

az akcióterületen kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családból kiemelt kiskorúak törvényes képviselőjével kapcsolatos ügyek intézése, a gyermek visszahelyezése érdekében a családgondozás biztosítása, a családba történő visszailleszkedés segítése (szociális utógondozó munka);

nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás és étkeztetés szervezése családban élő gyermekeknek, akiknek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni;

életvezetési segítségnyújtás, információs jellegű tanácsadás, családgondozás, egészségnevelés, rehabilitációs foglalkozások szervezése és vezetése;

a szenvedélybetegségekkel, a szexuális magatartással kapcsolatos felvilágosítás, tájékoztatás, a veszélyeztetettség megelőzése, kezelése, egészségmegőrző, fejlesztő, mentálhigiénés tevékenység;

közvetítés az ügyféllel kapcsolatban álló oktatási, gondozási intézmények,

egészségügyi szolgálatok, egyházak, és más intézmények, valamint az ügyfél és az intézmények között;

az akcióterületi ügyfelekről egyéni fejlesztési terv készítése, továbbá naprakész dokumentáció vezetése, ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok ellátása, szakvélemény készítése és tanácsadás a szociálpolitika területén.

A szociális munkás főbb feladatai:

- az akcióterületi rászorultakkal közösen az egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, folyamatos és módosítása,
- szociális intézményekkel és szakemberekkel (szociálpolitikus, pszichológus, szociális segítő, hivatásos nevelőszülő, főállású anya, szociális gondozó, szakgondozó, jelnyelvi tolmács, ifjúságsegítő) való intenzív kapcsolattartás;
- a projekt egyéb szoft elemeihez a lehetséges résztvevők toborzása, bevonása.

Szociális munkát ellátó személyeknek a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. részében a családsegítő intézményi munkakörnél felsorolt képesítések valamelyikével szükséges rendelkezniük. Egy szociális munkás maximum 30 fő célcsoport tagot láthat el.

Jelen tevékenység ellátásához és a közvetlen célcsoport eléréséhez szükséges humán erőforrás: 23 fő szociális munkás, illetve a tárgyi feltételek (a megvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök) biztosítása.

Az akcióterületi folyamatos szociális munka az alábbi tevékenység-elemeket foglalja magában:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- szociális és egyéb kompetenciák, készségek és képességek fejlesztése, megerősítése,</li> <li>- a rászoruló családok és a szociális háló közötti kapcsolat kialakításának és használatának segítése, megerősítése;</li> <li>- információnyújtás és tanácsadás.</li> </ul> <p>Az egyéni fejlesztési tervekben célként szükséges rögzíteni az alapkompenciák fejlesztését, a hiányzó általános iskolai és/vagy OKJ-s és magasabb szintű iskolai végzettség megszerzését, továbbá munkakör betöltésére feljogosító „A” vagy „B” típusú szakmai képzésen való részvételt, munkaerő-piaci szempontból adekvát szakma megszerzését.</p> <p>Az egyéni fejlesztési tervekkel kapcsolatos résztevékenységek:  az egyes krízistömbökben élő 16-54 év közötti személyek beazonosítása, meghatározott szakmai szempontok szerinti szűrése,  előre meghatározott kérdéssor alapján a problémák és fejlesztendő kompetenciák meghatározása személyes elbeszélgetés formájában,  a tervekben a releváns célok meghatározása és legalább háromhavonkénti felülvizsgálat.</p>
Várt konkrét eredmények	672 db egyéni fejlesztési terv elkészítése 23 fő szakemberrel való kapcsolatfelvétel és együttműködés az egyéni fejlesztési tervekben foglaltak megvalósítása érdekében
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	Folyamatos tevékenység végigkövetve a projekt megvalósítását 2018. december-2019 február; Az első 3 hónapban (2018. december – 2019 február) az önkormányzat

	<p>közvetlenül bízza meg a szociális szakembereket a feladat végrehajtásával. 2019. június – 2020 december</p> <p>Majd az eredményes közbeszerzést követően egy szakmai megvalósító lép be a körbe és veszi át a feladatot tőlük. (3+18 hónapra számolva a tevékenység)</p>
Megvalósításuk tervezett kezdete	2018. december
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	A projekt teljes akcióterülete
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	152.736.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	Minden projekttevékenységhez kapcsolódik

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>10. Projekt előkészítés részeként</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	10. szoft szakértői feladatok
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	<p>Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata</p> <p><i>Benedekné Bagyinszki Márta,</i> <i>Reiszné Naszádi Magdolna</i></p>

Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	A helyi lakosság szükségleteire épülve, társadalmi-munkaerőpiaci integrációjuk elősegítése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	összefoglalóan az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok kidolgozása az MT részeként,
A tevékenység/elemek indokoltsága	A projektfejlesztési szakaszban a PET-et követően a részletes szakmai tartalom kidolgozása a projekt előkészítő fázisában
Közvetlen célkitűzés/ek	A program célja a szoft programok hatékony megvalósítása és lebonyolítása és ezen előkészületek megfelelő szakmai színvonalon történő előkészítése
Közvetlenül érintett célcsoport	minden korosztály az krízistömbökből
Közvetetten érintett célcsoport	minden korosztály a teljes akcióterületről
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>A projektfejlesztési szakaszban a PET-et követően a részletes szakmai tartalom kidolgozása a projekt előkészítő fázisában, 2018. június – 2018 október hónapokban</p> <p>A tanulmány tartalmával kapcsolatos követelmények:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ alkalmazott módszertan leírása,</li> <li>✓ helyzetelemzés,</li> <li>✓ célok meghatározása (célrendszer, célfa felállításával), célok levezetése a projekt-kiválasztási folyamatban a szakmai értékeléshez,</li> <li>✓ a tervezett, végleges szoft tevékenység bemutatása (tevékenységek leírása, tevékenységgazda megnevezése, indikatív költség meghatározása) helyi sajátosságok, célcsoport</li> </ul>

	<p>és munkaadói igények figyelembevételével komplett, részletesen kidolgozott programcsomagok alternatívák állításával, hogy a döntéskor szűrhető legyen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ a programcsomagok témájának és a programok számának meg kell egyezniük a Felhívásban és a PET-ben vállaltakkal. A programcsomagok elemei indokolt esetben változtathatóak.</li> <li>✓ a programelemek részletes kidolgozásának tartalmaznia kell a program ismertetését, a célcsoportot, a célcsoport elérésének módját, a megvalósítók humánerőforrás igényét, a megvalósítás helyszínét, időtartamát, eszközigényét, a tevékenység indokoltságát, várható kihasználtságát, becsült költségét.</li> <li>✓ a tervezett, végleges tevékenységek illeszkedése a stratégiai dokumentumokhoz (ITS, ASZP, HEP, megyei TFP)</li> </ul>
Várt konkrét eredmények	A szoft programok megvalósulása legalább 90 százalékban.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek időtartama, gyakorisága	2018. III és 2018 IV. negyedév
Megvalósításuk tervezett kezdete	2018. június
Megvalósításuk tervezett vége	2018. november 30
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Kulturális Központ, ESZI és telephelyei, Palota 15 Nonprofit Kft. telephelyei, közösségi terek, Önkormányzat
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	9.512.300,-

Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	Minden szoft tevékenység
--	--------------------------



## Csokonai Kulturális Központ

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<i>1.1. Közösségi kert kialakítása - a Karácsony Benő parkban, valamint a kapcsolódó programok megszervezése</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) Barta Ildikó, művelődésszervező
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihöz	A helyi kisközösség igényeire és szükségleteire épülő szociális-közösségi-szomszédsági tevékenységek végrehajtása, a társadalmi, edukációs integrációjuk elősegítése érdekében. A közösségformálást és -építést szolgáló terek, helyszínek helyreállítása és létrehozása, azok ápolása
Illeszkedés a felhívásban meghatározott tevékenységekhez	- Közösségi kertekben történő foglalkoztatást elősegítő programok lebonyolítása és kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés (A termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek értékesítésre.); - A helyi kisközösség bevonását, a beilleszkedését segítő programok, akciók; - Az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok; - A gyermekek, fiatal felnőttek iskolai felzárkózását/ismeretterjesztését szolgáló és készségfejlesztési programok
A tevékenység/elemek indokoltsága	Az akcióterület legnagyobb zöldfelületet tartalmazó terület, a Karácsony Benő park, rendezése a projekt főtevékenységeinek egyike. A faállomány cseréje, a fasor rekultivációja mellett a közösségi kertek mintájára olyan közösségi tér kialakítására

	<p>is sor kerül, ahová pl: levendulát, egyéb gyógynövényeket lehet ültetni, majd ezekhez kapcsolódóan tematikus rendezvények szervezhetők. A problémák, amelyekre a szoft tevékenység reagál:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- közösségi terek hiánya;</li> <li>- kevés zöldfelület;</li> <li>- közösségek hiánya.</li> </ul>
Közvetlen célkitűzés/ek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A bevont helyi lakosság tagjai kisközösséggé váljanak;</li> <li>- A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése;</li> <li>- Ismeretterjesztés, edukáció; rendezett környezet.</li> </ul>
Közvetlenül érintett célcsoport	Krizistömbök lakossága
Közvetetten érintett célcsoport	Az akcióterület teljes lakossága
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>A kert kialakítása közösségi térként, találkozási pontként, ahol a növénytermesztésen keresztül közösségek, barátságok, partnerségek alakulnak ki.</p> <p>A szoft program az alábbi főbb elemeket tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A program 8 hónapos időtartamra szól, 2020 tavaszától őszéig. Két alkalommal ismeretterjesztő előadásokkal, ill. interaktív workshopokon, valamint közösségépítő programokon vehetnek részt az érdeklő lakosok, melyeket képzett szakemberek tartanak.</li> <li>- a rendezvényeken a résztvevők a szakmai program mellett közösségi, családi programokon vehetnek részt.</li> </ul>
Várt konkrét eredmények	A projekt során az előadáson hallottak hasznosítása, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása a projekt keretében beszerzett kerti eszközök megfelelő használata, a lakóterületen közösségi élet kialakulása.
Ütemezés:	az egyes 8 hónap

tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	
Megvalósításuk tervezett kezdete	2020. március
Megvalósításuk tervezett vége	2020. október
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Karácsony Benő park
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	2.500.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.9.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	A tevékenység megvalósítása 2020. márciusa és októbere között kerül megvalósításra a projekt felülvizsgálata miatt

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<i>1.2. Biokertész kör</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - <i>A megvalósításért felelős személy neve, beosztása</i>	Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) Barta Ildikó, művelődésszervező
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	A helyi kisközösség igényeire és szükségleteire épülő szociális-közösségi-szomszédügyi tevékenységek végrehajtása, a társadalmi, edukációs integrációjuk elősegítése érdekében.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	- A helyi kisközösség bevonását, a beilleszkedését segítő programok, akciók; - Az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok; - A gyermekek, fiatal felnőttek iskolai felzárkózását/ismeretterjesztését szolgáló és készségfejlesztési programok
A tevékenység/elemek indokoltsága	Zöltség, gyümölcsstermesztés bio módszerekkel
Közvetlen célkitűzés/ek	Akcióterületen élők megismertetése különböző bio módszerekkel
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen, kertés házában élő családok
Közvetetten érintett célcsoport	A XV. kerületben, kertés és más típusú otthonokban élő családok
Tevékenység részletes szakmai leírása	Az akcióterületen kertés házakban élőknek mutatjuk meg, hogyan termesztethetnek zöltséget, gyümölcsöt kertjükben bio módszerekkel. Az elméleti előadásokon kívül kertlátogatások színesítik a programot és a legfontosabb tudnivalókról brossurát jelentetünk meg.
Várt konkrét eredmények - tevékenység elemenként	A képzés során környezettudatos és bio módszereket alkalmazó kerttulajdonosokká válnak a résztvevők.
Ütemezés: az egyes	Egy év alatt 9 alkalom

tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Dokumentumtár és Információs Központ és akcióterületi helyszínek; 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rádda B. u. 37.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	500.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.1., 1.3., 1.4., 1.6., 1.9.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	Helyszín változott, IH engedéllyel jóváhagyott új helyszín került meghatározásra

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösség-szervezési programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<i>1.5. Bevonás a kultúra eszközeivel, közösségi (film)színház, film és fotó pályázat, flashmob</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	A helyi kisközösség igényeire és szükségleteire épülő szociális-közösségi-szomszédsági tevékenységek végrehajtása, a társadalmi, edukációs integrációjuk elősegítése érdekében.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	- A helyi kisközösség bevonását, a beilleszkedését segítő programok, akciók; - Az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok; - A gyermekek, fiatal felnőttek iskolai felzárkózását/ismeretterjesztését szolgáló és

	készségfejlesztési programok
A tevékenység/elemek indokoltsága	identitástudat növelése
Közvetlen célkitűzés/ek	Helytörténet megismerése, népszerűsítése
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő, helytörténet iránt érdeklődő felnőttek
Közvetetten érintett célcsoport	A XV. kerületben élő, helytörténet iránt érdeklődő felnőttek
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>- Rákospalota másképp - fotópályázatot hirdetünk, melynek célja meglátni és megmutatni, hogy a kerületrész mit jelent az itt élőknek.</p> <p>A fotók témája Rákospalota bármely zegzuga lehet: házak, utcák, parkok, sétányok, kertek, A lényeg, hogy mindez Rákospalotán, az akcióterületen történjen.</p> <p>- Kiadvány készítése a Csokonai Művelődési Ház elmúlt két évben megvalósult eseményeinek képeiből, történeteiből.</p> <p>A történetek, anekdoták pályázati úton kerülnének a kiadványba.</p> <p>Rákospalota Anno Klub találkozó időpontjában lesz a kiadvány Flashmob rendezvényt tervezünk 10 alkalommal a kerület különböző pontjain, melyeknek témái az idő múlása a generációk tükrében. Érintett célcsoport: helyi oktatási és közművelődési intézmények diákjai és csoportjai.</p> <p>Közösségi filmszínház esetében pedig szabadtéren bemutatunk be régi palotai filmeket, ehhez illő környezetben.</p>
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	Mind többen ismerik meg lakókörnyezetük történetét, a Helyem Házam Palotám című helytörténeti kiadványban jelenik meg egy átfogó fotósorozat a pályázat lezárása előtt. 10 flashmob, 1 fotókiállítás, 3 filmvetítés 1 kiadvány
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	24 hónap alatt valósul meg 10 flashmob, 1 fotókiállítás, 3 filmvetítés 1 kiadvány
Megvalósításuk tervezett kezdete	Előadások: 2019. január, Kiadvány: 2020. IV. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	Előadások: 2019. I. negyedév, Kiadvány: 2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Művelődési Ház, kerületi és akcióterületi helyszínek, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rádda B. u. 37.

Tevékenység össz költségigénye (Ft)	4.500.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.6. - 1.9.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	Helyszín változott, IH engedéllyel jóváhagyott új helyszín került meghatározásra

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszama, megnevezése	<i>1.6. Helyi identitást erősítő, múlt idéző előadás, kiadvány az akcióterületről</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Az akcióterületen élők identitástudatának növelése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok
A tevékenység/elemek indokoltsága	identitástudat növelése
Közvetlen célkitűzés/ek	Helytörténet megismerése, népszerűsítése
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő, helytörténet iránt érdeklődő felnőttek
Közvetetten érintett célcsoport	A XV. kerületben élő, helytörténet iránt érdeklődő felnőttek
Tevékenység részletes szakmai leírása	A kerület fontos helyszíneiről, híres embereiről, szokásokról, hagyományokról mesélnek az előadók. Az előadásokhoz kapcsolódóan helytörténeti kiadványokat jelentetünk meg: MÁV-telep,

	Sódergödör, Istvántelki Főműhely stb. A már létező Helyem Házam Palotám helytörténeti értesítő negyedévente megjelenő számaiban is feldolgozunk egy-egy témát.
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	Mind többen ismerik meg lakókönyezetük történetét, a Helyem Házam Palotám című helytörténeti kiadványt.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	24 hónap alatt 6 előadás, 4 helytörténeti értesítő
Megvalósításuk tervezett kezdete	Előadások: 2019. február, Kiadvány: 2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	Előadások: 2020. IV. negyedév, Kiadvány: 2019. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rádda B. u. 37.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	2.100.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.1.-1.5., 1.7.-1.9.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	Helyszín változott, IH engedéllyel jóváhagyott új helyszín került meghatározásra



Tevékenységsomag száma, neve	<b>1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési programcsomag</b>
Tevékenységsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<i>1.8. Szomszédünnep (közös főzés, koncertek, felolvasások, sport stb.) - Tér-zene programok</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) Barta Ildikó, művelődésszervező
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Az akcióterületen élők identitástudatának növelése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
A tevékenység/elemek indokoltsága	identitástudat növelése
Közvetlen célkitűzés/ek	Akcióterületen található lakótelepek történetének megismerése koncerttel egybekötve
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő, helytörténet iránt érdeklődő felnőttek
Közvetetten érintett célcsoport	A XV. kerületben élő, helytörténet iránt érdeklődő felnőttek
Tevékenység részletes szakmai leírása	Akcióterületen belül évente 3 helyszínen koncert, filmvetítés. Minden alkalommal más-más stílusú koncertet rendezünk, a filmek pedig az adott lakókerület történetét bemutató filmek. (pl. Dobó u. lakótelep - Sódergödör című film).
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	Egyre többen ismerik meg lakókörnyezetük történetét, illetve a kerületben forgatott filmeket.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama,	6 alkalom

gyakorisága	
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. III. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	külső helyszínek/terek akcióterületen belül, illetve Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rádda B. u. 37.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	1.104.900,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.5.-1.7., 1.9.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszám, megnevezése	<i>1.9. Szomszédsági munka keretében közösségi igények összegyűjtése és megoldása</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) Barta Ildikó, művelődésszervező
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Az akcióterületen élők identitástudatának növelése, a helyi problémák feltárása, részben megoldása
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
A tevékenység/elemek indokoltsága	identitástudat növelése

Közvetlen célkitűzés/ek	Akcióterületen található problémák összegyűjtése, moderátorral, és ezen problémákra megoldási javaslatok kidolgozása, szakmai segítségnyújtás mellett
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő, helytörténet és helyi fejlesztések iránt érdeklődő felnőttek
Közvetetten érintett célcsoport	A XV. kerületben élő, helytörténet és helyi fejlesztések iránt érdeklődő felnőttek
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>Akcióterületen belül negyedévente 1 alkalommal konkrét témában kerül összehívásra az a néhány, a kerületi életben most is ismert és elismert személy, aki hajlandó szabadidejében a kerület jövőjéért, figyelembe véve a múltbéli történéseket gondolkodni és cselekedni.</p> <p>A programba helyi civilek is bevonásra kerülnek, amennyiben az adott téma adja, úgy a közösségi tervezés módszertanán keresztül keres a csoport megoldást környezetvédelmi, közösségi tereket érintő, közlekedést, vagy építészeti, zaj vagy egyéb probléma megoldásának érdekében.</p> <p>A kiválasztott és elkötelezett személyek lesznek azok, akik az egyes közösen kiválasztott témákat szomszédsági munka keretében egyeztetik, véleményeztetik és visszajelzéseket gyűjtenek a többi állampolgártól, amelyet a soron következő alkalmon a csoport tagjai feldolgoznak.</p> <p>RÁBAKÖ – Rákospalotai Baráti Kör lesz a csoport hívóneve.</p>
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	Egyre többen ismerik meg a közösségi tervezés fontosságát, célját és kapcsolódnak be a kerület jövőjének alakításába, véleményük megformálásával.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	24 hónap alatt legalább 8 alkalom
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Kulturális Központ, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rádda B. u. 37.

Tevékenység össz költségigénye (Ft)	1.400.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.1.-1.8.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>2. Kisebbségek integrációját segítő programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<i>2.1. Tematikus integrációs napok (rendezvények, vetélkedők, játékok, előadások stb.) – Esélyek napja -</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve;- A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Az akcióterületen élőkkel a különböző hátrányos helyzetűek, hátrányosan megkülönböztetett, megváltozott képességű személyek körülményeit ismertetjük meg.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	az akcióterület lakosságának ismereteit bővítjük a megváltozott képességű emberek körülményeivel, így segítve ennek a célcsoportnak a társadalmi integrációját, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok, az előítéletek csökkentése
A tevékenység/elemek indokoltsága	az akcióterület lakosságának ismereteit bővítjük a megváltozott képességű emberek körülményeivel, így segítve ennek a célcsoportnak a társadalmi integrációját
Közvetlen célkitűzés/ek	Akcióterületen élők megismertetése a XV. kerületben megváltozott képességű emberek életkörülményeivel
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő családok, és fiatal személyek, valamint közvetlenül érintettek
Közvetetten érintett célcsoport	Az akcióterületen élő családok, és fiatal személyek, valamint közvetlenül érintettek, illetve az ő közvetlen rokonaik, barátaik és ismerősi körük
Tevékenység részletes szakmai leírása	Maximum 12 alkalommal tervezünk programokat külső helyszínek bevonásával,

	<p>melyek szervezett lehetőséget teremtenek a kerület iskoláiba járó fiataloknak, hogy élményszerű program során betekintést kaphassanak a csökkent képességű, sérült és fogyatékos emberek mindennapi életének nehézségeibe. Feltétlenül szükségesnek tartjuk a program tervezésekor.</p> <p>Tervezett programok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sötét szoba ( egy lakásnak, vagy tanteremnek(?), üzletnek(?)) berendezett terem teljes elsötétítésével a látogatók kipróbálhatják az érzést, a szokatlan, drámai térélményt, a kiszolgáltatottságot mely a vak mindennapjaiban állandósul.</li> <li>• Siketek és nagyothallók jelbeszédének bemutatása, nehézségeiknek élményszerű bemutatása, vendégeink: a Siketek- és nagyothallók egyesületének vezetői</li> <li>• vakok számára fejlesztett beszélő számítógépes szoftver bemutatása</li> <li>• Down-kóros fiatalokból szervezett „Nem adom fel!” zenekar koncertje</li> <li>• Helyi kötődésű (hivatásos hegyász) fotóművész hegyi és természet-fotó kiállítását tervezzük bemutatni..</li> <li>• A rendezvény végén, a koraesti órákban egy előadó művész párizsi sanzonokból és jazz melódiákból szerkesztett koncertje</li> <li>• egyéb csökkent élethelyzetű célcsoport mindennapi nehézségeinek bemutatása</li> </ul>
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	Egyre többen ismerik meg a megváltozott képességű emberek életkörülményeit, ezáltal elfogadóbbá válnak, ezzel segítve az ő társadalmi integrációjukat, társadalmi elfogadottságukat
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	maximum 12 alkalom, 2019. júniustól 2020. decemberig
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. június
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Láthatatlan kiállítás, Csokonai KK és telephelyei, (pl.: Dokumentumtár és információs Központ), 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rádda B. u. 37.

Tevékenység össz költségigénye (Ft)	3.250.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.7 2.3 2.6

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>2. Kisebbségek integrációját segítő programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<i>2.2. Kisebbségi kultúrát bemutató rendezvények (színház, tánc, koncert stb.) / Nemzetiségi nap, nemzetiségi kultúra/</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve;- A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Az akcióterületen élőket különböző kisebbségek kultúrájával: tánc, népviselet, színház, gasztronómia ismertetjük meg.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok, az előítéletek csökkentése
A tevékenység/elemek indokoltsága	az akcióterületen élő nemzetiségek megismerése
Közvetlen célkitűzés/ek	Akcióterületen élők megismertetése a XV. kerületben élő kisebbségek kultúrájával
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő családok
Közvetetten érintett célcsoport	A XV. kerületben élő családok
Tevékenység részletes szakmai leírása	Az akcióterületen élő kisebbségek kultúrájának bemutatkozási lehetősége. Színházi előadások, táncbemutató, koncert, ételkóstoló a helyszínen főzött, és/vagy „batyuban” hozott, otthon elkészített sütemény stb.

	Az itt élő görög, horvát, bolgár nemzetiség mutatkozik be.
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	Bepillantást nyerhetnek a rendezvényen résztvevők az itt élő nemzetiségek szokásaiba.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	24 hónap alatt 3 alkalom
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. III. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rádda B. u. 37.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	1.500.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	2.1., 2.3., 2.5.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	

4. Képzési programcsomag	<b>4. Képzési programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<i>4.1. Számítástechnikai képzés – Felzárkóztató prezentációs és készségfejlesztési képzés</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve;	CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető

- A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	IT kompetenciák a hétköznapiakban az esélyegyenlőség érdekében
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok, munkaerőpiaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése,
A tevékenység/elemek indokoltsága	Alapszintű számítógépes tudás elsajátítása
Közvetlen célkitűzés/ek	Alapszintű számítógépes tudás elsajátítása
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő felnőtt lakosság.
Közvetetten érintett célcsoport	A XV. kerületben élő felnőtt lakosság.
Tevékenység részletes szakmai leírása	Az IT kompetenciák a hétköznapi ügyek minden területén nélkülözhetetlenek, az álláskereséstől a rekreációs lehetőségek megtalálásán keresztül, a különböző támogatási lehetőségek megismeréséig. A számítógépes tanfolyamokon a 30-50 éves résztvevők a számítógép kezelés alapjait sajátíthatják el a 28 órás, 2 hónapos tanfolyamon. A képzés a windows operációs rendszer, a prezentációs program, az internethasználat és elektronikus levelezés, az e-ügyintézés alapjait tartalmazza. Célunk, hogy a mindennapi feladatokat biztos gyakorlati tudással végezzék a képzés befejezése után a résztvevők.
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	számítógépes ismeretek bővülése
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	24 hónap
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév



Megvalósításuk tervezett vége	2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	1.600.000 Ft
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	Képzési programcsomag (4.) tevékenységeivel
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	Számítástechnikai képzés

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>4. Képzési programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	4.2. Alap felzárkóztató munkába elhelyezkedést segítő képzés
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	A program célja, hogy a résztvevők kommunikációs, szociális, anyanyelvi kompetenciái fejlődjenek
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok, munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése,
A tevékenység/elemek indokoltsága	Munkanélküliként nehéz megfelelő munkát találni, ehhez szükséges technikák elsajátítása segíthet az elhelyezkedésben.
Közvetlen célkitűzés/ek	Munkába való visszatérés

Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő felnőtt lakosság.
Közvetetten érintett célcsoport	A XV. kerületben élő felnőtt lakosság.
Tevékenység részletes szakmai leírása	A program célja a résztvevők alapvető anyanyelvi, kommunikációs, szociális és számítógép felhasználói kompetenciáinak fejlesztése a munkaerőpiacra való bekerülésük, munkavállalásuk esélyeinek növelése érdekében.
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	24 fő kompetenciái, képességei fejlődnek
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	24 hónap
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. III. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rádda B. u. 37.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	3.200.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	3., 4.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>4. Képzési programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	4.3. Felzárkóztató Újrakezdő nyelvi képzés (angol)

Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) Berényi Kata, művelődésszervező
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	beszédközpontú nyelvi alapképzés az esélyegyenlőség érdekében
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok, munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése,
A tevékenység/elemek indokoltsága	Alapszintű verbális angol tudás elsajátítása
Közvetlen célkitűzés/ek	Alapszintű verbális angol tudás elsajátítása
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő felnőtt lakosság.
Közvetetten érintett célcsoport	A XV. kerületben élő felnőtt lakosság.
Tevékenység részletes szakmai leírása	Angol újrakezdő nyelvtanfolyamainkra kerületi felnőtteket várunk. 2 hónapos 27 órás beszédközpontú képzés során készség szintű nyelvismeretre tehetnek szert. Ösztönözni szeretnénk a résztvevőket arra, hogy a felelevenített ismeretek elsajátítása után tovább fejlesszék nyelvtudásukat. Az itt megszerzett tudásuk egy későbbi nyelvvizsga megszerzéséhez is alapul szolgálhat. Ezzel munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeik is nőnek.
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	készség szintű angol nyelvtudás
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	24 hónap
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek	Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22.,

tervezett helyszíne/i	Rádda B. u. 37.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	2.150.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	3., 4.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	A projekt csúszása miatt később indul a képzés.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>4. Képzési programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszama, megnevezése	<i>4.5. Okos eszközök használatára felkészítő képzés és tananyag fejlesztése, okos jövőbe mutató megoldásokkal</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; <i>- A megvalósításért felelős személy neve, beosztása</i>	Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihöz	IT és IOS kompetenciák a hétköznapokban az esélyegyenlőség érdekében
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok, munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése,
A tevékenység/elemek indokoltsága	Alapszintű okos telefonokhoz és tabletekhez kapcsolódó tudás elsajátítása
Közvetlen célkitűzés/ek	Alapszintű okos telefonokhoz és tabletekhez kapcsolódó tudás elsajátítása
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő felnőtt lakosság.

Közvetetten érintett célcsoport	A XV. kerületben élő felnőtt lakosság.
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>A mai modern világban a hétköznapi ügyek minden területén nélkülözhetetlenek az okos eszközök és azok applikációi, az álláskereséstől a rekreációs lehetőségek megtalálásán keresztül, a különböző támogatási lehetőségek megismeréséig, vagy csak egyszerűen hitelfelvételhez, tájékozódáshoz ezeket az eszközöket használjuk. A felhasználói szintig eljuttató tanfolyamokon a 30 év feletti résztvevők az eszközök kezelésének alapjait sajátíthatják el a 28 órás, 2 hónapos tanfolyamon. A képzés az ios és android operációs rendszereken futó telefonokhoz és okos eszközökhöz kapcsolódik. Magában foglalja az internethasználatot, az elektronikus levelezést, az e-ügyintézés alapjait. Célunk, hogy a mindennapi feladatokat biztos gyakorlati tudással végezzék a képzés befejezése után a résztvevők.</p> <p>A tevékenység keretében, mivel az intézmény nem rendelkezik ilyen eszközökkel mintegy 5 ios és 15 android rendszerű eszköz beszerzése valósul meg a tevékenység keretein belül 2.000.000 Ft értékben.</p>
Várt konkrét eredmények - tevékenységelemenként	okos eszközök használatának ismeretbővülése az kerületben és az akcióterületen élők körében
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	24 hónap
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rádda B. u. 37.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	6.300.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	3., 4.

Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	
---	--

Tevékenységsomag száma, neve	<b>5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése programcsomag</b>
Tevékenységsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	5.6. Babaruha börze és használt cikk piac szervezése
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - <i>A megvalósításért felelős személy neve, beosztása</i>	Csokonai Kulturális Központ Urbán Sz. Szilvia
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Hatékony szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások alakuljanak ki
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	a) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók, b) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
A tevékenység/elemek indokoltsága	szegénység, csekély vásárlóerő
Közvetlen célkitűzés/ek	Az akcióterületen élő lakosság kedvezőbb áron jut a használt cikkekhez, amelyek nem kerülnek illegális lerakásokba
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterületen élő kisgyermekes családok
Közvetetten érintett célcsoport	akcióterület lakossága, 100 fő
Tevékenység részletes szakmai leírása	Babaruha börze, használt cikk piac szervezése a szociális segítségnyújtás szellemében valósul meg 12 alkalommal az akció területen.
Várt konkrét eredmények	a közösség megerősödése az adásvételek kapcsán

- tevékenységelemenként	
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	min. 12 alkalommal alkalmanként maximum 4 órás időtartamban
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. február
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai KK telephelyei, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rádda B. u. 37.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	50.000,- Ft
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.8 1.11

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>6. Egészségügyi programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	6.3. Prevenációs előadások iskolákban - <i>Tematikus előadások főleg drog témában – komplex drámaórák több témában, több korcsoportnak</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - <i>A megvalósításért felelős személy neve, beosztása</i>	CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT Berényi Kata, művelődésszervező
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	az akcióterületen iskolába járó osztályok bevonása a közösségépítés eszközével, továbbá a leszakadás megelőzését segítő előadások és események szervezésével a színházi nevelés eszközével
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása, egészségügyi programok (beleértve a prevenációs, mentálhigiénés programokat), hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz,

A tevékenység/elemek indokoltsága	az ifjúsági korosztályban jelentkező drogproblémák megelőzése, kezelése
Közvetlen célkitűzés/ek	az ifjúsági korosztályban az egyén leszakadásának megelőzése illetve a folyamat megállítása
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterületen élő, vagy akcióterületen intézménybe járó, illetve a kerületben élő fiatalok
Közvetetten érintett célcsoport	akcióterületen élő, vagy akcióterületen intézménybe járó illetve a kerületben élő fiatalok barátai és családtagjai
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>Olyan – színházi elemeket használó – előadáson „vezetjük végig” a résztvevőket, melynek során a fiatalok nemcsak megfigyelői, hanem sokszor írói is a színpadon megjelenített történetnek, mely a helyzetek végiggondolásával, elemzésével, sűrítésével, átalakításával és adott esetben megjelenítésével születik.</p> <p>Ez nagy hatással van a résztvevőkre, akik a bevonódásuk által saját maguk élik át az eseményeket, átértékelve a környezetükhöz és egymáshoz fűződő viszonyaikat is.</p>
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	20 osztály vesz részt a programon, így minimum 20 fős osztálylétszámmal számolva minimum 400 fő vesz részt a programban, melynek hatására csökken a drog miatt leszakadó fiatalok száma, továbbá növekszik a belső társadalmi kohézió
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	2019. januárjától – 2020. december 31-ig bezárólag negyedévente minimum 3 alkalom
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január 01.
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december 31.
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Művelődési Ház, akcióterületen és a közelben lévő iskolák
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	1.620.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	6.



Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	
---	--

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>6. Egészségügyi programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<i>6.5. Tematikus sportprogramok 6.5.1. családi sportnap</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve;  - <i>A megvalósításért felelős személy neve, beosztása</i>	CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT Bezerédi Erika, művelődésszervező
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	mozgással egybekötött családi szabadidős tevékenység
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok, egészségügyi programok (beleértve a prevenciók programokat), hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz,
A tevékenység/elemek indokoltsága	aktív életmód népszerűsítése
Közvetlen célkitűzés/ek	Családok számára szabadidős tevékenység
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő családok.
Közvetetten érintett célcsoport	A XV. kerületben élő családok.
Tevékenység részletes szakmai leírása	Játékos sportvetélkedők kisgyermekes családok részére, évente két alkalommal.
Várt konkrét eredmények	igény családon belüli közös programokra, közösségi mozgáskultúrára

-tevékenységelemenként	
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	4 alkalom
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. II. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. III. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Budai II. Stadion
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	1.355.101,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	6.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>6. Egészségügyi programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszám, megnevezése	<i>6.5. Tematikus sportprogramok 6.5.2. grundfoci bajnokság</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT(1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) Bezerédi Erika, művelődésszervező
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	mozgással egybekötött szabadidős tevékenység
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható	az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,

tevékenységekhez	egészségügyi programok (beleértve a prevenciós programokat), hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz,
A tevékenység/elemek indokoltsága	aktív életmód népszerűsítése
Közvetlen célkitűzés/ek	Több korosztály számára közösségi szabadidős tevékenység
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő lakosság.
Közvetetten érintett célcsoport	A XV. kerületben élő lakosság.
Tevékenység részletes szakmai leírása	Lakóközösségek, baráti társaságok mérhetik össze foci tudásukat. 24 hónapon keresztül két alkalommal rendezzük meg a bajnokságot.
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	igény a közösségi mozgáskultúrára
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	24 hónap
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Budai II. Stadion
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	440.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	6.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	A projekt csúszása miatt később indul a program.

Tevékenységsomag száma, neve	<b>6. Egészségügyi programcsomag</b>
Tevékenységsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	6.5. Tematikus sportprogramok 6.5.3. futó-kocogó
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT Bezerédi Erika, művelődésszervező
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	tömegsport – kondíció javítás
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok, egészségügyi programok (beleértve a prevenció programokat), hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz,
A tevékenység/elemek indokoltsága	Napjainkban jelentkező mozgásszervi betegségek megelőzése
Közvetlen célkitűzés/ek	tömegsport népszerűsítése
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő sportolni vágyó lakosság
Közvetetten érintett célcsoport	A XV. kerületben élő sportolni vágyó lakosság
Tevékenység részletes szakmai leírása	Klubunk prevenció jelleggel jön létre, tagjai az egészségtudatos élet képviselői, vagy életmódjukon változtatni akaró kerületi lakosok. A szervezetre gyakorolt jótékony hatásokon kívül a futás személyiségformáló jelleggel is bír. A klub tagjai közösségi programon keresztül élhetik meg személyes fejlődésüket.
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	mozgáshiányos életmód megszüntetése
Ütemezés: az egyes	24 hónap

tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Budai II. Stadion, XV. kerület sportlétesítményei
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	480.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	6.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>6. Egészségügyi programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<i>6.6. Tematikus kirándulások, táborok az egészségmegőrzés jegyében (2 korcsolya, 2 úszás, 1 barlang látogatás)</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - <i>A megvalósításért felelős személy neve, beosztása</i>	CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT Berényi Kata, művelődésszervező
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	a mozgás megszerettetése az óvodás korosztály számára
Illeszkedés a felhívásban	gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező

meghatározott tevékenységekhez	támogatható	önkormányzati feladatellátáson túli gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása, az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók, egészségügyi programok (beleértve a prevenciós programokat), a gyerekek felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok,
A tevékenység/elemek indokoltsága		aktív életmódra nevelés
Közvetlen célkitűzés/ek		gyermekek mindennapjaiban a rendszeres sport megjelenése
Közvetlenül érintett célcsoport		Az akcióterületen élő óvodáskorú korosztály.
Közvetetten érintett célcsoport		Az akcióterületen élő óvodáskorú korosztály szülei.
Tevékenység részletes szakmai leírása		Mozgásfejlesztő eszközökön játékos készség és képességfejlesztés. Különböző mozgástípusokat ismernek meg: úszás, jégkorcsolya, stb. A program tartalmazza a gyermekek szállítását is a különböző sporttevékenységek helyszínére. A foglalkozások jótékony hatással lehetnek a koordinált mozgáson kívül a kommunikációs és közösségi szocializációra is. Két év alatt 5 alkalommal max. 25 fő/alkalom létszámmal.
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként		A gyermekek megtapasztalva a mozgás örömét amatőr sportolóvá válnak.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága		24 hónap
Megvalósításuk tervezett kezdete		2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége		2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i		Külső kerületi helyszín, Budai-hegység, III. kerület Táborhegyi barlang
Tevékenység össz költségigénye (Ft)		570.000,-

Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	6.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	A projekt csúszása miatt később indul a program.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>6. Egészségügyi programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<i>6.8. Szabadidős programok hátrányos helyzetű gyerekeknek.</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - <i>A megvalósításért felelős személy neve, beosztása</i>	CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT Berényi Kata, művelődésszervező
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős-kulturális programjain való részvétel
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok, a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok,
A tevékenység/elemek indokoltsága	Hátrányos helyzetű gyermekek kulturális felzárkóztatása
Közvetlen célkitűzés/ek	Akcióterületen élők gyermekek kulturális felzárkóztató programja
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő családok gyermekei
Közvetetten érintett célcsoport	Az akcióterületen élő családok gyermekeinek családtagjai

Tevékenység részletes szakmai leírása	Az akcióterületen élő gyerekeket havonta egyszer (szept.-jún. között) olyan kulturális programra visszük, ahová családjával nem jut el. (hajókirándulás, múzeum, filmvetítés, állatkert, stb.)
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	A gyermekek olyan helyszínekre juthatnak el, olyan élményekkel gazdagodnak, amelyet családjuk nem tud számukra biztosítani.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	Két év alatt 18 alkalom
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	kerületen kívüli helyszínek
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	360.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	6.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>6. Egészségügyi programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<i>6.10. Meridián torna szép korúaknak</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve;	Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető



- A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	időskorúak egészségi állapotának megőrzése és javítása
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	egészségügyi programok (beleértve a prevenció, mentálhigiénés programokat) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz
A tevékenység/elemek indokoltsága	Napjainkban jelentkező mozgásszervi betegségek javítása, a mozgásszervi betegségek romlásának megakadályozása, az állapot szinten tartásával
Közvetlen célkitűzés/ek	egészségmegőrzés
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő mozogni vágyó idős lakosság.
Közvetetten érintett célcsoport	A XV. kerületben élő mozogni vágyó lakosság.
Tevékenység részletes szakmai leírása	Napjaink népbetegsége a demencia, melynek egyik lehetséges késleltetési módszere a finom motorikus mozgások elsajátítása, fejlesztése. A program alatt folyamatos egészségügyi méréseken vesznek részt a résztvevők. 24 hónap en keresztül négy csoport, csoportonként minimum 20 fő.
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	egészségügyi problémák csökkenése, általános állapot javulása
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	24 hónap
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek	Csokonai Művelődési Ház, igény esetén Arany János utcai idősek klubja

tervezett helyszíne/i	
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	240.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	2., 6.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	Meridián torna nevet kapja a program, a helyi igények felmérését követően került a tevékenység kibontásra.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>7. Gyerekek iskolai felzárkózását segítő programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszám, megnevezése	7.2. Tehetségprogram óvodásoknak
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) Berényi Kata, művelődésszervező
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	A program célja, hogy az iskolakezdés előtt álló kisgyermekeknek lehetőséget adjon arra, hogy különböző tehetségterületeken kipróbálhassák magukat. Általuk a szülők is segítséget kapnak tehetséggondozó szakembereinktől.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása, az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok, a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok,

A tevékenység/elemek indokoltsága	Képesség- és tehetségfejlesztés akcióterületen élő óvodások számára
Közvetlen célkitűzés/ek	Akcióterületen élők gyermekek tehetségprogramja
Közvetlenül érintett célcsoport	Akcióterületen élő családok nagycsoportos óvodás gyermekei
Közvetetten érintett célcsoport	Akcióterületen óvodába járó nagycsoportos gyermekek és családjaik
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>A „Tehetségprogram óvodásoknak” célja, hogy az iskolakezdés előtt álló, tehetséges kisgyermek a tematikusan felépített programok, ismeretterjesztő foglalkozások során olyan élményekhez jussanak, amelyek nyomot hagynak bennük, amelyek révén nő az önbizalmuk, megerősítést kap tehetségük és amelyek alkalmával barátokat szerezhetnek. A szülők szerepe is hangsúlyt kap: segítik a közösségépítést, nyomon követik a gyermekek tapasztalatait, élményeit. A programban útmutatást kapnak tehetséggondozó szakembereinktől.</p> <p>A gyermekek havonta egyszer, tematikus projektekben (felfedező természetismereti, alkotó művészeti és népi hagyományőrző foglalkozásokon) próbálhatják ki magukat.</p> <p>A program 12 gyermek tehetséggondozását vállalja, akik 2019 szeptemberétől lesznek nagycsoportos óvodások. Kiválasztásukban segítségül hívjuk óvónőiket is. Tehetségígéretek várunk: szociális érzékenységük/készségük, problémamegoldó készségük, humorérzékük, fantáziadús alkotói tehetségük, szép tiszta beszédük, előadói tehetségük, vagy éppen a csoportban elfoglalt vezetői attitűdjük miatt eshet rájuk óvónők választása.</p>
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	Iskola előtt álló nagycsoportos óvodások tehetségterületeinek feltérképezése, útmutatás a szülőknek
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	Egy év alatt 12 alkalom
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. III. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. III. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Művelődési Ház és kerületen kívüli helyszínek
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	1.000.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	7.1.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>7. Gyerekek iskolai felzárkózását segítő programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	7.3. Fejlesztő és tanoda jellegű programok
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Csökkenjen az iskoláskorú gyermekek lemaradása a tanulmányaik során, emelkedjen az iskolázottság
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	k) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok,
A tevékenység/elemek indokoltsága	hátrányos helyzetű gyerekek lemaradása és lemorzsolódása az iskolában
Közvetlen célkitűzés/ek	hátrányos helyzetű gyerekek lemaradásának és lemorzsolódásának csökkenése az iskolákban
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterületen élő iskoláskorú gyermekek, 100-200 fő
Közvetetten érintett célcsoport	iskolás korú gyermekek
Tevékenység részletes szakmai leírása	A programcsomag célja, hogy az akcióterületen belül élő iskolás korú gyermekeknek az iskolai tanterven kívüli oktatási felzárkóztató lehetőségeket biztosítson,

	<p>korrepetálások, fejlesztő tanoda programok keretében.</p> <p>A valódi oka a lemaradásnak, az iskolai sikertelenségnek, a kudarcoknak. A nagy osztályokban a személyek elvesznek. Nincs idő arra figyelni, melyik diáknak mi a problémája, mi az erőssége, a hozott vagy nem hozott tudása, megtanulta-e valaha, hogyan is kell tanulni. A kudarcok, sikertelenségek halmozódnak, a diák gyorsan kedvét veszti, elhiszi, hogy ő erre nem képes és persze nem szeret iskolába járni, hiszen ki szeretne egy olyan helyen tölteni sok időt, ahol csupa kudarc éri. Nagyon gyorsan el lehet veszni ebben a csapdában.</p> <p>A tevékenység során ennek a csapdának a kialakulását szeretnénk megelőzni, ezt a lemaradást, elvesztést befolyásolni, visszafordítani. Egy kisebb tanuló közösségben jobban tudunk egymásra és a személyekre figyelni. Együtt tudjuk keresni és megtalálni a tanulás, tudás örömeit, szépségeit</p> <p>A közösségben történő segítséssel az egyes tanulók problémáira kívánunk válaszokat találni közösen.</p>
Várt konkrét eredmények - tevékenységelemenként	hátrányos helyzetű gyerekek lemaradásának és lemorzsolódásának csökkenése az iskolákban
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	kb. 50 alkalom
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. február
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Újonnan létrehozott közösségi funkciókban (3 helyszínen) Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rádda B. u. 37. Iskolák, Egyéb releváns külső helyszínen,
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	3.500.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	5.3 9.1 7.1

## Szakmai tervező táblázat – PALOTA-15 Nonprofit Kft

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszám, megnevezése	<b>1.3. Akcióterület zöldítése növényültetéssel, gondozással közösségi programként</b>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	PALOTA-15 Nonprofit Kft  Szögi Andrea ügyvezető
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Az akcióterületen történt felmérés szerint az ott élők 66%-a számára alapvető fontosságú a szebb, ápoltabb környezet. A projekt főtevékenysége során felújításra kerülő 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő 2 db ingatlan udvarrendezése is megvalósulhat a projekt keretében, szoft elemként, a lakókörnyezet minőségének javulása eredményével.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<b>D) Egyéb kapcsolódó tevékenységek</b> d) Önkormányzat (...) kizárólagos tulajdonában álló vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő, felújítással érintett lakó- és közösségi funkció esetében: - kapcsolódó udvarrendezés; - kerítés kialakítása, felújítása
A tevékenység/elemek indokoltsága	Az akcióterületen számos zöldfelület felújításra szorul. Az akcióterületi lakosok igényfelmérése is jól mutatja, hogy kifejezett igény mutatkozik az ápolt, zöld környezet kialakítására. Mivel a projekt főtevékenysége kizárólag a lakófunkció javítását szolgálhatja, jelen tevékenység jól kiegészíti az épület felújítását követően a tágabb lakókörnyezet rendezését.
Közvetlen célkitűzés/ek	Növekedjen az akcióterületen a rendezett zöldfelület nagysága, a lakókörnyezet és településképp minősége javuljon
Közvetlenül érintett célcsoport	Pázmány P. u 86. krízis és veszélyeztetett tömbök lakói

Közvetetten érintett célcsoport	akcióterület lakossága
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>Dugonics u. 22. társasházban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tereprendezés,</li> <li>- építési törmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal</li> <li>- tükör készítése díszburkolat alá,</li> <li>- szegély készítés, dísz murva burkolat készítés</li> <li>- díszsövény ültetés</li> <li>- filagória telepítés</li> <li>- szalonnasütő telepítése ülőkékkel</li> </ul> <p>Pázmány P. u 86.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tereprendezés,</li> <li>- bozótos kiirtása, sarjadékfák kivágása, aprítása, összegyűjtés depóniába,</li> <li>- zöldulladék, szemét, törmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal</li> <li>- tükör készítése díszburkolat alá,</li> <li>- szegély készítés, dísz murva burkolat készítés</li> <li>- díszsövény ültetés</li> <li>- 5 db magaságyás építése, geotextíliával</li> <li>- szalonnasütő telepítése ülőkékkel</li> </ul>
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	A lakókörnyezet és településkép minőségének javulása, , több zöldfelület, melyek az akcióterület lakosságának elégedettségét növelik.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	A fenti két társasház közvetlen környezetében az épületfelújítások befejezését követően előreláthatólag 2020 őszén kb. 2-3 hónap alatt
Megvalósításuk tervezett kezdete	2020. III. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Dugonics u. 22. Pázmány P. u. 86.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	<b>5 409 384.-</b>

Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.1., 1,2., 1,4,
--	------------------



Tevékenységcsomag száma, neve	<b>1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<b>1.4. Közterület szépítése növényültetéssel, gondozással, közösségi programként</b>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	PALOTA-15 Nonprofit Kft Szögi Andrea ügyvezető
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Az akcióterületen megnyilvánuló fizikai problémák komplex kezeléséhez nagy mértékben hozzájárul a lakosság bevonásával történő szervezett, költséggel támogatott illegális szemétklerakók felszámolását célzó programok megszervezése. A megvalósítással nem csak esztétikai de közösségépítési eredmények is realizálhatók.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<b>3.1.2. D) Egyéb kapcsolódó tevékenységek</b> c) Az akcióterületen található illegális hulladéklerakók felszámolása
A tevékenység/elemek indokoltsága	A felhívásban foglaltak szerint szoft elemek között támogathatók az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók. Az akcióterületen történt felmérés szerint az ott élők 66%-a számára alapvető fontosságú a szebb, ápoltabb környezet. Ezt az igényt elégítené ki a környezet közösségi akciók során történő hulladék mentesítése az akcióterületen időről időre keletkező illegális hulladék lerakások felszámolása
Közvetlen célkitűzés/ek	Az akcióterületen a lakókörnyezet és a településkép minősége javuljon, növekedjen a településrészen (akcióterületen) élők identitástudata, szeressék, gondozzák környezetüket, közösségszervezési szerep betöltése
Közvetlenül érintett célcsoport	Akcióterület lakossága
Közvetetten érintett célcsoport	Kerület lakossága
Tevékenység részletes szakmai leírása	A kerületi Csokonai Művelődési Központtal – mint konzorciumi partnerrel együttműködve más kulturális közösségi programhoz építve célszerű a tavaszi és az

	<p>őszidőszakban a projekt teljes időtartama alatt 6 alkalommal korábban a kerületben már bevezetett szokásoknak megfelelően a lakókörnyezet szépítésére irányuló szemétszedést, hulladékgyűjtést megszervezni.</p> <p>Az akció előtt 3 héttel a terület átvizsgálását követően kerül kijelölésre az a helyszín ahol a hulladékmentesítést végre kell hajtani. A helyszínválasztást követően történhet meg az akció promótálása az akcióterület lakossága körében a helyi sajtón és elektronikus média csatornáin keresztül, valamint szórólapok terjesztésével.</p> <p>A hulladék gyűjtéshez védőeszközöket, szerszámokat, hulladékgyűjtő zsákok láthatósági mellényt, védőitalt, jutalom édességet vagy kekszet szállítunk a helyszínre, azokat biztosítva az akcióban résztvevőknek az akció sikeressége érdekében.</p> <p>Tapasztalataink szerint nem igazán megfelelő az érdeklődés és az aktivitás az effajta közösségi programok iránt ezért javasoljuk, a projekt keretében kulturális esetleg fiatalokat is motiváló programmal történő kapcsolódást, ami nagyobb érdeklődést válthat ki az akcióterület széles rétege körében.</p> <p>A hulladék zsákokba gyűjtését és kijelölt helyre depózását követően azok lerakóba történő szállításáról szintén a projekt keretében gondoskodunk.</p>
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	A lakókörnyezet és a településkép minőségének javulása, a településrészen (akcióterületen) élők identitástudatának növekedése, A szemétszedést, terület tisztítást követően az ott élők munkájuk eredményeként jobban odafigyelnek, szeretik, gondozzák környezetüket. A szemétkerakások felszámolása közösségi programként valósul meg így közösségszervezési eredmény is várható.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	A tevékenység a projekt időtartam mindhárom évében tavasszal (időjárástól függően márciusban) illetve ősszel (októberben) kerül megszervezésre egy-egy nap 2-3 órás időtartammal összesen 6 alkalommal.
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. I. negyedév
Megvalósításuk tervezett vége	2020. IV. negyedév
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Tavaszi és őszi időszakokban az akcióterület időszakos átvizsgálását követően kerül kijelölésre a konkrét terület, ahol a hulladék mentesítés megvalósítható
<b>Tevékenység össz költségigénye (Ft)</b>	<b>2 866 809.-Ft</b>

Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.1., 1,2., 1,3.
--	------------------

Tevékenységsomag száma, neve	<b>3. Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomag</b>
Tevékenységsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<b>3.4. Munkáltatók érzékenyítése</b>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	PALOTA-15 Nonprofit Kft <i>Szögi Andrea</i> üzgyvezető
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez	A projekt alapvető célkitűzései között szerepel, hogy az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság társadalmi integrációja javuljon, a munkaerő piaci integrációja növekedjen. A munkáltatók érzékenyítése elsődlegesen ezen célkitűzések elérését tudja előmozdítani, hiszen a hátrányos helyzetű lakosság munkába állítását csak befogadó munkáltatókon keresztül lehet elérni.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez való illeszkedés elsősorban és közvetlenül az alábbi pontokban teljesül: <ul style="list-style-type: none"><li>- Munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek,</li><li>- Foglalkoztatók felkészítést célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében.</li></ul>
A tevékenység/elemek indokoltsága	A munkáltatók érzékenyítése kiemelten indokolt a projekt fent említett célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából, hiszen az akcióterület lakosságának rendszeres munkajövedelemből származó bevétel nélkül nem lesz esélyük fenntartani a beruházásokból megvalósuló fejlesztések révén létrejött megújuló

	lakókörnyezetet, közösségi funkciókat.
Közvetlen célkitűzés/ek	<p>A munkáltatók érzékenyítésének megvalósításával az alábbi közvetlen célokat kívánjuk elérni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Munkáltatói előítéletek csökkentése,</li> <li>- Befogadó munkáltatók számának növelése,</li> <li>- Akció területen élő hátrányos helyzetű lakosság munkaerő piaci integrációja, reintegrációja</li> </ul>
Közvetlenül érintett célcsoport	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Munkáltatók, cégvezetők, döntéshozók</li> <li>• HR ügyekben döntéshozók,</li> <li>• HR szakemberek,</li> <li>• HR ügyintézők</li> </ul>
Közvetetten érintett célcsoport	A városrehabilitációval érintett akció terület lakossága
Tevékenység részletes szakmai leírása	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Munkáltatók toborzása személyes kapcsolatfelvételen keresztül, illetve a helyi sajtóorgánumok bevonásával</li> <li>• Előadássorozat a közvetlenül érintett célcsoport számára az alábbi területeken: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jogszabályi és társadalmi környezet,</li> <li>○ Gazdasági ösztönzők,</li> <li>○ Hazai és nemzetközi tapasztalatok,</li> <li>○ Jógyakorlatok</li> </ul> </li> <li>• Érzékenyítő workshopok a közvetlenül érintett célcsoport számára az alábbi</li> </ul>

	<p>témákban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Előítéletek,</li> <li>○ Érték-szemlélet,</li> <li>○ Társadalmi felelősségvállalás</li> <li>● Üzemlátogatások cateringgel <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Már befogadó és még nem befogadó munkáltatóknál egyaránt</li> </ul> </li> <li>● Személyes konzultáció, kísérés, mentorálás a közvetlenül érintett célcsoport számára</li> <li>● Disszemináció <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kiadvány készítése a közvetlenül érintett célcsoport számára</li> <li>○ Más kerületekben, településeken a XV. kerületi munkáltatói jó gyakorlatok bemutatása</li> </ul> </li> </ul>
Várt konkrét eredmények tevékenységelemenként	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 30 potenciális munkáltató toborzása a helyi sajtó bevonásával és személyes kapcsolatfelvétellel</li> <li>● 10 előadás a közvetlenül érintett célcsoport számára</li> <li>● 5 érzékenyítő workshop a közvetlenül érintett célcsoport számára</li> <li>● 4 üzemlátogatás cateringgel a már befogadó és még nem befogadó munkáltatóknál egyaránt</li> <li>● 20 alkalom személyes konzultáció, kísérés, mentorálás a közvetlenül érintett célcsoport számára</li> <li>● 1 db 500 példányban elkészülő kiadvány készítése a közvetlenül érintett célcsoport számára</li> <li>● Más kerületekben, település(ek)en XV. kerületi munkáltatói jógyakorlatok bemutatása 5 esetben.</li> </ul> <p>A fent nevezett tevékenység elemek megvalósulásának eredményeként terveink</p>

	<p>szerint 5-10 új befogadó munkáltató lesz a XV. kerületben, melynek következtében az akcióterületen élő hátrányos helyzetű álláskereső személyek a munkaerő piaci helyzettől függően a lehető legmagasabb számban el tudnak majd hosszú távon helyezkedni.</p>						
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	Az egyes tevékenységelemek össz időtartama 3 negyedév, havi gyakorisággal						
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. II. negyedév						
Megvalósításuk tervezett vége	2020. IV. negyedév						
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XV. kerület közigazgatási területén belüli munkáltatók, üzemek cégek, workshopok tartására alkalmas helyszínek</li> <li>• A disszemináció esetén pedig más budapesti kerületek, magyarországi nagyváros(ok)</li> </ul>						
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tervezett tevékenység</th> <th>Tervezett költség</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 munkáltató toborzása kerületi sajtó bevonásával és személyes megkeresések révén</td> <td>Eredményes toborzás díja 20.000 FtX30=600.000Ft</td> </tr> <tr> <td>10 előadás a közvetlenül érintett</td> <td>Előadói díj, mely tartalmazza a helyszín biztosítását is: 10</td> </tr> </tbody> </table>	Tervezett tevékenység	Tervezett költség	30 munkáltató toborzása kerületi sajtó bevonásával és személyes megkeresések révén	Eredményes toborzás díja 20.000 FtX30=600.000Ft	10 előadás a közvetlenül érintett	Előadói díj, mely tartalmazza a helyszín biztosítását is: 10
Tervezett tevékenység	Tervezett költség						
30 munkáltató toborzása kerületi sajtó bevonásával és személyes megkeresések révén	Eredményes toborzás díja 20.000 FtX30=600.000Ft						
10 előadás a közvetlenül érintett	Előadói díj, mely tartalmazza a helyszín biztosítását is: 10						

célcsoport számára	alkalom*2 óra*30.000 Ft = 600.000 Ft
5 érzékenyítő workshop a közvetlenül érintett célcsoport számára	Tréneri díj, mely tartalmazza a helyszín biztosítását is: 5 alkalom*4 óra*30.000 Ft = 600.000 Ft
4 üzemlátogatás a már befogadó és még nem befogadó munkáltatóknál egyaránt	Kapcsolatépítési díj, helyszíni bejárás, üzemlátogatás szervezése: 4 alkalom*80.000 Ft = 320.000 Ft Üzemlátogatás és catering költség: 4 alkalom * 200.000 Ft = 800.000 Ft
20 alkalom személyes konzultáció, kísérés, mentorálás a közvetlenül érintett célcsoport számára	Konzultáció, kísérés, mentorálás két fő közreműködésével: 20 alkalom*3 óra*25.000 Ft = 1.500.000 Ft
1 db 500 példányban elkészülő ismertető kiadvány készítése a közvetlenül érintett célcsoport számára	Kiadvány szakmai tartalmának összeállítása, kidolgozása: 12 szakértői nap * 70.000 Ft = 840.000 Ft  Lektorálás: 2 szakértői nap * 50.000 ft = 100.000 Ft  Szerkesztés, tördelés: 2 szakértői nap * 50.000 ft = 100.000 Ft



		<p>Grafikai tervezés: 2 szakértői nap * 50.000 ft = 100.000 Ft</p> <p>Nyomdai előállítás: 500 példány * 500 Ft = 250.000 Ft</p>
	Más település(ek)en XV. kerületi munkáltatói jogyakorlatok bemutatása	<p>Terembérlés: 5 alkalom * 3 óra * 10.000 Ft = 150.000 Ft</p> <p>Bemutató előadás + workshop utazási költséggel együtt: 5 alkalom * 3 óra * 35.000 Ft = 525.000 Ft</p>
	Összesen:	6.485.000 Ft
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	3.1., 3.2., 3.3., 4.	

Tevékenységsomag száma, neve	<b>4. Képzési programcsomag</b>
Tevékenységsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<b>4.8. Képzés védett foglalkoztatónál</b>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	PALOTA-15 Nonprofit Kft Szögi Andrea ügyvezető
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	A statisztikai mutatók egy része az akcióterületen élő népesség kedvezőtlen munkaerőpiaci pozíciójáról tanúskodik. Az aktív korúakon belül az alacsony iskolai végzettségűek aránya 12%, meghaladja a kerületi átlagot. Szintén magas a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya. A projekt szoft elemei között szereplő képzések célja, hogy növekedjen a hátrányos helyzetű lakosság munkaerőpiaci integrációja a képzettségi szint emelésén, készségfejlesztő programokon keresztül, emellett a védett munkahely munkalehetőséget tud biztosítani az egyes képzésben sikeresen teljesítő számára.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<b>3.1.1 B) Szoft típusú tevékenységek</b> d) munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése, OKJ-s képzések
A tevékenység/elemek indokoltsága	A statisztikai mutatók egy része az akcióterületen élő népesség kedvezőtlen munkaerőpiaci pozíciójáról tanúskodik. Az aktív korúakon belül az alacsony iskolai végzettségűek aránya 12%, meghaladja a kerületi átlagot. Szintén magas a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya.
Közvetlen célkitűzés/ek	Csökkenjen a képzetlenek és a munkanélküliek aránya az aktív korúak között
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő munkanélküliek és tartós munkanélküliek
Közvetetten érintett célcsoport	Az akcióterület lakossága
Tevékenység részletes szakmai leírása	Igénybevett szolgáltatással tervezzük az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők OKJ-s képzését varró munkakörre. A képzésben résztvevők számára így lehetőség

nyílik konkrét szakmai tapasztalat mellett munkaszocializációs tapasztalatok megszerzésére is, a képzésben elhangzottak sikeres elsajátítása esetén pedig esélyt teremthetnek maguknak a munkahely megtalálására a PALOTA-15 Nonprofit Kft foglalkoztatásában a projektidőszak utolsó évében.

Az akcióterület lakossága körében (krízistömbökben élők) elkészített egyéni fejlesztési terv adatai alapján kiválasztott rászoruló személyek részére, azzal összhangban saját lebonyolítással az alábbi tematikájú képzést tervezzük 3 alkalommal, alkalomként 10-10 fő részére összesen 29 órában (napi 6 órában)

## Képzési tematika

	témakör	képzés óraszám	részletezés
<b>1. nap</b>			
1	<b>BIOGRÁFIA, TRAUMAFELDOLGOZÁS</b>	2	bemutakozás, ismerkedés, helyzetelemzés
2	<b>ÖNISMERET, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS</b>	4	kompetenciák feltárása, rejtett értékek, célok keresése
<b>2. nap</b>			
3	<b>STRESSZKEZELÉS, INDULATKEZELÉS</b>	4	fajtái, kialakulása, okai, gyakorlati tanácsok
4	<b>RELAXÁCIÓS TECHNIKÁK</b>	2	célja, technika gyakorlati bemutatása, elsajátítása
<b>3. nap</b>			
5	<b>ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ</b>	3	definíció, módszertan, gyakorlati

			példák	
		<b>MUNKAHELYI KÖZÖSSÉG, MUNKAMORÁL</b>	3 közösségben rejlődő erők bemutatása	
	<b>4. nap</b>			
	<b>6</b>	<b>ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS</b>	3	szociális ellátó rendszer, segítségkérés intézményes és alternatív lehetőségeinek ismertetése
		<b>MOZGÁSSZERVI KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS</b>	3	mozgás szerepe a gyógyulásban, gyakorlatok
	<b>5. nap</b>			
	<b>7</b>	<b>ÁLLÁSKERESÉSI TANÁCSADÁS, ÖNÉLETRAJZÍRÁS</b>	4	állásportálok, önéletrajz írás, aktuális trend megismertetése
	<b>8</b>	<b>SZÁMONKÉRÉS, KÉPZÉS LEZÁRÁSA, OKLEVÉL ÁTADÁS</b>	1	teszt
		<b>ÖSSZESEN:</b>	29 óra	
	Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	A képzésbe bevont személyek kompetenciáinak fejlődése, ezáltal álláskeresői esélyük növekedése, hosszú távon a munkanélküliségből történő kilépésük, új szakma elsajátítása, munkahely szerzés/megtartás		
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	Textiltermék összeállító OKJ-s képzés: a képzés óraszám: 200 óra (Elmélet: 60 óra, Gyakorlat: 140 óra) 8 főre 2020 őszén, A 29 órás (1 hét, napi 6 óra) képzés a projekt időtartama alatt 3 alkalommal kerül megszervezésre, minden évben a tavaszi, vagy az őszi időszakban			

Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. március
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Textiltermék összeállító OKJ-s képzés: igénybevett szolgáltatás képző intézménynél Kompetenciafejlesztő képzés: PALOTA-15 Nonprofit Kft. székhelyén 1151 Budapest, Bogánecs utca 10.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	<b>22 286 025 Ft</b>
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	3., 4.
Kapcsolódó Szakmai Melléklet	VEKOP védett munkáltatónál képzés tematika.doc

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszám, megnevezése	<i>1.7 Idősek klubjának szépítése + rendezvények az idősek számára (Arany János utcai idősek klubja) Egészségügyi programok Esések iskolája Aktív időszedés Ami igazán számít Klubszépítéshez szükséges eszközök</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Gráczer Irma igazgató
Illeszkedés a projekt célkitűzéseikhez	Az idős korosztály számára technikákat mutat, segít alkalmazkodni az új élethelyzethez.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<i>Egészségügyi programok</i>
A tevékenység/elemek indokoltsága	<b>Projekt előkészítés:</b> <b>Az előadássorozat megszervezésének és lebonyolításához elengedhetetlen.</b> <b>Aktív időszedés:</b> Egyre több tudós sürgeti a környezeti korlátok miatt a gazdasági tevékenység és az emberi jóllét dematerializációját a fenntarthatóság érdekében. Legfontosabb összetevőjének, a fenntartható gondolkodásmód és viselkedés kialakulásának útjában azonban pszichológiai akadályok sokasága található. Bár sokat beszélünk arról, hogy az egészség és az erőnlét milyen meghatározó

	<p>szerepet töltenek be az életünkben, mégsem teszünk eleget értük.</p> <p>Az idős kórba lépve szembe kell néznünk biológiai változásokkal, testi hanyatlással, betegségek gyakoribbá válásával, az életminőség romlásával is, de ha lehet, ezeknél még jobban tartunk a pszichés zavaroktól és a mentális hanyatlástól.</p> <p>Az aktivitásukat és függetlenségüket megőrző idősödő és idős emberek jelenlegi és jövőbeni generációi értékes és sok tekintetben még fel nem tárt erőforrásokat jelentenek a gazdaság és a társadalom számára.</p> <p><b>Ami igazán számít:</b></p> <p>Mindannyian arra vágyunk, hogy életünknek értelmet és jelentőséget adjunk. Tapasztalat, hogy azok az embertársaink, akik képesek életükre nyugodtan, aprólékosan és elfogulatlanul visszatekinteni, határozottabbak, pozitív beállítottságúak lesznek. Akik újragondolják a sikereiket, a tévedéseiket, döntéseiket és átélt fájdalmaikat vagy örömeiket, nagyon sokszor meglepetve döbbennek rá arra, hogy tulajdonképpen elég jól helytálltak, jól tudták viselni még a nehezebb időkben megélteket is.</p> <p><b>Esések iskolája:</b></p> <p>Sajnos ma Magyarországon 5 óránként hal meg egy idős elesésből származó baleset miatt. Tehát évente 2000 idős társunkat veszítjük el, évről-évre, ciklikusan. Hazánk az elöregedő társadalom felé halad, ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetni az idősek biztonságos esésének tanítására. Az Esések iskolája a SENIOR ESÉSTAN programja a gyakorlati megoldást tanítja eleséskor, sőt tanításaik elsajátításával az idősek egyensúlyukat maximálisra tudják fejleszteni, mely biztonságérzetet ad, ezzel visszanyerhetnek valamit, amit elvesztettek a passzív mozgású, idősödés közben. Bárhol, bármikor tudják alkalmazni a megszerzett eséstudást, és ehhez nem kell eszközt hordaniuk.</p> <p><b>Klubszépítés:</b></p> <p>Az Időseket Segítő Szolgálat – Arany János u. 51. telephely további szépítése.</p>
Közvetlen célkitűzés/ek	<p><b>Projekt előkészítés:</b></p> <p>Az előadások sikeres lebonyolítása-</p> <p>A legmegfelelőbb, leghitelesebb előadók felkutatása.</p>

**Aktív idősödés:**

7 előadásban mutatja be:

- A fenntartható viselkedés olyan motivációinak feltárására vállalkozunk, amelyek a pszichológiai akadályokat legalább részben elkerülve érvényesülhetnek, és a már meglévő egyéb indítékokat jól kiegészítik.
- Az idős korosztály tudjon olyan életmódváltozást megvalósítani, amellyel fiatalabbnak, fittebbnek, egészségesebbnek érezze magát, gondolkodásuk és memóriájuk is tökéletesen működjön.
- Elkerülhető legyen az időseket fenyegető pszichés rendellenességek.
- Az időseknek is szükségük van a lazításra, melyre egy hatékony módszer a jóga.
- A mozgás során mélyről jövő, a történelmi kollektív tudat által őrzött mozdulat- emlékek törnek elő. Az orientális tánc a világ egyik legrégebb, majdnem változatlan formában fennmaradt, tisztán rögtönzésen alapuló tánc, mely segíti az időseket, hasznos időtöltés, kikapcsolódás.
- Fontos, hogy minden idős tisztában legyen az egészséges táplálkozás alapelveivel, mely segítségével bizonyos betegségek elkerülhetők, a már meglévő betegségek szinten tarthatók.
- Elengedhetetlen a munkavégző képesség megőrzése és javítása, a fizikai és mentális egészségvédelem, valamint a dolgozni szándékozók munkában maradásának támogatása.

**Ami igazán számít:**

12 alkalommal megrendezésre kerülő csoportfoglalkozás, ahol az idősek számot vetnek azzal, ami nehéz volt, illetve sikeres. Térképet rajzolnak arról, ami megtörtént, amiből a személyiség gazdagodott. Az egészséges örömforrások feltérképezésre, kipróbálásra kerülnek. Megfogalmazódnak az egyéni vágyak és azok minőségi megszervezése.

Az új életszakaszhoz rendelhető értékek pontos megfogalmazása és integrálása lesz a legfontosabb a csoportfoglalkozás során.

**Esések iskolája:**



	<p>A program küldetése, hogy állandó esélemzéssel – új specifikus eséstechnikák fejlesztésével, megfelelő innovációval hozzájáruljon embertársaink életminőségének javításához.</p> <p><b>Klubszépítés:</b> Az Időseket Segítő Szolgálat – Arany János u. 51. telephely további szépítésével az idősek komfortérzetének javítása a cél.</p>
Közvetlenül érintett célcsoport	Idősek az akcióterületen
Közvetetten érintett célcsoport	Az akcióterületen élő idősek hozzátartozói
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p><b>Aktív idősödés:</b> A témában hét előadást tartunk meg, melyeknek témái:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A mentális egészség fenntartása a játékok útján</li> <li>2. Élünk fitten, egészségesen</li> <li>3. Időskori pszichológiai és pszichiátriai problémák és azok kezelése</li> <li>4. Lelki és fizikai egészségfenntartás a jóga segítségével</li> <li>5. Lelki és fizikai egészségfenntartás a tánc segítségével</li> <li>6. Táplálkozunk egészségesen</li> <li>7. Sikeres idősödés – aktív idősödés</li> </ol> <p><b>Ami igazán számít előadássorozat:</b> A csoportfolyamat során</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- számot vetünk azzal, ami nehéz volt, illetve sikeres</li> <li>- térképet rajzolunk arról, ami megtörtént, amiből a személyiség gazdagodott</li> <li>- az egészséges örömforrások feltérképezése, kipróbálása</li> <li>- az egyéni vágyak megfogalmazása és minőségi szervezése</li> <li>- az új életszakaszhoz rendelhető értékek pontos megfogalmazása és integrálása lesz a legfontosabb a csoportfoglalkozás során.</li> </ul> <p><b>Esések iskolája:</b> A módszert egy judo mester dolgozta ki. A módszer főbb jellemzői: Az esések rövid idő alatt elsajátíthatók, mivel a meglévő elemi mozgásmintákra épít.</p>

<p>Várt konkrét eredmények</p> <p>-tevékenységelemenként</p>	<p><b>Aktív idősödés:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Az idős korosztály olyan életmódváltozást sajátít el, amellyel fiatalabbnak, fittebbnek, egészségesebbnek érzi majd magát, gondolkodásuk és memóriájuk fejlődik.</li> <li>- A pszichés rendellenességek csökkennek.</li> <li>- A jóga technikájának elsajátításával könnyedebben tudnak lazítani.</li> <li>- A tánc segítségével hasznosan tölthetik az idejüket, kialakulhat a valahová tartozás érzése, kiváló a kikapcsolódásra a hétköznapi életből.</li> <li>- Bővül az idősök tudása az egészséges táplálkozás alapelveiről, ezáltal bizonyos betegségek elkerülhetők, a már meglévő betegségek szinten tarthatók.</li> <li>- Könnyedebben alkalmazkodnak az új élethelyzethez.</li> </ul> <p><b>Ami igazán számít:</b></p> <p>A pszichodráma csoportban a részt vevők átgondolják a múlt még ma is fájó emlékeit, felidéznek azt, ami erősít, ami bátorít. Megteremti az idős korban azt a biztos bázist, amelyet az önismeret ad mindannyiunk számára.</p> <p><b>Esések iskolája:</b></p> <p>A program küldetése, hogy állandó eséselemzéssel – új specifikus eséstechnikák fejlesztésével, megfelelő innovációval hozzájáruljon embertársaink életminőségének javításához. Arra törekszik, hogy mindenkire eljuttassa az egészségesebb és sikeresebb élet lehetőségét.</p> <p><b>Klubszépítés:</b></p> <p>Az Időseket Segítő Szolgálat – Arany János u. 51. telephelyre az ellátottak szívesebben fogják látogatni.</p>
<p>Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága</p>	<p>2019. március: Projekt előkészítés</p> <p>2019. április-május: Az Időseket Segítő Szolgálat Arany János u. 51. Szépítése</p> <p>2019. június: Esések iskolája 4 alkalom, 1 alkalom/hét</p> <p>2019. július: Esések iskolája 5 alkalom, 1 alkalom/hét</p> <p>2019. augusztus: Aktív idősödés előadás 1-2, 2 előadás/hó</p>

	<p>2019. szeptember: Aktív idősödés előadás 3-4, 2 előadás/hó</p> <p>2019. október: Aktív idősödés előadás 5-6, 2 előadás/hó</p> <p>2019. szeptember: Aktív idősödés előadás 7-8, 2 előadás/hó</p> <p>2019. november: Aktív idősödés előadás 9, 1 előadás/hó</p> <p>2020. február: Ami igazán számít előadássorozat 1-2, 2 előadás/hó</p> <p>2020. március: Ami igazán számít előadássorozat 3-4, 2 előadás/hó</p> <p>2020. április: Ami igazán számít előadássorozat 5-6, 2 előadás/hó</p> <p>2020. május: Ami igazán számít előadássorozat 7-8, 2 előadás/hó</p> <p>2020. június: Ami igazán számít előadássorozat 9-10, 2 előadás/hó</p> <p>2020. július: Ami igazán számít előadássorozat 11-12, 2 előadás/hó</p> <p>2020. december: Projekt elszámolás</p>
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. március
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Időseket Segítő Szolgálat – Arany János u. 51. A Projektben szereplő közösségi terek
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	4.637.285,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.
Kapcsolódó Szakmai Melléklet	<p>Programok részletes leírása</p> <p>I. Aktív idősödés</p> <p>II. Ami igazán számít</p> <p>III. Esések iskolája</p>

Tevékenységsomag száma, neve	<b>2. Kisebbségek integrációját segítő programcsomag</b>
Tevékenységsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<i>2.3. Egészséges főzőklub kisebbségi és nem kisebbségi asszonyoknak</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye  Gráczer Irma igazgató
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Társadalmi integrációt segítő programok, Az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő program
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<b>A társadalmi integrációt segítő programok támogatják a halmozottan hátrányos helyzetű régiók felzárkózását.</b>
A tevékenység/elemek indokoltsága	<b>A városrehabilitációs programban érintett területen lakók jelentős része teljesen elszigetelten él. A városrészt nem szívesen hagyja el, kevéssé nyitott és motiválható az ismerős közegből való kilépésre, elzárkózik az új információk befogadásától. Bizalmatlan az idegenekkel szemben, ugyanakkor hagyományaira sem büszke, nem őrzi azokat kellőképpen.</b>
Közvetlen célkitűzés/ek	A közös főzés során egymás hagyományainak megismerése mellett az egészségtudatos konyhatechnikai készségek elsajátítása, önállóság növelése, a közös főzés öröme.
Közvetlenül érintett célcsoport	a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett személyek, ezen belül roma és nem roma családok tagjai
Közvetetten érintett célcsoport	a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett személyek és városrészben élők
Tevékenység részletes szakmai leírása	A közösségi program során közös ételkészítésre invitáljuk a programban érintett területen élő lakosságot. Az egyes alkalmakon közösen készíthetnek el egy-egy ételt, amit utána közösen is fogyaszthatnak el. Az elsődleges cél az, hogy a résztvevők együtt legyenek, együtt főzzenek, közben érezzék jól magukat. Másrészt fontos, hogy gyakorlati információkat kapjanak az egészséges élelmiszerekről, alapanyagokról és konyhatechnikai eljárásokról. Fontos, hogy az elkészítendő ételek listáját hétről hétre

	maguk az érintettek állíthatják össze. Legyen lehetőség egy-egy saját recept megvalósítására is, valamint a hagyományosan roma ételek elkészítésére is. Az ételek kiválasztása mellett fontos, hogy a résztvevők megismerkedhessenek az egészséges élelmiszerekkel, alapanyagokkal és konyhatechnikai eljárásokkal. A résztvevők toborzásához plakátokat, szórólapokat készítenénk. Az információk átadásához kiadványt készítünk, amely az egészséges életmód és ételkészítési praktikák mellett tartalmazza a közösen szerzett tapasztalatokat is. A főzéshez szükséges eszközöket és alapanyagokat a központ beszerzi. A főzési folyamat szakszerűségéhez és biztonságossá tételéhez szakképzett külső szakember (szakács) bevonását tervezzük.
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	Közösségépítés Előítételek csökkenése, az elfogadás, a kölcsönös elismerés elősegítése Egészségfejlesztés Információátadás
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	Havonta 1 alkalom, alkalmanként 6 óra időtartamban Szórólapok készítése a program kitűzött időpontja előtt egy hónappal (2019. augusztus) Első közös főzés: 2019. szeptember Utolsó közös főzés: 2020. augusztus Kiadvány (receptkönyv) megjelentetése: 2020. október
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. augusztus
Megvalósításuk tervezett vége	2020. október
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Művelődési Ház, illetve Dugonics utca 22.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	2.066.904,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	2.

Tevékenységsomag száma, neve	<b>2. Kisebbségek integrációját segítő programcsomag</b>
Tevékenységsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	2.4. Előadássorozat a lakosság érzékenyítése céljából
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Gráczer Irma igazgató
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Társadalmi integráció és társadalmi inklúzió erősítése, fogyatékkal élő személyek életminőségének javítása, esélyegyenlőség biztosítása.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	a) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók, b) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok, c) mediációs, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok,
A tevékenység/elemek indokoltsága	kisebbségek negatív megítélés Változatos világban élünk. Nem vagyunk egyformák, eltérő az életmódunk, hagyományaink, eltérő szokásokkal rendelkezünk - ennek ellenére együtt élünk. El kell fogadnunk társainkat, még akkor is, ha nem ugyanolyanok, mint mi. Nem szabad ellenségesen bánni velük, vagy lekicsinyelni őket csak azért, mert valamilyen szempontból mások. Minden egyén más, különbözik, eltér a többiektől. Az elfogadás nem azt jelenti, hogy mindennel egyet kell érteni, vagy mindent fenntartások nélkül mindent be kell fogadni, hanem inkább annak elismerését, hogy mások életvitelének, nézeteinek, sajátosságainak megismerése által, mi is többek lehetünk.
Közvetlen célkitűzés/ek	növekedjen az akcióterületen élők identitástudata az emberek közötti különbözőségek tudatosítása, a különbözőségből fakadó sajátos előnyök beláttatása, az emberek közötti különbségek és azonosságok tudatosítása, saját „másságunk” vállalása, a másság elfogadásának megalapozása,

	másság elfogadása mindennapi élethelyzetekben.
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterület lakossága, 40-50 fő
Közvetetten érintett célcsoport	kerületi lakosság
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p><b>4 alkalmas interaktív, nem formális oktatási elemeket tartalmazó foglalkozás sorozat</b> Kisebbségekről, többségről, kultúráról, vallásról, előítéletről, sztereotípiáról, tényekről és hiedelmekről, kisebbségi és a többségi társadalom tagjainak egyaránt.</p> <p><b>6 kisfilmből és klipből álló MEDIA megjelenés</b> Kisebbségek témával kapcsolatos kisfilmek és klipek (fogyatékoság, demencia) közösségi felületen való megjelentetése.</p>
Várt konkrét eredmények - tevékenységelemenként	<p>Minél tágabb körben nézzék meg a kisfilmeket.</p> <p>Az érzékenyítés hosszú folyamatának elindítása az akcióterületen.</p> <p>Figyelem fókuszába kerüljenek a kisebbségek.</p> <p>Kialakuljanak azok a képességek és készségek, amelyre építeni lehet a hosszú távú érzékenyítési programokat, illetve amelyek lehetővé teszik a hosszú távú szemléletváltást.</p> <p>Párbeszéd induljon meg kisebbség és többség között.</p> <p>Megvalósuljon az integráció, az oda-vissza érzékenyítés (kisebbségek egymás irányába, kisebbség és többség egymás irányába).</p> <p>Oldódjanak az előítéletek.</p> <p>Lehessen beszélni tabukról, szenzitív témákról.</p>
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	<p><b>4 alkalmas interaktív, nem formális oktatási elemeket tartalmazó foglalkozás sorozat</b> 2019 március 2019 október 2020 március 2020 október</p> <p><b>6 kisfilmből és klipből álló MEDIA megjelenés</b> 2019 május 2019 július 2019 szeptember 2019 december</p>

	2020 május 2020 augusztus
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. február
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Művelődési Ház Arany János utcai Időseket Segítő Szolgálat Újjonnan létrehozott közösségi funkciók (3 helyszín)
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	600.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	1.5 1.7 2.6



Tevékenységsomag száma, neve	<b>3. Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomag</b>
Tevékenységsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<b>Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő tevékenységek</b> 3.1. <i>Álláskereső tréningek (pl. önéletrajzírás, állásinterjúra való felkészülés, prezentációs technikák, és eszközök felzárkóztató képzés, stb.)</i> 3.2. <i>Állásbörzék és képzési börzék szervezése</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye  Gráczer Irma igazgató
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő tevékenységek
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<b><i>Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő tevékenységek támogatják a halmozottan hátrányos helyzetű régiók felzárkózását.</i></b>
A tevékenység/elemek indokoltsága	<b>A városrehabilitációs programban érintett területen lakók jelentős része teljesen elszigetelten él. A városrészt nem szívesen hagyja el, kevésbé nyitott és motiválható az ismerős közegből való kilépésre, elzárkózik az új információk befogadásától. A munkahelykeresésben járatlan, reális önkép hiányában sorozatosan kudarcok érik. A korszerű információszerezési technikákban járatlan. Emiatt munkavállalási kedve alacsony, a megszerzett munkahely megtartásában kevésbé sikeres.</b>
Közvetlen célkitűzés/ek	<b>Álláskereső tréning:</b> A résztvevők a tréningen tanult segítségével növelhetik az álláskereső esélyeiket a munkaerőpiacon. A program során egyrészt konkrét, elsajátítható, megtanulható ismereteket kapnak, másrészt lehetőséget arra, hogy az álláskereső kritikus elemeit kipróbálják. Fontos a pozitív megerősítés, az önbizalom növelése, a negatív beidegződések és előítéletek törlése. Cél, hogy a résztvevők valóban reális önképpel, megvalósítható elképzelésekkel és konkrét tervekkel távozzanak a tréningről.

	<p><b>Képzési és állásbörze:</b></p> <p><u>Képzési börze:</u> a képzők által kínált képzési lehetőségek megismertetése a képzések iránt érdeklődőkkel.</p> <p><u>Állásbörze:</u> az adott térség munkáltatóival a munkavállalók, illetve az álláskeresőkkel a térség munkalehetőségeinek megismertetése, a munkaügyi központ és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokkal foglalkozó civil szervezetek szolgáltatásainak megismertetése, kapcsolatépítés az adott térség munkáltatóival és munkavállalóival, pályamódosítást tervezőkkel.</p>
Közvetlenül érintett célcsoport	a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett személyek
Közvetetten érintett célcsoport	a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett személyek és városrészben élők
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p><b>Álláskereső tréning:</b></p> <p>A tréningek alkalmanként 6-8 fős csoportokban zajlanak. A tréning során a résztvevőket előre elkészített tematika szerint készítik fel a munkaerő-piaci nehézségek kezelésére, azaz a sikeres álláskeresésre. Játékos önismereti foglalkozások során a résztvevők biztonságos körülmények között képet kapnak saját erősségeikről, gyengeségeikről, az egyénileg fejlesztendő területekről. A trénernek segítenek számukra a célok meghatározásában, és ismertetik az előttük álló lehetséges karrierutakat. A résztvevők megtudhatják azt is: személyiségükhöz mely vállalati kultúra illik leginkább. A szituációs gyakorlatok segítségével felkészülhetnek az álláskeresés különböző fázisaira. A résztvevők eljátsszák a várható helyzetet, majd közösen kielemezik a látottakat. Tapasztalataikat kicserélhetik egymással, melynek során újabb lehetőséget kapnak arra, hogy az esetlegesen elkövetett hibákat elkerüljék a későbbiekben.</p> <p>A tréning megtartásában szakképzett külső szakember (coach/tréner) bevonását tervezzük.</p> <p><b>Képzési és állásbörze:</b></p> <p>Képzési börze: A rendezvényen az oktatással, képzéssel és pályaaorientációval foglalkozó intézmények, szervezetek vesznek részt „kiállítóként”. A börzén széles kínálatot vonultatnak fel a kiállítók, pályaaorientációs programok várják a tovább tanulni szándékozókat. Pályaválasztást segítő tesztekkel tölthetnek ki a fiatalok. Emellett a résztvevő középiskolák különböző szakmákat - például a vendéglátás, kereskedelem, idegenforgalom, táncművészet, építőipar, vegyipar, környezetvédelem, informatika, idegen nyelvek tanulása stb. - mutatnak be.</p>

	<p>Állásbörze: Ez a fórum megteremti a vállalatok toborzás-kiválasztással foglalkozó szakembereinek a lehetőséget, hogy fajlagosan olcsón rengeteg potenciális munkavállalóból válogassanak, emellett megismerhessék a jelentkezők igényeit, elvárásait, felkészültségét is, így alakítva belső képzésüket, követelményrendszerüket. Az érdeklődők számára a legnagyobb előnyt az jelenti, hogy megismerhetik a kiállító cégeket, szinte felelősség és következmény nélkül beszélgethetnek, nyíltan kérdezhetnek a cégek képviselőitől, névtelenül kipuhathatják az alkalmazás feltételeit, információkat gyűjthetnek a keresett tudásról és saját esélyeikről.</p> <p>Mindkét programhoz készítünk szakmai kiadványokat, szórólapokat, plakátokat.</p>
<p>Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként</p>	<p><b>Álláskereső tréning,</b> <b>Munkába állásra felkészítő tréning:</b>  Reális önértékelés, pozitív énkép kialakulása  Önbizalom, bizalom kialakítása, növelése  Tudatosság és magabiztosság az álláskeresésben  Interjúhelyzetek magabiztos kezelése  Kommunikációs készség fejlesztése  Eredményesebb munkakeresés  Megszerzett munkahely megtartása</p> <p><b>Képzési és állásbörze:</b>  Önismeret, pályaorientációs készségek fejlesztése  Megfelelő iskolaválasztás  Sikeres tanulmányok  Iskolaelhagyás, lemorzsolódás csökkenése  Tudatos pályaválasztás  Tudatosság és magabiztosság az álláskeresésben  Interjúhelyzetek magabiztos kezelése  Kommunikációs készség fejlesztése  Eredményesebb munkakeresés  Megszerzett munkahely megtartása</p>

Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	<p><b>Álláskereső tréning:</b> Félévenként 1 alkalom, alkalmanként 5 nap/6 óra időtartamban Szükségletek felmérése: 2019. március 1. tréning: 2019. május 2. tréning: 2020. május 3. tréning: 2020. október</p> <p><b>Képzési és állásbörze:</b> Évenként 1-1 alkalom, alkalmanként 2 nap/8 óra időtartamban Álláskeresési börzék előkészítése, szervezés kezdete: 2019. március 1. Állásbörze: 2019. április 2. Állásbörze: 2020. április Képzési börzék előkészítése, szervezés kezdete: 2019. október 1. Képzési Börze: 2019. november 2. Képzési Börze: 2020. november</p>
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. március: Álláskereső tréning, Képzési és állásbörze
Megvalósításuk tervezett vége	2020. október: Álláskereső tréning 2020. november: Képzési és állásbörze,
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	<p><b>Álláskereső tréning:</b> Újjonnan létrehozott közösségi funkciók (3 helyszín) vagy Csokonai Művelődési Ház</p> <p><b>Képzési és állásbörze:</b> Csokonai Művelődési ház</p>
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	Álláskereső tréning: 880.565,- Képzési és állásbörze: 747.312,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	3., 4.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	A tevékenység megvalósítása 2019. január 01-től indul, a teljes pályázat teljeskörű felülvizsgálata miatt

Tevékenységsomag száma, neve	<b>3. Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomag</b>
Tevékenységsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	3.3. "Kívül belül megújulás program" készség és megjelenés szintű felkészítés állásinterjúra
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Gráczer Irma igazgató
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	A projekt specifikus célja, hogy a felzárkóztató és készségfejlesztő programokon keresztül növekedjen az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság munkaerőpiaci integrációja, illetve csökkenjen a képzetlenek és munkanélküliek aránya az aktív korúak között. Az érintett csoport munkaerő-piacra történő visszatérését ez a programelem - a képzés és mentorálás mellett - a külső megjelenés javításával jelentősen segítheti.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<b>3.1.1 B) Szoft típusú tevékenységek</b> d) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése, OKJ-s képzések
A tevékenység/elemek indokoltsága	A felmérések alapján a munkanélküliek és tartós munkanélküliek aránya az akcióterületen a kerületi átlagszinthez hasonló. Mindemellett, míg a területen élő aktív korúak aránya meghaladja a kerületi átlagokat, az itt lakó munkanélküliek nagy része legalább egy évig nem talál munkát. A statisztikai mutatók egy része az akcióterületen élő népesség kedvezőtlen munkaerő-piaci pozíciójáról tanúskodik. Az igényfelmérés során a megkérdezettek közel 30%-a nevezte meg a munkanélküliséget olyan társadalmi problémának, mely az ő közvetlen közelében jelentkezik és változtatna rajta. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a területen 32%, ami valamivel magasabb a többi kerületrész átlagánál, így a kerületi lakosság hátrányos helyzete elsősorban az akcióterületen figyelhető meg. Az érintett

	csoport munkaerő-piacra történő visszatérését a Külső-belső megújulás program a képzés és mentorálás mellett, a külső megjelenés javításával jelentősen segítheti.
Közvetlen célkitűzés/ek	Csökkenjen a képzetlenek és a munkanélküliek aránya az aktív korúak között, növekedjen az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság munkaerő-piaci integrációja
Közvetlenül érintett célcsoport	Az akcióterületen élő munkanélküliek és tartós munkanélküliek
Közvetetten érintett célcsoport	Az akcióterület lakossága
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>A program keretein belül, elsősorban az akcióterületen élő, tartós munkanélküliek részére biztosítanánk komplex lehetőséget arra, hogy a külső és belső megújulás-fejlesztés által nagyobb eséllyel induljanak el a munkakeresés útján. A programban részt vevőknek lehetőségük nyílna arra, hogy a kellő motiváció megszerzése után felkészüljenek a nyílt munkaerő-piacon való megjelenésre. A programban komplex szolgáltatások vehetők igénybe, melyek nem csupán a résztvevők készségeiket és képességeiket fejlesztik a munkavállalás érdekében, hanem a megjelenésüket is formálják. Ennek érdekében közvetített szolgáltatással fodrász, manikűr és kozmetikai szolgáltatások vehetők igénybe. A résztvevők a projekthez kapcsolódó másik konzorciumi partner által megvalósított álláskeresési támogató program elemben való részvétel során motivációs beszélgetéseken vennének részt. A motiváció fenntartása mellett szükség szerint elsajátíthatják, hogy miként kell olyan önéletrajzot írni, mely felkelti a munkáltatók figyelmét, majd ezt követően lépnek abba a szakaszba, ahol a megjelenésre tevődik át a hangsúly. A bevonható személyek tekintetében szorososan együtt kell működni a XV. kerületi Egyesített Szociális Intézmények projektben résztvevő munkatársaival.</p> <p>A képzések alkalmanként 6-8 fős csoportokban zajlanak. A képzés során a résztvevők előre elkészített tematika szerint praktikus tanácsokat kapnak az önéletrajz és a motivációs levél megfelelő elkészítéséhez, emellett felkészítik őket az állásinterjúra is: a résztvevők megtudhatják, hogy a beszélgetésen milyen kérdésekre számíthatnak, azokra milyen választ ajánlott adniuk, hogyan tanácsos viselkedniük az interjú során, illetve milyen öltözék, frizura, smink lehet a megfelelő. Beszélhetnek korábbi tapasztalataik alapján kialakult félelmeikről, az esetleges negatív érzelmek, az előítéletek kezeléséről. Tapasztalataikat kicserélhetik egymással, melynek során újabb lehetőséget kapnak arra, hogy az esetlegesen elkövetett hibákat elkerüljék a későbbiekben.</p>

	<p>A képzés megtartásában szakképzett külső szakember (coach/tréner/tanácsadó) bevonását tervezzük.</p> <p><b>"Kívül belül megújulás program" készség és megjelenés szintű felkészítés állásinterjúra:</b></p> <p>A programban résztvevők olyan képzésen vehetnek részt, melynek segítségével a munkaerőpiacon jól hasznosítható készségekhez juthatnak, valamint egy szituációs gyakorlat révén lehetőségük lesz egy konkrét állásinterjút szimulálni. A tevékenység támogatja a külső megjelenéshez kapcsolódó költségek jelentős részét, egy alkalommal azok számára, akik egy képzésen a projekt keretein belül sikeresen és eredményesen részt vettek.</p>
<p>Várt konkrét eredmények</p> <p>- tevékenységelemenként</p>	<p>A programban résztvevő munkanélküli és tartós munkanélküli személyek nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedése, hosszú távon a munkanélküliségből történő kilépésük, munkahelyszerzés /megtartás.</p> <p><b>Munkába állásra felkészítő tréning:</b></p> <p>Reális önértékelés, pozitív énkép kialakulása  Önbizalom, bizalom kialakítása, növelése  Tudatosság és magabiztosság az álláskeresésben  Interjúhelyzetek magabiztos kezelése  Kommunikációs készség fejlesztése  Eredményesebb munkakeresés  Megszerzett munkahely megtartása</p>
<p>Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága</p>	<p>A program 2019 őszétől a projekt időszak végéig tart. Mivel közvetített szolgáltatásról van szó, az álláskeresést támogató programhoz kapcsolódóan a szolgáltatás bármikor igénybe vehető.</p> <p><b>Munkába állásra felkészítő képzés:</b></p> <p>Évente 1 alkalom, alkalmanként max. 6 óra időtartamban  Az első alkalom előkészítése 2019. május  1. képzés: 2019. október  2. képzés: 2020. október</p>

Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. május: Munkába állásra felkészítő képzés
Megvalósításuk tervezett vége	2020 IV. negyedév Munkába állásra felkészítő képzés
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	<b>Munkába állásra felkészítő képzés:</b> Újjonnan létrehozott közösségi funkciók (3 helyszín) Szolgáltató helyszíne
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	1.252.420.-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	3., 4.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	5.1. Támogatott lakhatás
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye  Gráczer Irma igazgató
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Társadalmi integráció és társadalmi inklúzió erősítése, fogyatékkal élő személyek életminőségének javítása, esélyegyenlőség biztosítása.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A támogatott lakhatás értelmi fogyatékosoknak, fizikailag a lakófunkciós tevékenységhez tartozik, hiszen egy lakást értelmi fogyatékosokkal élők lakhatásának segítésére újítanak fel. A felújított lakásban új szociális szolgáltatási forma, a támogatott lakhatás valósul meg. A pályázati felhívásban az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók megnevezésénél szerepeltethető.



A tevékenység/elemek indokoltsága	A XV. kerületben egész életet átívelően kaphatnak ellátást a fogyatékkal élők, a korai fejlesztéstől, az oktatáson, szakképzésen át, egészen a védett, illetve integrált munkahelyeken megvalósuló foglalkoztatásig. Nappali ellátás keretében elérhető a fejlesztő foglalkoztatás. Az egyetlen hiányzó elem a tartós lakhatást nyújtó ellátási forma, mely iránt markáns kliens igény jelentkezik.
Közvetlen célkitűzés/ek	Lakásfelújítás fogyatékkal élők számára és támogatott lakhatás szolgáltatás elindítása.
Közvetlenül érintett célcsoport	Értelmi fogyatékkal élők és súlyos-halmazottan sérültek
Közvetetten érintett célcsoport	Fogyatékkal élők családtagjai és befogadó lakókörnyezet
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p><b>Támogatott lakhatás:</b></p> <p>A Támogatott lakhatás egy újszerű, jogszabályi keretek alapján nyújtható <b>szociális ellátási forma</b> az erre jogosultsággal rendelkező <b>fogyatékos</b> és/vagy pszichiátriai/szenvedélybetegséggel élő <b>személyek számára</b>. A személy jogosultságát támogatási komplex szükségletfelmérés eredménye alapozza meg. Fenntartása az Önkormányzat és az SZGYF között kötött lebonyolítási szerződés alapján történik, a szerződésben rögzített átadott pénzüsszeggel.</p> <p>A Támogatott lakhatás ellátási forma <b>fő célja</b> az ellátottak minél teljesebb <b>autonómiájának és társadalmi integrációjának elérése</b>, amelyet a normalizáció, integráció, participáció elveinek szem előtt tartásával, normalizált életfeltételek és életritmus kialakításával, a szükségletekhez és igényekhez igazodó esztétikailag és kísérő támogatás nyújtásával lehet elérni. A jelenlegi szociális ellátásokhoz szervesen illeszkedve, a lakókörnyezetbe integrált, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodási képességre épülő és azt fejlesztő szolgáltatási rendszert valósít meg. A kerületbe betelepítő erő a jól szervezett szociális ellátás, mely egészen felnőtt korig, tervezhető jövőképet biztosít a fogyatékkal élők és családtagjaik számára. Ennek következtében, markáns igény jelentkezik, a tartós bentlakást biztosító lakhatás iránt.</p> <p><b>A budapesti, így a kerületi segítséggel élők is, hozzátartozóik elvesztése esetén, a várostól több száz kilométerre lévő bentlakásos otthonokba kerülnek elhelyezésre. A támogatott lakhatási szolgáltatás igénybevétele során a fogyatékos személyek lakhatása a településeken belül valósul meg, integrálva, szükségleteiknek és igényüknek megfelelő kis létszámú lakásokban, teljes társadalmi részvételt gyakorolva a különböző életterületeken.</b> Egy lakásban legfeljebb <b>4-12 fő él</b> egy vagy két esetfelelős, azaz</p>

	<p>segítő személy támogatásával. <b>A lakásban kizárólag csak a lakhatás feltételei valósulhatnak meg,</b> ezen kívül normalizált napirend és heti rend szerint, lakáson kívüli elfoglaltságokkal - munkavégzéssel, nappali ellátással, képzéssel, szabadidős programokkal - telnek az ott élő fogyatékos személyek napjai, csakúgy, mint bármely más emberé.</p> <p>Biztosítja a</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lakhatást,</li> <li>önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó esetvitelt,</li> <li>az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást</li> <li>az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén az étkezést, az ápolás-gondozást, a fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat.</li> </ol> <p>A lakhatási támogatás biztosítható:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy</li> <li>hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy</li> <li>legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében.</li> </ol> <p>A Támogatott lakhatást nyújtó szolgáltató <b>a lakhatás céljára szolgáló lakásokat minden esetben köteles szociális ellátás céljából engedélyeztetni az illetékes Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által.</b> A szolgáltatás igénybevételéért <b>az ellátottak térítési díjat</b> fizetnek, melyet jövedelmük függvényében a fenntartó állapít meg a mindenkori jogszabályi előírások határain belül. A Támogatott Lakhatásnak, mint szociális ellátási formának létjogosultságát <b>Európai Unió direktívák alapozták meg</b> hazánkban, követelményként támasztva a hazai jogalkotás és szociális ellátórendszer számára az általános emberi és állampolgári jogok érvényre juttatását és figyelembevételét minden életterületen, különösen a különféle közszolgáltatások igénybevételében: lakhatás, oktatás, munkavállalás, egészségügy, kultúra, szociális ellátások igénybevétele területeken.</p> <p><b>Jelen pályázati forrásból az alábbiak megvalósítása a célunk:</b></p> <p><b>Első beszerzés:</b> A lakás berendezése: bútorok. Lakástextilek: függöny, szőnyeg. A mindennapi életvitelt szolgáló háztartási gépek: mosógép, tűzhely, sütő, mikrohullámú sütő, reggeliző szett, kávéfőző, porszívó. Konyhai eszközök, étkezészetek, edények. Takarító eszközök: szemetes, lábtörlő, felmosó, seprű, porrongy. A törvény tárgyi feltételekre vonatkozó előírásainak megfelelően.</p> <p><b>Munkabér és béren kívüli juttatás:</b> A szociális segítők bére és béren kívüli</p>
--	--

juttatása és azok járulécai. Személyi feltételek megteremtése a törvényi előírásoknak megfelelően.

**Fejlesztő eszközök:** a kliensek fejlesztő felkészítése során alkalmazott fejlesztő eszközök beszerzése, melyek elsősorban a részképességek fejlesztését szolgáló játékok valamint könyvek és számítógépes fejlesztő programok.

**Kiadvány írása, szerkesztése:** Túlóra, 3 fő gyógypedagógus, 24 órában megírja és összeszerkeszti az alábbi 2 kiadványt:

1. Az elsajátítandó ismeretekből kiadvány készítése a kliensek számára, akadálymentes formában.
2. A projektet népszerűsítő kiadvány készítése az érintettek és hozzátartozóik, továbbá a lakosság számára, figyelemfelhívó és érzékenyítési céllal.

**Nyomdai költség:**

1. Az elsajátítandó ismeretek kiadvány nyomtatása, kötése vagy fűzése.
2. A projekt népszerűsítését szolgáló kiadvány nyomtatása, kötése vagy fűzése.

**A pályázatot nem érintő kiadás:**

**Étkezés biztosítása**

**Kliensek felkészítő képzése**

**Kiválasztási folyamat lebonyolítása**

**Kiegészítés a Támogatott Lakhatás megvalósításához:**

A lakások kialakítása során az alábbi törvényi előírások betartása szükséges:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról<sup>1</sup>

**75. §<sup>572</sup>(5)** A lakhatási szolgáltatás

- a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
- b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
- c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosítható.

**1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről**

**A támogatott lakhatás tárgyi követelményei<sup>354</sup>**

**110/E. §<sup>355</sup>(1)<sup>356</sup>** Támogatott lakhatás kialakítására **az a lakás alkalmas**, amely

- a) **12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel** (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel),

	<p><b>fürdőhelyiséggel és WC-vel,</b>  <i>b) közművesítettséggel</i> (legalább villany- és vízellátással),  <i>c) melegvíz-ellátással, és</i>  <b>d) egyedi fűtési móddal rendelkezik.</b></p> <p>(2) A támogatott lakhatást biztosító ingatlanok esetében <b>az igénybevevő fogyasztóssági típusának megfelelő speciális szükségletekhez igazodva kell biztosítani az akadálymentes használatot.</b> Az igénybevevő állapotának változása esetén a változáshoz igazodó akadálymentesítésről is gondoskodni kell.</p> <p>(3)<sup>357</sup> Az Szt. 75. § (5) bekezdés <i>a)</i> és <i>b)</i> pontja szerinti esetben <b>egy lakószobában, az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben egy lakásban legfeljebb két személy helyezhető el.</b></p> <p>(4)<sup>358</sup> A közművesítettség szempontjából az (1) bekezdésnek megfelelő az a lakás is, amely a környezettudatosság és a fenntarthatóság érdekében alternatív módszerekkel (pl. napelem, geotermikus energia) biztosítja a villany- és vízellátást.</p> <p><b>110/F. §<sup>359</sup></b> (1) Az Szt. 75. § (1) bekezdés <i>a)</i> pontja szerinti lakhatási szolgáltatással összefüggő, az Szt. 75. § (1) bekezdés <i>b)-d)</i> pontjában meghatározott szolgáltatásokat olyan módon kell biztosítani, hogy az érintett ingatlanok egymástól elkülönült földrészleten helyezkedjenek el.</p> <p>(2)<sup>360</sup> Az Szt. 75. § (5) bekezdése szerinti lakhatási szolgáltatások másik, Szt. 75. § (5) bekezdése szerinti lakhatási szolgáltatásokkal szomszédos földrészleteken nem biztosíthatók, kivéve az olyan lakhatási formákat, amelyek 2012. december 31-én működési engedéllyel rendelkező lakóotthon elhelyezését szolgáló ingatlanon jöttek létre.</p> <p>(2a)<sup>361</sup> <b>Ha a lakhatási szolgáltatást társasházban nyújtják, a lakhatási szolgáltatás céljára szolgáló lakások száma nem haladhatja meg a társasházban lévő összes lakás egyharmadát, és nem alakítható ki olyan építményszint, ahol valamennyi lakásban támogatott lakhatást nyújtanak.</b></p> <p>(3) Ha a fenntartó, illetve a hálózat több helyszínen biztosít lakhatási szolgáltatást, az ellátást igénybe vevőnek a lakások megtekintését és a további ott lakók megismerését követően fel kell ajánlani a választás lehetőségét.</p>
<p>Várt konkrét eredmények</p> <p>- tevékenységelemenként</p>	<p>Felújított lakásban - a törvényi előírásoknak megfelelő tárgyi és személyi feltételek mellett - a támogatott lakhatás szolgáltatás elindítása és működtetése, értelmi fogyasztóssággal élők és súlyosan, halmozottan sérültek számára. Önálló életvitelt segítő képességek, készség szintre fejlesztése.</p>

	Mentorszülők eredményes képzése. A folyamat szakmai dokumentálása, oktató anyag és tájékoztató kiadványok összeállítása.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	támogatott lakhatás: 2019. január-2020. december projekt előkészítés: 2019. január fejlesztő eszközök vásárlása: 2019. március kiadvány írása és szerkesztése: 2019.május mentorszülő képzés: 2019.május és június első beszerzés üzemeltetéshez: 2019. szeptember számlás előadó, foglalkozás vezető: 2020. március és november személyi feltételek megteremtése: munkabér 2020.január-2020. december projekt elszámolás: 2020. december
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Az akció területen felújított lakásban, az akcióterületen lévő közösségi terekben.
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	27.459.034,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	5.7., 5.10.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	A tevékenység megvalósítása 2018. novemberben 01-től indul, a teljes pályázat teljeskörű felülvizsgálata miatt

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	5.3. Adósságkezelési szolgáltatás, háztartások vezetése, gazdálkodási ismeretek oktatás, csoportfoglalkozások

Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye  Gráczer Irma igazgató
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Adósságkezelési szolgáltatás
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<b>Adósságkezelési szolgáltatás támogatja a halmozottan hátrányos helyzetű régiók felzárkózását.</b>
A tevékenység/elemek indokoltsága	<b>A városrehabilitációs programban érintett területen lakók jelentős része küszködik nagyösszegű közüzemi díj tartozással. Emellett kevesen rendelkeznek a kiegyensúlyozott háztartásvezetéshez szükséges készségekkel, ismeretekkel. Az alacsony jövedelem mellett, a meglévő erőforrások ésszerűtlen felhasználása tovább rontja egy család megélhetési kapacitását.</b>
Közvetlen célkitűzés/ek	Cél a mai elvárások és lehetőségek figyelembevételével, a gazdálkodás, egészségmegőrzés, környezettudatosság jegyében felkészíteni a résztvevőket arra, hogy készen álljanak egy átlagos háztartás alapfokú vezetésére. Célja ezen kívül, hogy a háztartási adósságokat (közüzemi díj tartozást) felhalmozott személyeket segítse díjhátralékuk csökkentésében, és – lehetőség szerint – azok megszüntetésében, a kiegyensúlyozott gazdálkodás fenntartásában.
Közvetlenül érintett célcsoport	<i>a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett gyermekek és fiatalok</i>
Közvetetten érintett célcsoport	<i>a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett személyek és városrészben élők</i>
Tevékenység részletes szakmai leírása	Évente egy alkalommal részletes tematika szerint háztartásvezetési ismereteket oktatók a programban résztvevő családok tagjainak. A foglalkozásokon egyrészt praktikus tanácsokat kapnak a gazdálkodás, egészségmegőrzés, környezettudatosság, családi munkamegosztás, valamint a váratlan krízishelyzetek kezelése, a balesetek megelőzése, azonnali elsősegélynyújtás témakörében. Emellett lehetőséget teremtünk a saját ötletek, tapasztalatok megosztására, megvitatására.

	A programhoz készítünk szakmai kiadványokat, szórólapokat, plakátokat. A képzés megtartásához szakképzett külső szakember (oktató/tanácsadó) bevonását tervezzük.
Várt konkrét eredmények - tevékenységelemenként	Pénzkezelési ismeretek bővítése Háztartásvezetési készségek fejlesztése Háztartási adósság csökkenése
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	Évente 1 alkalommal, alkalmanként 3 nap/6 óra időtartamban A résztvevők toborzását 2019 márciusában kezdjük. Az előkészítő szakasz után elkészítjük a kiadványokat, plakátokat, szórólapokat, melyeket eljuttatunk az akcióterületen élőkhöz. 1. csoportfoglalkozás: 2019. május 2. csoportfoglalkozás: 2020. május
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. március
Megvalósításuk tervezett vége	2020. május
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Csokonai Művelődési Ház Arany János utcai Időseket Segítő Szolgálat Újjonnan létrehozott közösségi funkciók (3 helyszín)
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	795.452,- Ft
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	5.2., 5.7.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése programcsomag</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek	5.5. Fogyatékkal vagy fejlődési rendellenességgel élő gyermekek szüleinek

sorszama, megnevezése	támogató programok
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gráczer Irma, igazgató asszony
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Társadalmi integráció és társadalmi inklúzió erősítése, fogyatékkal élő személyek életminőségének javítása, esélyegyenlőség biztosítása.
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	g) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása, h) egészségügyi programok (beleértve a prevenció, mentálhigiénés programokat),
A tevékenység/elemek indokoltsága	mindennapi életviteli problémák
Közvetlen célkitűzés/ek	Hatékony szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások alakuljanak ki. Csökkenjen az iskoláskorú gyermekek lemaradása a tanulmányaik során.
Közvetlenül érintett célcsoport	Fogyatékkal vagy fejlődési rendellenességgel élő gyermekek szülei, 50 fő
Közvetetten érintett célcsoport	Fogyatékkal vagy fejlődési rendellenességekkel élő gyermekek Köznevelési intézmények Ifjúsági közösségi terek Védőnői hálózat
Tevékenység részletes szakmai leírása	Fogyatékkal vagy fejlődési rendellenességgel élő gyermekek szüleinek szóló interaktív támogató programok, beszélgetések, melyek olyan családoknak segítenek a mindennapi problémák leküzdésében, ahol nem csak a mindennapok nehézségeivel, de fogyatékos gyermekük speciális helyzetéből fakadó nehézségekkel is napi szinten kell megküzdeniük. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermekek intézményi ellátása születéstől az idős korig.</li> <li>• A XV. kerület szociális ellátórendszere: fókuszban a fogyatékosokkal és fejlődési rendellenességgel élők.</li> <li>• Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermekek egészségügyi</li> </ul>



	<p>ellátása az egyes életkori sajátosságok figyelembe vételével.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fogytékosság és köznevelés, helyi sajátosságok.</li> <li>• Fogytékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermekek pályaorientációs tanácsadása.</li> <li>• Életút tervezés-a munka világa.</li> <li>• Szabadidő, kultúra, kikapcsolódás.</li> <li>• Fogytékos és fejlődési rendellenességgel élő fiatalok és a támogató közösségek.</li> <li>• Támogatott döntéshozatal, gondnokság, jogi ügyek.</li> <li>• Mi lesz, ha én, a szülő már nem leszek? Támogatott lakhatás.</li> <li>• Fogytékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermek és testvérei.</li> <li>• Bemutatkoznak az érdekképviseleti szervek.</li> <li>• Segédeszköz bemutató.</li> <li>• Fogytékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermeket nevelő szülőket segítő civil szervezetek.</li> <li>• Aktuális probléma felvetés.</li> </ul>
<p>Várt konkrét eredmények - tevékenységelemenként</p>	<p>Életminőség javulása. Helyzetmegoldó képesség javulása. Mindennapi életvitelt megkönnyítő életvezetési készségek, képességek számának növelése, erősödése. Hatékony információ keresés. Hatékony rövid és hosszú távú tervezés megvalósítása.</p>
<p>Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága</p>	<p>2019 február: Fogytékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermekek intézményi ellátása születéstől az idős korig. 2019 április: A XV. kerület szociális ellátórendszere: fókuszban a fogytékossággal és fejlődési rendellenességgel élők. 2019 május: Fogytékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermekek egészségügyi ellátása az egyes életkori sajátosságok figyelembe vételével. 2019 szeptember: Fogytékosság és köznevelés, helyi sajátosságok. 2019 október: Fogytékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermekek</p>

	<p>pályaorientációs tanácsadása.</p> <p>2019 november: Életút tervezés-a munka világa</p> <p>2019 december: Szabadidő, kultúra, kikapcsolódás.</p> <p>2020 január: Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő fiatalok és a támogató közösségek.</p> <p>2020 február: Támogatott döntéshozatal, gondnokság, jogi ügyek.</p> <p>2020 március: Mi lesz, ha én, a szülő már nem leszek? Támogatott lakhatás.</p> <p>2020 április: Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermek és testvérei.</p> <p>2020 május: Bemutatkoznak az érdekképviselői szervek.</p> <p>2020 szeptember: Segédeszköz bemutató.</p> <p>2020 október: Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermeket nevelő szülőket segítő civil szervezetek.</p> <p>2020 november: Aktuális probléma felvetés</p>
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. február
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Újjonnan létrehozott közösségi funkciókban (3 helyszín) Arany János utcai Időseket Segítő Szolgálat Csokonai Művelődési Ház
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	800.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	5.5 5.10 9.1

Tevékenységsomag száma, neve	<b>5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése programcsomag</b>
Tevékenységsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	5.7. Nehéz helyzetben lévő családok rendszeres családlátogatása
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye  Gráczer Irma igazgató
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Hatékony szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások alakuljanak ki
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	g) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása,
A tevékenység/elemek indokoltsága	A városrehabilitációs programban érintett területen lakók jelentős része többféle nehézséggel küszködő, ún. sokproblémás családban él, komoly deficittel küzd. A jelenlegi szociális és gyermekvédelmi rendszerben nincs lehetőség az intenzív családmegtartó szolgáltatások biztosítására, hiszen a magas esetszám nem teszi lehetővé, hogy egy-egy esettel intenzívebben, naponta több órát, hetente több napot is foglalkozzanak. A hosszú évek óta tartó nehézségek megoldásához, a család korábbi beidegződésének korrigálásához, az eredményes megküzdési technikák kialakításához viszont rengeteg idő és intenzívebb, mélyebb kapcsolat kell.
Közvetlen célkitűzés/ek	A folyamatos segítő munka biztosítása, az akcióterületen élők egyéni szükségleteinek felmérése, nehézségeik enyhítése, szociális státuszuk javítása. A városrehabilitáció támogatása során elengedhetetlen, hogy a területen élők egyéni élethelyzetükhöz, sajátosságaikhoz, tempójukhoz igazodó támogatást kapjanak. A gyermekes családokat érintő szolgáltatás szakmai céljai közül tehát az elsődleges a gyermekek biztonságos fejlődésének, a fiatal felnőtt biztonságos életének a megteremtése a saját családján belül, ennek támogatására a családtagok esetében

	alapvető készségek elsajátítása, a társadalmi normák szerint működő családi életre való felkészítés.
Közvetlenül érintett célcsoport	az akcióterületen élő személyek, 100 fő
Közvetetten érintett célcsoport	a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett személyek és városrészben élők
Tevékenység részletes szakmai leírása	Családsegítés testközelből, családlátogatás tevékenység közvetlen kapcsolatot, egyfajta mentorálást jelent a családon belüli problémák kezeléséhez, gyermekeiket egyedül nevelő anyák vagy valamilyen szempontból segítséget igénylő családok rendszeres látogatásán alapszik. A legfontosabb az érintettek szükségleteinek pontos és mindenre kiterjedő felmérése, egyéni szociális diagnózis készítése.
Várt konkrét eredmények - tevékenységelemenként	Csökken a gyermekvédelmi hatósági beavatkozások száma, stabilizálódik a gondozott családok helyzete.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	Szükségletfelmérést követően heti rendszerességgel találkozunk a városrehabilitációban érintett családokkal.
Megvalósításuk tervezett kezdete	2020. január
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Egyénektől, helyzetektől függő egyedi helyszínek, első sorban az érintett családok otthona, valamint az újonnan létrehozott közösségi funkciók (3 helyszín)
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	1.050.000,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	9.1

<b>Tevékenységcsomag száma, neve</b>	<b>5. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS KITERJESZTÉSE PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek	5.10. ÉNO (értelmi sérült felnőttek napközi otthona) akkreditáció folytatása,

sorszama, megnevezése	melynek során a kialakított tananyag alapján képzést szerveznek fogyatékkal élők hozzátartozóinak és szakembereknek
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Szabóné Busi Juliánna ÉNO egységvezető
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	Az akcióterületen fellelhető konfliktusok, problémák enyhítése, az interkulturális különbségek csökkentése A helyi lakosság szükségleteire épülve, társadalmi integrációjuk elősegítése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése, a program segíti a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit, életesélyeit, és lehetőségeit, a tevékenység segíti a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, beilleszkedését
A tevékenység/elemek indokoltsága	Az felnőtt korú értelmi fogyatékkal élők, sérülés specifikus igényeit, gondozási szükségleteit, a gyógypedagógiai fejlesztési lehetőségeket, a szociális ellátási formákat, az igényelhető pénzbeni szociális ellátásokat ismertető tananyag kidolgozása, valamint a képzés megszervezése hiánypótló feladatot tölt be a szakemberek és a szülők célcsoportjában egyaránt.
Közvetlen célkitűzés/ek	Elméleti és gyakorlati tudás átadása a szakemberek és a fogyatékkal élő ember hozzátartozói számára, mely jelentős mértékben segíti mindennapi életvitelüket, minőségi változást eredményezve a szociális készségek területén és az integráció érdekében. A szakemberek tekintetében hiánypótló belső képzés, mely eredményesen járul hozzá a fluktuáció csökkentéséhez és a minőségi szakmai

	munkához. Preventív értékű a kiegészítés tekintetében mindkét célcsoport esetében.
Közvetlenül érintett célcsoport	Értelmi fogyatékkal élő, felnőtt korú személyek hozzátartozói és a szociális ellátások szakemberei
Közvetetten érintett célcsoport	Felnőtt korú értelmi fogyatékosokkal élő
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>Képzési anyag kidolgozása a szociális szakma aktuális irányelveinek, törvényi előírásainak megfelelően. Prioritásként kell gondolkodni a prevencióra és ösztönző szándékkal kell motiválni az innovációs pontok megtalálására a hatékony szakmai feladatmegoldás érdekében, továbbá a szülők gondozási terheinek csökkentése tekintetében. Figyelmet kell fordítani az elméleti és gyakorlati képzés helyes arányára (30%/70%). A tananyagot két szociális szakember írja és elkészíti a képzési tematikát.</p> <p>Az eredményt egy szociális szakember lektorálja.</p> <p>A képzés minősítését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság végzi. A továbbképzési program minősítési díja: A közalkalmazottak részére a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, az „A” fizetési osztály első fizetési fokozata szerinti garantált illetmény összegének (alaplíj) 70%-a.</p> <p>Az akkreditációt követően a tananyag kidolgozóinak feladata: a képzés kommunikációja, tárgyi- és személyi feltételek biztosítása, a képzési anyag lebontása óraszámra és képzési időre, a tanfolyam közzé tétele, az oktatás lebonyolítása, az elégedettség mérése, a tanfolyam zárása.</p>
Várt konkrét eredmények	Felnőtt korú értelmi fogyatékkal élők családban tartása és minőségi szociális ellátásuk biztosítása.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	<p>Tananyag kidolgozása: 2019.01. - 2019.10. Havi 12 óra, heti 3 óra bontásban/2 fő</p> <p>Tananyag lektorálása: 2019.11. - 2019.12. havi 10 óra, heti 2 óra bontásban/1 fő</p> <p>Akkreditálás: 2020.01. - 2020. 03. Képzés szervezése: 2020.04- 2020.05. Program</p>

	zárás:2020.06.
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január
Megvalósításuk tervezett vége	2020. június
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Újjonnan létrehozott közösségi funkciókban (3 helyszín)
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	2 359 540 Ft
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	5.1., 5.5.

Tevékenységsomag száma, neve	<b>7. Gyerekek iskolai felzárkózását segítő programcsomag</b>
Tevékenységsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	<i>7.1. Iskolai tanterven kívüli korrepetálások</i>
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye  Gráczer Irma igazgató
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	A gyerekek iskolai felzárkózását segítő programok
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	<b>A gyerekek iskolai felzárkózását segítő programok támogatják a halmozottan hátrányos helyzetű régiók felzárkózását.</b>
A tevékenység/elemek indokoltsága	<b>A városrehabilitációs programban érintett területen lakó gyermekek túlnyomó része alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik. Jelentős számban fordul elő magas számú igazolatlan hiányzás, korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás. k jelentős része teljesen elszigetelten él. Sokan küszködnek tanulási részképesség-zavarokkal, melyek megnehezítik az iskolai felzárkózást. A sikertelenség tartós elakadáshoz, a tanulmányok feladásához vezet, amely súlyosan megnehezíti a fiatalok eredményes és reális pályaorientációját, későbbi sikeres munkavállalását. A gyerekek a legtöbb segítséget napi tanulási problémáik megoldásához igénylik, de a fejlesztést többnyire az alapoktól kell kezdeni. A tanulási alapküszöbök (olvasás, helyesírás, számolás) nagyon hiányosak. Tovább nehezíti a haladást a szegényes szókincs. Ezek a halmozott problémák abból adódnak, hogy a gyerekek sokszor már az órákon nem értik a hallottakat és az otthoni információszerezés is nehezített.</b>
Közvetlen célkitűzés/ek	Az általános és középiskolában tanulók tantárgyi tudásának pótlása, az egyéni nehézségek kiküszöbölése egyéni és csoportos keretek között. Az akcióterületen élő tankötelezett korú gyermekek közül sokan felzárkóztatásra szorulnak.



	Fontos, hogy a fejlesztésük során tovább erősítsük a tanuláshoz való motivációjukat, életükben kiemelt szerepet kapjon a tanulás.
Közvetlenül érintett célcsoport	a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett gyermekek és fiatalok
Közvetetten érintett célcsoport	a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett személyek és városrészben élők
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>A tanulmányi eredményeikben elmaradást mutató gyermekek számára egyéni és kiscsoportos fejlesztőpedagógiai és szaktárgyi korrepetálást tervezünk. Az iskolában való sikeres előmenetelhez megküzdési, konfliktuskezelési mintákat mutatunk a diákoknak. A korrepetálás célja, hogy a tudásban mutatkozó hiányokat pótolja. A felzárkóztatás nem csak ismeretek hiányából, hanem sok más fent sorolt tényezőtől fakadó lemaradás kompenzálására törekszik. Így például a tanulási problémákon túl, a szocializáltság, a viselkedés, a motiváció fejlesztésére egyaránt kiterjed.</p> <p>Az egyéni korrepetálásokat, fejlesztéseket szükség esetén a család otthonában is megszervezzük.</p> <p>A programot a tanévkezdéshez igazítjuk, úgy, hogy az augusztusban pótvizsgázni kényszerülő gyerekek számát, szükségleteit.</p> <p>A fejlesztéshez, tantárgyi korrepetáláshoz eszközöket, szakmai anyagokat vásárolunk.</p>
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	<p>Tanulmányi eredmény javulása</p> <p>Sikerélményhez jutás</p> <p>Reális énkép kialakulása</p> <p>Sikeres tanulmányok</p> <p>Iskolaelhagyás, lemorzsolódás csökkenése</p> <p>Tudatos pályaválasztás</p>
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	<p>Egyéni fejlesztés, korrepetálás: 1 tanéven (10 hó) keresztül, hetente 15 óra időtartamban</p> <p>Csoportfoglalkozás: 1 tanéven (10 hó) keresztül, hetente 5 óra időtartamban</p> <p>2019. júliusban felmérjük az abban a tanévben pótvizsgára kötelezett gyermekeket, és az ő szükségleteikhez igazítva kezdjük meg a korrepetálásokat.</p>
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. július

Megvalósításuk tervezett vége	2020. június
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Közösségi tér, szükség esetén az érintett gyermek (család) otthona
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	4 099 585,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	4., 7.

**Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény**

Tevékenységsomag száma, neve	<b>5. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS KITERJESZTÉSE PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	5.2. Szexuális, családtervezési felvilágosító tevékenységek
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény dr. Kovács Péter (nőgyógyász főorvos) Méhesné Saly Éva (iskola-egészségügyi védőnő)
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	az akcióterületen élők egészségi állapota javuljon, egészségtudatosságuk növekedjen
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása, egészségügyi programok (beleértve a prevenció, mentálhigiénés programokat), pénzügyi, családtervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési szolgáltatások
A tevékenység/elemek indokoltsága	serdülők alacsony szintű tájékozottsága
Közvetlen célkitűzés/ek	a nemkívánatos következmények csökkentése (abortusz, STD)
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterületen élők
Közvetetten érintett célcsoport	az akcióterületen élőkkel közvetlen kapcsolatban állók
Tevékenység részletes szakmai leírása	A serdülőkorúak korai szexuális aktivitásának számos nemkívánatos következménye van. Válsághelyzet kialakulása igen gyakori, a nem kívánt terhességek legtöbb esetben abortusszal végződnek. A válsághelyzet másik iránya a fiatal lányok idő előtti anyává válása, amely veszélyes mind a megszülető gyermek, mind a

serdülőkorú ifjú anya számára. Az alacsony születési súly, a rosszabb perinatális, morbiditási és mortalitási adatok egyenlőtlen életkilátásokat eredményeznek. A szexuális szabadság, a aszexuális úton terjedő fertőzőbetegségek terjedésének, gyakoribb előfordulásának is kedvez. A párkapcsolatokra való felkészülés, a család életre való nevelés több időt igényelne, társadalmi modellünk sajnos e tekintetben is hiányos. A konzervatív viselkedési minták eltűnőben vannak, csökken a család értékformáló szerepe, a tömegkommunikáció szűretlen információáradatot zúdít a fiatalokra, amelyek hatással vannak társadalmi és szexuális viselkedésükre.

A program keretében nyílt beszélgetések keretében a szerzett „ismeretek” a gyerekek érettségi szintjének megfelelően kerülhetnek a helyükre, amelyre azért van szükség, hogy a nemi élet egész életre kiható következményei, a nem kívánt terhesség és a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésével kapcsolatos tudás elsajátítására sor kerüljön. A nyílt beszéd nem csak megkönnyíti a gyerekek dolgát, de ez lenne az egyetlen garancia arra is, hogy a ma már könnyen kivédhető nemi betegségekkel szemben felvértezhesék magukat. Fontos, hogy mindenki pontos, naprakész információt szerezzen a nemi úton terjedő betegségekről, amelyek gyakran nem is csak aktus útján képesek fertőzni.

Előadás témák:

- A női nemi érés (menstruáció, higiénia)
- Az egészséges szexuális fejlődés
- Életmóddal a betegség megelőzéseért (felfázás, gombás fertőzés, gyulladások)
- A biztonságos szexualitás (fogamzásgátló módszerek)
- A szexualitás érzelmi háttere

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A szexuális úton terjedő betegségek</li> </ul>
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	a célcsoportban a terhesség-megszakítások, illetve az érintettek körében újonnan diagnosztizált szexuális úton terjedő betegségek számának csökkenése
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	3 év alatt a projekt megvalósításának a kezdetétől folyamatosan
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január 1-től folyamatos
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december 31.
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Czabán Általános Iskola, (vagy Csokonai Kulturális Központ)
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	7.236.876,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	5.3, 5.7., 9.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	A tevékenység megvalósítása 2019. január 1-től indul, a pályázat teljeskörű felülvizsgálata miatt.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>6. EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	6.1. A tematikus egészségnapok, életmód napok felnőtteknek
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény dr. Alföldi Ibolya (tüdőgyógyász főorvos) dr. Molnár Dóra (kardiológus szakorvos)

Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	akcióterületen élők egészségi helyzetének felmérése, valamint hozzáférés biztosítása a szenvedélybetegségben szenvedők leszoktatásában
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	egészségügyi programok
A tevékenység/elemek indokoltsága	dohányzás okozta szív- és érrendszeri betegségek kialakulása
Közvetlen célkitűzés/ek	megakadályozása az egészségügyi életmód leromlásának
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterületen élők
Közvetetten érintett célcsoport	az akcióterületen élőkkel közvetlen kapcsolatban állók
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>A tevékenység keretében szűrőprogramok, szemléletformálás, orvosi előadások, szakorvosi vizsgálatok, beszélgetések, szaktanácsadások valósulnak meg. A problémák, amelyekre a program célzottan kíván koncentrálni az egészségtelen életmód és táplálkozás, a szív és érrendszeri betegségek, a lelki problémákkal küzdők egyre növekvő száma, a dohányzás, illetve a kevés mozgás.</p> <p>A szív- és érrendszeri betegségek megbetegedési és halálozási statisztikákban elfoglalt vezető helye mindenki számára közismert. Az eltérések kiváltásában a magas vérnyomás – különösen egyéb rizikófaktorokkal társulva - előkelő helyet foglal el. Számos – akár még tünetet nem okozó szívbetegség felderíthető EKG-szűréssel.</p> <p>Azok, akik le szeretnék tenni a cigarettát, hasznos információkat tudhatnak meg a leszokás előnyeiről és a cigarettázás hátrányairól, illetve felvilágosítást kaphatnak a leszokás támogatást nyújtó szolgáltatásokról.</p>
Várt konkrét eredmények	leszokás sikerességének egyenes arányban történő változása a leszoktató program során megjelentek számával, mely a résztvevők javuló egészségügyi állapotát

tevékenység elemenként	eredményezi
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	6 alkalom * 1 nap, azaz mindösszesen 6 nap gyakorisága: 3 alkalom/év
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január 01.-től
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december 31.
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Rákos út 77/a (és/vagy Csokonai Kulturális Központ)
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	8.594.080,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	6.2.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	A tevékenység megvalósítása 2019. január 01-től indul, a pályázat teljeskörű felülvizsgálata miatt.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>6. EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	6.2. A tematikus egészségnapok gyerekeknek
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Szabó Mária (védőnő) Királyné O. Judit (védőnő)
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	táplálkozás minőségének javítása, valamint a balesetek megelőzése újszülött kortól 6 éves korig

Illeszkedés a felhívásban meghatározott tevékenységekhez	egészségügyi programok
A tevékenység/elemek indokoltsága	hátrányos helyzetű családok táplálkozásának minőségi javítása
Közvetlen célkitűzés/ek	gyermekbalesetek számának csökkentése, valamint a táplálkozással összefüggő diabétesz és elhízások számának csökkentése
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterületen élők
Közvetetten érintett célcsoport	az akcióterületen élőkkel közvetlen kapcsolatban állók
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>A védőnői szolgálat szűrővizsgálatokat fog szervezni, illetve felvilágosító előadásokat tart. A célkitűzés a hátrányos helyzetű területeken élő 0-6 éves korosztály szomat mentális állapotának javítása. Szűrővizsgálatainkon keresztül szeretnénk elérni, hogy a gyermekek szülei idejében tudomást szerezzenek arról, amennyiben gyermekük fejlődése elmaradást mutat. Így a gyermekek időben elkerülnek a szakellátásba, ahol fejlődésükhöz megfelelő segítséget kapnak. Ennek várható eredménye az iskoláskorban látszik, reményeink szerint kevesebb tanulási nehézséggel találkozunk.</p> <p>A szűrővizsgálatok 2 részből állnak. A testi fejlődés, illetve a gyermekek értelmi-, érzelmi fejlődésének vizsgálata. Szűréseink folyamán oktatjuk a szülőket is, akik saját gyermekeik fejlődésének megfigyelésével a fejlődésnek nem szemlélői, hanem aktív részesei lesznek.</p> <p>Előadások 2 téma kapcsán kerülnek megtartásra. Az egészséges táplálkozás a gyermekek mennyiségi táplálása helyett a minőségre helyezi a hangsúlyt. Szeretnénk megelőzni az elhízást, illetve a fiatalkori 2-es típusú diabetes mellitus kialakulását</p>



	<p>A baleset megelőzéssel kapcsolatos előadásban a biztonságos otthoni környezet kialakítását, játszótéri balesetek megelőzését tűzzük ki célul.</p> <p>A kapcsolódó előadások ideje kb. 30 perc, a szűrővizsgálatok 20-30 perc időtartamúak.</p>
Várt konkrét eredmények tevékenység elemeenként	részvevők életminőségének javítása
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz. időtartama, gyakorisága	6 alkalom * 1 nap, azaz mindösszesen 6 nap gyakorisága: 3 alkalom/év
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január 01.-től
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december 31.
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Rákos út 77/a (és/vagy Csokonai Kulturális Központ)
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	3.302.702.-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	6.1., 6.5, 6.6., 6.8.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	A tevékenység megvalósítása 2019. január 01-től indul, a pályázat teljeskörű felülvizsgálata miatt.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>6. EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek	6.4. Az egészségügyi állapotfelmérés, cselekvési terv készítése

sorszama, megnevezése	
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény dr. Csirmaz Ilona (házi orvos) Szabó Mária (védőnő)
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	az érintett lakosság egészségügyi helyzetének felmérése szűrőprogramok során
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	egészségügyi programok
A tevékenység/elemek indokltsága	a szakellátás megfelelő időben történő igénybevételének felismerése
Közvetlen célkitűzés/ek	szomato mentális fejlődés vizsgálata, az elváltozások kiszűrése, valamint házi orvoshoz való irányítás
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterületen élők
Közvetetten érintett célcsoport	az akcióterületen élőkkel közvetlen kapcsolatban állók
Tevékenység részletes szakmai leírása	A tevékenység részben kapcsolódik a „Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása krízis tömbben élő 240 főre” programhoz, illetve a bemutatott egészségnapok programjaihoz, de célcsoportja az akcióterületen élő valamennyi lakosra kiterjed.
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	a betegségek korai stádiumban történő felismerése hozzájárul az akcióterületen élők egészségi állapotának, életminőségének megőrzéséhez, javításához
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	3 év alatt a projekt megvalósításának a kezdetétől folyamatosan

Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január 1-től folyamatos
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december 31.
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Rákos út 58. (és/vagy Csokonai Kulturális Központ)
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	4.526.402,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	2,4., 9.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	A tevékenység megvalósítása 2019. január 01-től indul, a pályázat teljeskörű felülvizsgálata miatt.

Tevékenységcsomag száma, neve	<b>6. EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységcsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	6.7. Klubfoglalkozás hozzátartozóknak
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Varga Mónika (alapítványvezető) Geiszt Gábor (koordinátor)
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	segítségnyújtás a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésében interaktív ismeretterjesztő előadások keretében, valamint egészségügyi állapotfelmérés
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz
A tevékenység/elemek indokoltsága	alacsony szintű tájékozottság mind a megelőző szenvedélybetegségek, mind a jó

	egészség megtartásával kapcsolatban
Közvetlen célkitűzés/ek	szűrések és előadások segítségével a megelőző szolgáltatások széles körben való eljuttatása, ezek igénybevételének minél egyszerűbb elérhetősége
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterületen élők
Közvetetten érintett célcsoport	az akcióterületen élőkkel közvetlen kapcsolatban állók
Tevékenység részletes szakmai leírása	<p>Ez a programelem leginkább azoknak nyújt segítséget, akik valamilyen szenvedély betegségben szenvedő családtagjukkal élnek együtt és a mindennapi életviteli problémákhoz kaphatnak egymástól, illetve szakemberektől hasznos tanácsokat klubfoglalkozások keretében. Emellett hasznos lehet a program az akcióterületen élő lakosság számára is. Az egészségtőkénkkal való gazdálkodás ugyanolyan felelősség, mint a tudás-tőkénkkal vagy akár a pénz-tőkénkkal való gazdálkodás. Ez a kiindulópontja a programot övező keretjátéknak, melynek során a résztvevők mélyebben megismerkedhetnek az egészségfelfogás e korszerű (közgazdaságtani) felfogásával, miközben a kiállítás megtekintésével, az egészségügyi szűréseken, előadásokon és más programelemeken való részvétellel pedig „befektetést téve”, további tudás- és egészség tőkére tehetnek szert, melyeket a játékon kívül saját életükben tovább kamatoztathatnak.</p> <p>A <b>prevenációs előadások</b> keretében az akcióterület fiatalok lakossága kaphat főleg drog témában felvilágosítást.</p> <p>Programok és tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Drogprevenációs Alapítvány Kronodrog elnevezésű drog prevenációs és egészségfejlesztő kiállításának megtekintése addiktológiai kérdésekben jártas szakemberek vezetésével</li> <li>- Interaktív ismeretterjesztő előadások a témához kapcsolódóan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Egészségügyi szűrések, mérések, tesztek, kérdőívek, tanácsadás és konzultációs lehetőség biztosítása (szűrések: HIV, HBV, HCV, STD)</li> <li>- Vérnyomás, vércukor, koleszterin, húgysav szint mérés</li> <li>- kémiai és viselkedéses szenvedélyekkel kapcsolatos tesztek kitöltése</li> </ul>
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	lakosság széles körű tájékoztatásával párhuzamosan csökken a drogszenvedélytől függők aránya, illetve a szenvedélybetegség káros hatásainak tudatosításával csökken a látens fogyasztók száma
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	3 év alatt a projekt megvalósításának a kezdetétől folyamatosan
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január 01-től folyamatos
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december 31.
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Dugonics u. 22. (vagy Csokonai Kulturális Központ)
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	4.617.410,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	6.7., 9.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	A tevékenység megvalósítása 2019. január 01-től indul, a pályázat teljeskörű felülvizsgálata miatt.

Tevékenységsomag száma, neve	<b>6. EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMCSOMAG</b>
Tevékenységsomag egyes elemeinek sorszáma, megnevezése	6.9. Életmódnapok
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős partnerszervezet neve; - A megvalósításért felelős személy neve, beosztása	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Szabó Krisztina (dietetikus) dr. Peti Erzsébet (addiktológiai főorvos)
Illeszkedés a projekt célkitűzéseire	különböző foglalkozások és tanácsadások az érintetteknek, valamint azok hozzátartozóinak az egészségmegőrző táplálkozással és a szenvedélybetegséggel összefüggésben
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez	egészségügyi programok
A tevékenység/elemek indokoltsága	jelentős a kockázata az akcióterületen élők körében, alacsony szintű tájékozottság
Közvetlen célkitűzés/ek	kötetlen beszélgetések során az érintettek tájékoztatása és felvilágosítása, amelynek eredményeképpen csökken az addiktológiai és diabéteszben szenvedő betegek száma
Közvetlenül érintett célcsoport	akcióterületen élők
Közvetetten érintett célcsoport	az akcióterületen élőkkel közvetlen kapcsolatban állók
Tevékenység részletes szakmai leírása	Napjainkban az úgynevezett civilizációs betegségekben szenvedő személyek száma rohamosan növekszik. Ezen betegségek megelőzésében fontos szerepet játszik az egészséges táplálkozás, ezáltal a lakosság egészséges táplálkozásra való nevelése, a témával kapcsolatos oktatása. A cél az egészség megőrzését segítő táplálkozás népszerűsítése, tanítása. Hozzájárulva ezzel olyan betegségek rizikófaktorainak

	csökkentéséhez, mint például az elhízás, a diabetes, a metabolikus syndroma, kardiovaszkuláris, illetve daganatos megbetegedések. A dietetikus tápláltsági állapot felmérést tud végezni, illetve diétás és életmód tanácsadásban részesíteni az eseményre érkező lakosokat tápláltsági, illetve aktuális egészségügyi állapotuknak megfelelően. Így például a következő állapotokban: várandósságra való felkészülés, várandósság, székrekedés, obesitas, diabetes mellitus, hypertonia, ischaemiás szívbetegség, Crohn-betegség, colitis ulcerosa, reflux, köszvény, valamint a májat, az epét, illetve a hasnyálmirigyet érintő egyéb betegségek, táplálékallergiák, intoleranciák.
Várt konkrét eredmények -tevékenységelemenként	időben történő felismerése és kiszűrése a cukorbetegségben, valamint az addiktológiai betegségben szenvedőknek, továbbá azok hozzátartozóinak
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz időtartama, gyakorisága	6 alkalom * 1 nap, azaz mindösszesen 6 nap gyakorisága: 3 alkalom/év
Megvalósításuk tervezett kezdete	2019. január 01.-től
Megvalósításuk tervezett vége	2020. december 31.
Tevékenység/résztevékenységek tervezett helyszíne/i	Rákos út 77/a, (és/vagy Csokonai Kulturális Központ)
Tevékenység össz költségigénye (Ft)	4.722.530,-
Szinergia/ kapcsolódás a többi projekttevékenységhez	6.1., 6.2.
Releváns változtatások a PET-hez képest indoklással	A tevékenység megvalósítása 2019. január 1-től indul, a pályázat teljeskörű felülvizsgálata miatt.

## 8.1. 2. SZ MELLÉKLET – Bérlakások fenntartási költsége

VEKOP projekt által érintett területen lévő szociális alapon bérebeadott XV. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló helyiségek fenntartási költségei és ezek változása

Sz.	Cím	Alapterület (m <sup>2</sup> )	Szoba (db)	Félszoba (db)	Gáz szolgáltatás	Fizetési kategória	Bérelti díj	Komfortfokozat miatti módosuló bérelti díj (max 300 Ft/m <sup>2</sup> szociális alapon összkomfort esetén)	Bérelti díj növekedése miatti különbözég	Lakásban lakók összes nettó jövedelme az utolsó benyújtott jövedelemigazolás/nyilatkozat alapján	A várható bérelti díj a lakásban lakók összes nettó jövedelmének %-os arányában	Víz + csat.	Villany	Gáz	Igazolás	Szerződés szerinti komfortfokozat	Valós komfortfokozat	Felújítás után megváltozott és szerződött komfortfokozat
1.	1152 Beller L. u. 087. fsz. 02.	25	1	0	nincs	szociális alapú	6 500 Ft	7 500 Ft	1 000 Ft	65 195 Ft	12%				Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	komfortos	komfortos	összkomfortos
2.	1152 Beller L. u. 087. fsz. 09.	27	1	0	van	szociális alapú	7 020 Ft	8 100 Ft	1 080 Ft	80 214 Ft	10%				Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	komfortos	komfortos	összkomfortos
3.	1153 Beller L. u. 117. fsz. 01.	46	1	0	van	szociális alapú	13 800 Ft			135 708 Ft	10%	Előrefizetés mérőóra			Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	összkomfortos	összkomfortos	
4.	1153 Beller L. u. 117. fsz. 02.	40	1	0	van	szociális alapú	12 000 Ft			172 282 Ft	7%				Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	összkomfortos	összkomfortos	
5.	1153 Beller L. u. 117. fsz. 05.	45	1	1	van	szociális alapú	13 500 Ft			162 340 Ft	8%				Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	összkomfortos	összkomfortos	
6.	1153 Beller L. u. 117. fsz. 06.	47	1	0	van	szociális alapú	5 499 Ft	14 100 Ft	8 601 Ft	465 026 Ft	3%	13 513 Ft	11 509 Ft	12 210 Ft	Számla	komfort nélküli	összkomfortos	összkomfortos
7.	1153 Beller L. u. 117. fsz. 07.	46	1	0	van	szociális alapú	13 800 Ft			270 867 Ft	5%				Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	összkomfortos	összkomfortos	
8.	1153 Bethlen G. u. 103. fsz. 01.	30	1	0	van	szociális alapú	7 020 Ft	9 000 Ft	1 980 Ft	-	-				Nincs információ (nem nyújtott be igazolást, vagy számlát)	Komfort nélküli	Komfort nélküli	összkomfortos
9.	1153 Bethlen G. u. 103. fsz. 02.	43	1	1	van	szociális alapú	11 800 Ft	12 900 Ft	1 100 Ft	300 690 Ft	4%	Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	11 271 Ft	11 016 Ft	Számla	komfortos	komfortos	összkomfortos
10.	1153 Bethlen G. u. 103. fsz. 03-06.	60	1	1	van	szociális alapú	18 000 Ft			-	-				Nincs információ (nem nyújtott be igazolást, vagy számlát)	összkomfortos	összkomfortos	
11.	1152 Kínizsi u. 90. fsz. 07.	25	1	0	van	szociális alapú	6 500 Ft	7 500 Ft	1 000 Ft	-	-				Nincs információ (nem nyújtott be igazolást, vagy számlát)	komfortos	komfortos	összkomfortos
12.	1152 Kínizsi u. 90. fsz. 08.	25	1	0	van	szociális alapú	6 500 Ft	7 500 Ft	1 000 Ft	186 038 Ft	4%				Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	komfortos	komfortos	összkomfortos
13.	1152 Kínizsi u. 90. fsz. 09-10.	52	1	2	van	szociális alapú	31 200 Ft	15 600 Ft		197 180 Ft	10%				Nincs információ (nem nyújtott be igazolást, vagy számlát)	összkomfortos	összkomfortos	
14.	1152 Kínizsi u. 90. fsz. 11.	24	1	0	van	szociális alapú	7 200 Ft			168 570 Ft	4%				Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	összkomfortos	összkomfortos	
15.	1152 Kínizsi u. 42. fsz. 01.	31	1	1	van	szociális alapú	4 774 Ft	9 900 Ft	5 126 Ft	111 403 Ft	8%	8 058 Ft	16 407 Ft	3 098 Ft	Számla	félkomfortos	félkomfortos	összkomfortos
16.	1152 Kínizsi u. 42. fsz. 02.	68	2	1	van	szociális alapú	17 680 Ft	20 400 Ft	2 720 Ft	182 020 Ft	11%				Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	komfortos	komfortos	összkomfortos
17.	1152 Palánk u. 119. fsz. 01.	32	1	0	van	szociális alapú	3 744 Ft	9 600 Ft	5 856 Ft	72 942 Ft	13%	11 659 Ft	18 076 Ft	17 536 Ft	Számla	Komfort nélküli	Komfort nélküli	összkomfortos
18.	1152 Palánk u. 119. fsz. 05.	55	2	0	van	szociális alapú	8 470 Ft	16 500 Ft	8 030 Ft	-	-				Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	félkomfortos	félkomfortos	összkomfortos
19.	1153 Pázmány P. u. 106/a. fsz. 02.	33	1	0	van	szociális alapú	8 580 Ft	9 900 Ft	1 320 Ft	-	-				Nincs információ (nem nyújtott be igazolást, vagy számlát)	komfortos	komfortos	összkomfortos
20.	1153 Pázmány P. u. 106/a. fsz. 04.	36	1	1	van	szociális alapú	9 360 Ft	10 800 Ft	1 440 Ft	-	-				Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	komfortos	komfortos	összkomfortos
21.	1153 Pázmány P. u. 106/a. fsz. 07.	27	1	0	van	szociális alapú	7 020 Ft	8 100 Ft	1 080 Ft	68 259 Ft	12%	Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	3 235 Ft	-267 Ft	Számla	komfortos	komfortos	összkomfortos
22.	1153 Pázmány P. u. 18/b. fsz. 04.	38	1	1	van	szociális alapú	11 400 Ft			245 033 Ft	5%				Nincs információ (nem nyújtott be igazolást, vagy számlát)	összkomfortos	összkomfortos	
23.	1153 Pázmány P. u. 18/b. fsz. 06.	27	1	0	van	szociális alapú	7 020 Ft	8 100 Ft	1 080 Ft	216 965 Ft	4%	6 940 Ft	10 657 Ft	0 Ft	Számla	komfortos	komfortos	összkomfortos
24.	1153 Pázmány P. u. 86. fsz. 01.	64	2	0	van	szociális alapú	16 640 Ft	19 200 Ft	2 560 Ft	350 027 Ft	5%				Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	komfortos	komfortos	összkomfortos
25.	1153 Pázmány P. u. 86. I. fsz. 08.	59	2	0	van	szociális alapú	15 340 Ft	17 700 Ft	2 360 Ft	130 617 Ft	14%				Tartozás igazolás (fogvasztásról összeget nem tartalmaz)	komfortos	komfortos	összkomfortos
26.	1153 Pázmány P. u. 108. fsz. 11.	33	1	0	van	szociális alapú	8 520 Ft	9 900 Ft	1 380 Ft	-	-				Nincs információ (nem nyújtott be igazolást, vagy számlát)	komfortos	komfortos	összkomfortos
27.	1153 Rádda B. u. 037. fsz. 03.	58	2	1	van	szociális alapú	15 080 Ft	17 400 Ft	2 320 Ft	225 190 Ft	8%			Előrefizetés mérőóra	Nincs információ (nem nyújtott be igazolást, vagy számlát)	komfortos	komfortos	összkomfortos

26/2003 (VI.30.) sz. ök. rendelet 4/A § (2) bekezdése és a lakásbérleti szerződésekben foglaltak szerint a bérletük a birtokbadás után kötelesek a nevükre iratni a közüzemi mérőórákat, és évente két alkalommal kell igazolniuk a Palota-Holding Zrt. felé, hogy van-e tartozásuk a közüzemszolgáltatók felé.

Fentiekre tekintettel a lakott lakásokban lévő folyamatos közüzemfogyasztásról nincs a vagyonkezelőnek pontos adata, a táblázatban szereplő összegek azokból a közüzemi számlákból származnak, melyeket a bérletkötők bejelentették a közüzemszolgáltatóknak 2018. évben.

A fentiek alapján 4 db. lakás van, ahol minden közüzemi kapacitás rendelkezésünkre szándékkal, így azokból kalkulálhatunk egy átlagos m<sup>2</sup> alapú közüzemi költséget, mely becsült adat, illetve a kérés rendelkezésére álló adat miatti tájékoztató jelleggel közöljük az alábbi:

TTL terület: 137m<sup>2</sup>  
TTL költség: 129 660 Ft  
becsült átlag közüzemi költség / m<sup>2</sup>: 946 Ft/m<sup>2</sup>

A magasabb költségeket járó szociális bérlakásokba költözők várhatóan képesek lesznek viselni a magasabb bérelti díjakat, mivel a lakásban együtt lakók összes jövedelmének maximum 14%-át teszi ki a bérelti díj.

(Forrás: Önkormányzat adatközlése)



## 8.2. 3. SZ. MELLÉKLET Támogató Csoport ülések jegyzőkönyve

Megjegyzés: minden résztvevő kitöltött egy nyilatkozatot a Támogatói csoportban való részvételről.



### JEGYZŐKÖNYV

készült a Támogatói Csoport  
2016. április 22-én 9:00 órakor tartott alakuló üléséről

**Az ülés helye:** Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata Dísztermében (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.)

**Jelen vannak:** A mellékelt jelenléti ív alapján.

**dr. Péter Gábor alpolgármester:** Köszönti a megjelenteket. Az Önkormányzat indulni kíván a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című pályázaton. A meghívottakat a pályázat céljait segítő Támogatói Csoportban való részvételre kéri.

**Oláh Béla RUP-15 Kft. ügyvezetője:** Ismerteti a pályázatot és bemutatja az akcióterület térképét. *(A pályázati kiírás és a térkép a meghívó mellékleteként kiküldésre került.)* A pályázat előírása szerint a Támogatói Csoport létrehozását dokumentálni kell. Kéri, hogy aki egyetért a pályázat céljával, írja alá a nyilatkozatot az általa képviselt szervezet nevében. A Támogatói Csoport tagjaitól ötleteket, javaslatokat, jelzéseket, információkat várnak a területen megoldandó problémákról. Az akcióterületen belül a krízis és veszélyeztetett tömbökben történne a beavatkozás. A lakófunkció keretében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok belső-külső felújítására, a vegyes tulajdonúak esetében külső homlokzat felújítására van lehetőség. Ezen kívül közterületek (utak, terek) felújítására, közösségi terek kialakítására is sor kerülhet. A közbiztonsági funkció keretében térfelügyelő kamerák elhelyezését tervezik frekvenciált helyeken.

**László Tamás országgyűlési képviselő:** Bemutatja az akcióterületet demográfiai és építészeti szempontból. A terület kertes, családi házas jellege ellenére jelentős az elvándorlás. Kettősség figyelhető meg, mivel megtalálható itt a magas életszínvonalú lakosság jó minőségű, gondozott ingatlanokkal és az alacsony státuszú lakosság is leromlott állapotú épületekben. A legrosszabb állapotú ingatlanok önkormányzati tulajdonúak. A munkát a szoft, társadalmi felzárkózást elősegítő programokkal kell kezdeni, ezekhez kell igazítani az építési beruházásokat. A Támogatói Csoport első feladata az adatbázis készítés, egyéni fejlesztési terv kidolgozása az egyes családokra, személyekre lebontva egészségügyi, iskolázottsági, munkahely-teremtési szempontok szerint. Kéri, hogy a csoport tagjai osszák meg a koordinációt végző kollegákkal és egymással a rendelkezésükre álló információkat és javaslataikat. Célunk, hogy az akcióterületen élők életkörülményeiben, gazdasági és társadalmi helyzetében pozitív változásokat érjünk el, valamint a városrész arculata megváltozzon egy a fenntartható állapot létrehozásával, a jelenlegi lakók kiköltöztetése nélkül.

**Oláh Béla:** A KSH által a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégiához (ITS) szolgáltatott adatok alapján összehasonlítja a teljes kerület és az akcióterület statisztikai mutatóit a pályázatban kért szempontok alapján. *(Az adatokat tartalmazó táblázat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)*

A pályázaton nyerhető támogatás 30%-át a szoft elem megvalósítására kell fordítani. A szoft programokat tartalmazó, a résztvevőknek kiosztott táblázat *(jegyzőkönyvhöz mellékelve)* egy javaslat a programok kínálatára vonatkozóan. Ennek kiegészítésére, módosítására várják a javaslatokat, elképzeléseket. A Támogatói Csoport következő ülésére a javaslatok egyeztetése és a konkrét tömbökre vonatkozó KSH adatok összevetése után kerülhet sor.



„Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja”

”



**László Tamás:** Az előzetes javaslatban 63 program került felsorolásra. Ezek a pályázatban előírt tevékenységek, kiegészítve saját ötletekkel. A Támogatói Csoport lényege az integráció. Fontos, hogy egy probléma felvetésről a csoport többi tagja értesüljön és a leginkább szakavatott tag avatkozzon be. Jelentős közösségi teret szeretnének létrehozni a Népfelkelő u. 96. szám alatt, illetve kisebb közösségi tereket a vasút területén és üres üzlethelyiségekben. Járulékos beruházások lennének a járdafelújítások, P+R parkolók létesítése, a Verseny utcai piac rendezése és a Rákos út felújítása. Javasolja a résztvevőknek, hogy tegyenek alapos sétát az akcióterületen, térképezzék fel az állapotokat, beszélgessenek az ott lakókkal. Az eredményes pályázat előfeltétele a jó felmérés és a jó terv. A pályázat leadási határideje 2016. augusztus lesz, 16-18 budapesti kerület pályázik. Szeretné, ha a XV. kerület pályázata lenne ezek közül a legjobb.

**Béres Marianna RUP-15 Kft. ESZA koordinátor:** Kéri, hogy a Támogatói Csoportban résztvevők javaslataikat az ő részére juttassák el (beres.marianna@rup15.hu). lesz egy igényfelmérés a projekt előkészítéseként, amely eredménye alapján kell kidolgozni a szoft programokat. A Támogatói Csoportot kisebb, tematikus csoportokban is tervezi összehívni a munka hatékonyabb lefolytatása érdekében.

**dr. Péter Gábor:** A Képviselő Testület felhatalmazása alapján a RUP-15 Városfejlesztési Kft. a pályázat előkészítésére kijelölt társaság. A RUP-15 Kft. részéről történő megkereséseket a résztvevők tekintsék úgy, mintha az Önkormányzattól érkeztek volna.

*Ezt követően további hozzászólás, kérdés, észrevétel hiányában az alpolgármester megköszöni a megjelenteknek a részvételt, majd a Támogatói Csoport alakuló ülését 11:00 órakor bezárja.*

Budapest, 2016. április 25.


RUP-15 Városfejlesztési Kft.  
1153 Budapest, Eotvos u. 1.  
Adószám: 14731880-2-42  
Bsz.: 11715007-20455804  
Cgj szám: 01-09-917204

  
Tóth Ágnes  
jegyzőkönyvvezető


**A 2016. április 22-i alakuló ülés szerint Támogatói Csoport szervezetei**

1. Budapest Rákospalota Újvárosi Református Egyház
2. Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)
3. Palota-15 Nonprofit Kft.
4. Jezsuita Szakkollégium
5. Czabán Általános Iskola
6. KÖSZI Egyesület
7. Újpalota Sportegyesület
8. Közösségfejlesztők Egyesülete
9. Gondoskodás Alapítvány
10. Pontus Közhasznú Egyesület
11. REAC-Sportiskola SE
12. DrogStop Budapest Egyesület
13. Média a Családért Egyesület
14. Hátrányos helyzetűek Közhasznú Egyesület
15. Palota Holding Zrt.
16. BRFK XV. ker. Rendőrkapitányság


## A 2018. november 15-i, 2. Támogatói csoport ülés jegyzőkönyve



**RÁKOSPALOTÁÉRT**  
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005  
BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA VÁROSREHABILITÁCIÓJA




MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



Európai Unió  
Európai Regionális  
Fejlesztési Alap

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**



**SZÉCHENYI 2020**

### EMLÉKEZTETŐ

**KÉSZÜLT:** A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, BUDAPEST XV. KER. RÁKOSPALOTA VÁROSREHABILITÁCIÓJA CÍMŰ PROJEKT TÁMOGATÓI CSOPORT ÜLÉSÉRŐL

**EGYEZTETŐ PARTNEREK:** REISZNÉ NASZÁDI MAGOLDNA, RAFAEL JÁNOS, BODA KITTI, BARTA ILDKÓ, ANKA KRISTÓF, GRÁCZER IRMA, MOLNÁR KATALIN, BALLA BÉLÁNÉ, SCHILLING MAGDOLNA, FODOR KRISZTINA, HORVÁTH ATTILA, DR. ZSIDEI KINGA, BALOGH RÓBERT, SZÓGI ANDREA, KALPAGOS SZABÓ DÓRA, SÁGI FERENC, ERDÉLYI FERENC, TOLNAI LÁSZLÓ, DR. ERDÉLYI-KINCSES ANDREA, SZABÓ BIANKA, CARLOS LATTES PAVEZ, LATYÁK TAMÁS, SIKTER ANDRÁS, SZÜCS PÁL, TÓTH ÁGNES, PÉTERFI FERENC, DUDÁS LAJOS, KELÉNYI ZSOLT, KISS NIKOLETT, SASS CSABA, URBINNÉ KESZTHELYI ÉVA, DR. PARÉJ-VARGA SÁRA

**EGYEZTETÉS IDEJE, HELYE:** 2018. NOVEMBER 15. 9.00-10.20  
(1153 BUDAPEST, BOCSKAI UTCA 1-3.), KOSSUTH TEREM

**AZ EGYEZTETÉS SZAKMAI TARTALMA:**  
A SZOFT elemek ismertetése, támogatói csoport tájékoztatása

Reiszné Naszádi Magdolna köszönti a résztvevőket.  
A résztvevők egyenként bemutatkoznak, elmondják melyik szervezettől érkeztek.

**SZÉP KÁROLY:**  
Ismerteti a Szoft programcsomag elemeit. Lásd 1. számú melléklet  
A programokba, eseményekbe, rendezvényekbe a támogatói csoport tagjai be tudnak csatlakozni, de ez csak jövőre lehetséges. Részletesen kifejtette az újonnan kialakított célokat, amely két főcsoportra osztható:

1. a tényleges felzárkóztatást igénylő hátrányos helyzetű személyek élet és létkörülményeinek javítása, valamint
2. a már munkahellyel, elfogadható egzisztenciával rendelkező, de a betervezett képzések, és programok által jelentős életkörülménybeli, vagy életmódbeli változást vállalni képes személyek élet és létkörülményeinek a javítása.

Kiemelte még, hogy a lehető legszélesebb körben kerüljenek bevonásra az egészségügyi felmérésekre azok a személyek, állampolgárok, akiket a támogató csoport tagjai elérnek. Kiemelte a prevenciók valamint az egészséges élethez fűződő programok fontosságát is.

Péterfi Ferenc: Jól látom, hogy a konzorciumi partnerek az önkormányzat intézményei?

SZK: Igen. A konzorciumi partnerekhez be lehet csatlakozni. Szükségük is van a segítségre a támogatói csoport tagjaitól.


PF: Mennyire alakíthatóak még ezek a programok?

SZK: ez a végső terv, amit most ismertettem a megvalósíthatósági tanulmány alapja. Rugalmasság természetesen van a rendszerben, de a módosításoknak szükségesnek és indokoltnak kell lennie, valamint jelentős adminisztrációval jár.




„Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja”

”




**RÁKOSPALOTÁÉRT**  
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005

**BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA VÁROSREHABILITÁCIÓJA**




MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



Európai Unió  
Európai Regionális  
Fejlesztési Alap

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**



**SZÉCHENYI 2020**

Szűcs Pál: Hogyan kell érteni a pasztorációt?

SZK: Eredetileg cigánypasztoráció szerepelt az anyagban, de a szöveges részben kifejtésre került, hogy ezt kinyitjuk és nem csak a cigányokra szűkítve kerül megvalósításra.

Kelényi Zsolt: Mire számíthatunk a közeljövőben? Mi a menetrend?

Reiszné Naszádi Magdolna: A Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása után kisebb csoportokban folytatódik a munka, programokra lebontva lesznek egyeztetések.

SZK: A támogatói csoport szerepe kettős lehet:

1. a projekt szakmai támogatása, kidolgozása
2. a megvalósításban való részvételben való konkrét megjelenés,

Aki egy adott tevékenység szakmai kidolgozásában részt vesz, az nem pályázhat, nem vehet részt annak a szakmai tevékenységnek a megvalósításában.

Reiszné Naszádi Magdolna: Kérem, hogy nyilatkozzanak az ismertetett program támogatásáról.

Tóth Ágnes ismerteti a projekt felújításra vonatkozó részét:  
lakóingatlanok és közösségi célt szolgáló ingatlanok is felújításra kerülnek  
közterületi funkciók (Karácsony Benő park, Istvánbeli vasútállomás P+R parkoló, Bethlen-Bocskai utca bizonyos szakaszainak útburkolat – járda – közterület zöldítése)

RNM: 68 lakás kerül felújításra, ami 57 családot érint.  
Nem csak a felújításra kerülő lakásokban élőket kell megszólítanunk. Feladatunk az akcióterületen élők életminőségének javítása.  
2019. év elején kerül sor a Támogatói csoport következő ülésére.

2. számú melléklet: 17 db Nyilatkozat Támogatói csoportban való részvételről.

K.m.f.

Lejegyezte: dr. Paréj-Varga Sára és Szép Károly, szoft szakértő

Jóváhagyta: Reiszné Naszádi Magdolna, főosztályvezető asszony  
2018. november 16.

